



COPIA-ALBO

COMUNE DI PARTINICO  
PROVINCIA DI PALERMO  
SETTORE "LAVORI PUBBLICI e SERVIZI AMBIENTALI"

*Determinazioni R.G. N° 1473 del 01-12-16*

<b>OGGETTO:</b>	Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'Istituto Maggiore Guida – strada Mirto – Partinico (PA). <b>Liquidazione del 3° ed ultimo S.A.L. all'impresa CO.REA.L. Società Cooperativa con sede in C/da Balatelle, s.n.c. – 93010 Bompensiere (CL). Partita I.V.A.:IT01237240856 – C.I.G.: 5927101E76</b>
<b>Responsabile del Settore: Ing. Giuseppe Gallo</b>	
<b>Responsabile del Procedimento: Geom. Giovanni Di Trapani</b>	
<b>Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici</b>	

TRASMESO ALL'ALBO PRETORIO IL 28.02.2017

Settore n. 06  
Reg. n.° 106 del 30-11-16



## COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

### SETTORE "LAVORI PUBBLICI e SERVIZI AMBIENTALI"

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art.5 L.R. 10/91 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

**DATO ATTO** che con delibera CIPE n. 6 del 20/01/2012, pubblicata sulla G.U. n. 88 del 14/04/2012, venivano assegnati ulteriori fondi al programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, degli edifici scolastici – secondo stralcio, tra cui era inserito il plesso scolastico della scuola Maggiore Guida di Partinico ubicato presso la strada Mirto, per l'importo complessivo di €. 281.000,00;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio Tecnico comunale era oberato di carichi di lavoro urgenti ed *indifferibili per l'accesso a finanziamenti della C.E. e di altre opere in corso di esecuzione*, ed è stato ritenuto opportuno interpellare il Provveditorato delle opere pubbliche per la Sicilia e Calabria con sede in Palermo al fine di delegare allo stesso organo la progettazione esecutiva dell'intervento di manutenzione straordinaria della scuola elementare "MIRTO" ubicata a circa 500 m. fuori dal perimetro urbano, in contrada omonima, ed appartenente al plesso Maggiore Guida finanziata dalla delibera CIPE sopra citata per l'importo di euro 281.000,00.

**CONSIDERATO** che in data 26/11/2012 prot. di registrazione n. 0029434 tra il *Comune di Partinico*, rappresentato dal Sindaco, ed il *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia-Calabria* con sede in Palermo Piazza Verdi, rappresentato dall'Ing. Ceraulo Lorenzo, è stata sottoscritta una "CONVENZIONE" con la quale, ai sensi dell'art.2, il Comune di Partinico affida al Provveditorato le attività tecnico-amministrative riferite alla:

- a) progettazione
- b) affidamento dei lavori
- c) direzione dei lavori ed alla contabilità dei lavori
- d) funzioni del Responsabile del Procedimento ( ex art.10 D.Lgs. 163/2006)
- e) funzioni di coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione

ed ai sensi dell'art.3 restano in capo al Comune di Partinico i seguenti obblighi:

- a) impegni di spesa
- b) pagamento degli acconti all'impresa esecutrice dei lavori a seguito degli stati di avanzamento dei lavori e relativi certificato di pagamento compilati dal D.L. e controfirmati dal Responsabile Unico Procedimento ( unitamente alla documentazione amm.-contabile e fattura )
- c) pagamento del saldo all'impresa dopo il collaudo dell'opera
- d) pagamento incentivi al personale del Provveditorato

**DATO ATTO** che con deliberazione della G.M. n. 4 del 16/07/2013, veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei "lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'Istituto Maggiore Guida – Stada Mirto – Partinico –(PA), trasmesso dal Provveditorato OO.PP. per la Sicilia e la Calabria con nota prot. n. 0010779 del 09/05//2013, assunta al prot. n. 8597 del 10/05/2013, per l'importo complessivo di €. 281.000,00, di cui €. 199.543,80 per lavorazioni e forniture ed €. 81.456,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico di spesa:



## COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

### SETTORE "LAVORI PUBBLICI e SERVIZI AMBIENTALI"

<b>lavorazioni e forniture</b>	<b>€. 199.543,80</b>
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori (3% sui lavori) €.	5.986,31
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€. 193.557,49
<b>somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
- I.V.A. al 21%	€. 41.904,20
- incentivo progettazione	€. 3.990,88
- spese ex art. 1 commi 65 e 67 L. 266/2005	€. 225,00
- art. 16 DPR 207/2010	€. 10.000,00
- liste in economia compreso IVA	€. 16.000,00
- prove di carico	€. 7.000,00
- oneri di accesso in discarica	€. 2.000,00
- imprevisti	€. 336,12
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€. 81.456,20</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€. 281.000,00</b>

**PRESO ATTO** che il *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia-Calabria* con sede in Palermo Piazza Verdi con contratto rep. n. 7343 del 08/04/2015 appaltava i lavori in oggetto all'impresa CO.REA.L. Società Cooperativa con sede in C/da Balatelle s.n.c. – 93010 Bompensiere (CL), P.I. n. 01237240856, per l'importo contrattuale netto di Euro 215.670,96 comprensivo degli oneri di sicurezza e costi personali non soggetti a ribasso;

**PRESO ATTO** che il *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia-Calabria* con nota n. 8450 del 21/4/2016, assunta al prot.n.3309 del 25/5/16, comunicava l'atto aggiuntivo rep. n°7572 del 09/03/2016 stipulato con l'impresa esecutrice dei lavori CO.REA.L. Soc. Coop. per i provvedimenti di impegno somme di competenza del Comune di Partinico a seguito redazione di perizia di variante e suppletiva che prevede una spesa complessiva di € 167.736,87 di cui € 87.354,46 per lavori al netto del ribasso d'asta, ed € 6.470,12 per oneri sicurezza ed € 73.912,29 per costi personale non soggetti a ribasso d'asta, e con una maggiore spesa pari a € 12.542,80; Premesso quanto sopra

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. M. Della Corte, funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Sicilia-Calabria, con nota assunta al prot./gen. n. 9747 del 13/07/2016, trasmetteva la documentazione relativa al 3° ed ultimo S.A.L. dei lavori di cui all'oggetto, per il seguito di Ns. competenza;

**CHE** il D.LL. Ing. Giuseppe Quartana produceva la documentazione relativa alla contabilità del 3° ed ultimo S.A.L., delle lavorazioni e forniture eseguite dall'impresa CO.REA.L. Società Cooperativa con sede in C/da Balatelle s.n.c. – 93010 Bompensiere (CL) P.I. n. 01237240856 riguardanti i lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'Istituto Maggiore Guida – strada Mirto – Partinico (PA);

**VISTO** il 3° ed ultimo S.A.L. dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'Istituto



## COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

### SETTORE "LAVORI PUBBLICI e SERVIZI AMBIENTALI"

Maggiore Guida – strada Mirto – Partinico (PA), eseguiti a tutto il 24/06/2016 dell'importo complessivo netto di €. 167.736,87;

**VISTO** il DURC prot. n. INAIL 3022384 valido fino al 10/07/2016 dal quale si evince che l'impresa CO.REA.L. Società Cooperativa con sede in C/da Balatelle s.n.c. – 93010 Bompensiere (CL), è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. ed alla Cassa Edile;

**VISTO** che sono stati liquidati all'impresa il 1° e il 2° certificato di pagamento lavori per la somma di €. 154.410,00 al netto delle ritenute contrattuali del 35,431%, oltre I.V.A. al 22%;

**VISTO** che i lavori al 3° ed ultimo S.A.L. ammontano ad €. 167.736,87 al netto delle ritenute contrattuali del 35,431%, che depurato della ritenuta del 0,50% per infortuni e decurtati dell'ammontare dei certificati precedenti, risulta il credito dell'Impresa in €. 12.488,19 oltre IVA al 22%. pari a complessive €. **15.235,59**;

**VISTO** la fattura: n° 000001-2016-PA del 29.07.2016 dell'impresa CO.REA.L. Società Cooperativa con sede in C/da Balatelle, s.n.c. – 93010 Bompensiere (CL), Partita I.V.A. IT01237240856 per l'importo di €. 12.488,19 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 2.747,40 per complessive €. **15.235,59**, per l' avanzamento dei lavori delle opere in oggetto;

**RITENUTO** provvedere alla liquidazione del 3° ed ultimo S.A.L. a favore dell'impresa CO.REA.L. soc. coop. in esecuzione dell'art. 3 della CONVENZIONE sottoscritta dal Sindaco del Comune di Partinico ed il Provveditorato Interregionale delle OO.PP. Regione Sicilia-Calabria data 26/11/2012 prot. di registrazione n. 0029434, in premessa descritta, che prevede che il Comune di Partinico debba provvedere al pagamento degli acconti, secondo i termini stabiliti dai singoli contratti e secondo la ripartizione degli oneri finanziari;

#### PROPONE la seguente DETERMINA

- 1) **Liquidare** la fattura n° 000001-2016-PA del 29.07.2016 all'impresa CO.REA.L. Società Cooperativa con sede in C/da Balatelle, s.n.c. – 93010 Bompensiere (CL), Partita I.V.A. IT01237240856 per l'importo di €. 12.488,19 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 2.747,40 per complessive €. **15.235,59**, per il pagamento del certificato n.3 relativo al 3° ed ultimo S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 24.06.2016, dell'Istituto Maggiore Guida – Strada Mirto – Partinico –(PA);
- 2) **prelevare** la somma complessiva di €. **15.235,59** al cap. 907 del bilancio comunale 2015 cod. 2040201 della spesa, "opere di messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alle vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'Istituto Maggiore Guida- strada Mirto – Partinico (PA)";
- 3) **Fare carico** all'Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della ditta CO.REA.L. Società Cooperativa con sede in C/da Balatelle s.n.c. – 93010 Bompensiere (CL), Partita I.V.A. IT01237240856, per l'importo complessivo di **euro 15.235,59** ed accreditare mediante bonifico bancario.

Partinico, li



## COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE "LAVORI PUBBLICI e SERVIZI AMBIENTALI"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giovanni Di Trapani

---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

#### VISTI:

- La Convenzione sottoscritta in data 26/11/2012 prot. di registrazione n. 0029434 fra il Comune di Partinico e il Provveditorato Interregionale dell'OO.PP. Sicilia e Calabria, con il quale L'Ente affida al Provveditorato le attività tecnico-amministrative dell'opera finanziata dalla Delibera Cipe n. 6 del 20/01/2012
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- l'art. 19 del vigente regolamento organico del Comune di Partinico avente per oggetto le attribuzioni dei Responsabili del Settore;

**Fare propria la superiore proposta avente per oggetto : Liquidazione del 3° ed ultimo S.A.L. all'impresa CO.REA.L. Società Cooperativa con sede in C/da Balatelle, s.n.c. - 93010 Bompensiere (CL), relativa ai Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'Istituto Maggiore Guida - strada Mirto - Partinico (PA).**

Partinico, li

25-Ottobre-2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE n°6 LL.PP.

Il Vicario Napolitano Benedetto

---



**COMUNE DI PARTINICO**  
*PROVINCIA DI PALERMO*  
**SETTORE "LAVORI PUBBLICI e SERVIZI AMBIENTALI"**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

**Responsabile Ufficio e del procedimento:**

**Istruttore:**

**SITUAZIONE CONTABILE**

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Partinico Li, \_\_\_\_\_


**Il Responsabile del Procedimento contabile**

Note:

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.

Li, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
(Dott. Antonino Sciacchitano)



**FATTURA N. 000001-2016-PA**

Identificativo trasmittente: IT12281740154 - Progressivo invio: 0E6HH - Codice destinatario: 1K9VK4

**CO.REA.L. SOCIETA' COOPERATIVA**Partita IVA: IT01237240856  
Codice fiscale: 01237240856  
C.DA BALATELLE SNC  
93010 BOMPENSIERE (CL)  
IT**COMUNE DI PARTINICO - TECNICO-ATTIVITA  
PRODUTTIVE**Codice fiscale: 00601920820  
P.ZZA UMBERTO I N.1  
90047 Partinico (PA)  
IT

Tipologia: Fattura (TD01)      Numero: 000001-2016-PA      Data: 29/07/16      Valuta: EUR      Importo: 15.235,59

Causale:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'Istituto Maggiore Guida - Strada Mirto - Partinico (PA) - IMPORTO CERTIFICATO N. 3 E ULTIMO		1,00	12.488,19		12.488,19	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		12.488,19	2.747,40	Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972		Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>15.235,59</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12.488,19		Istituto finanziario: BCC SAN MICHELE - AG. DI MILENA (CL) Codice IBAN: IT09Z0897983360000000237812	

**Contratto**Identificativo contratto: 7343  
Data contratto: 08/04/15  
CUP: D86E12000140001  
CIG: 5927101E76**Contratto**Identificativo contratto: 7572  
Data contratto: 09/03/16

CO.REA.L. SOCIETA' COOPERATIVA - Partita IVA: IT01237240856 - Codice fiscale: 01237240856 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: C.DA BALATELLE SNC - 93010 BOMPENSIERE (CL) - IT  
REA: CL - 58352 - Numero soci: Più soci (SM)

© 2015 **Dedagroup S.p.A.** - Versione: 1.1

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3022384	Data richiesta	12/03/2016	Scadenza validità	10/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CO.REA.L. SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	01237240856
Sede legale	CONTRADA BALATELLE, SNC 93010 BOMPENSIERE (CL)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

per la SICILIA – CALABRIA

Ufficio 2 / Palermo

**OGGETTO:** LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO MAGGIORE GUIDA – STRADA MIRTO – PARTINICO (PA)

**IMPRESA:** CO.REA.L. Soc. Coop. – con sede in C.da Balatelle - 93010 Bompensiere (CL)

**CONTRATTO:** del 08/04/2015 rep. n. 7343 in corso di registrazione

**Atto Aggiuntivo:** del 09/03/2016 rep. n. 7572

**Importo Lavori:** compreso l'atto aggiuntivo ed al netto del ribasso d'asta del 35,431%: €. 167.736,87 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a ribasso.

**CERTIFICATO N° 3 (ULTIMO)** per il pagamento della seconda rata di € **12.488,19**  
 Per I.V.A. 22% € **2.747,40**  
 Importo da pagare € **15.235,59**

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1		129.870,00
2		24.540,00
Totale €		<b>154.410,00</b>

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 155.194,07 al netto del ribasso d'asta del 35,431% e atto di sottomissione per la somma complessiva di € 167.736,87  
 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 167.736,87 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	87.354,46	
Per lavori in economia		
Sommano €.	87.354,46	
Per oneri afferenti la sicurezza	6.470,12	
Per incidenza manodopera	73.912,29	
Sommano €.	167.736,87	167.736,87
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	838,68	
L'ammontare dei certificati precedenti	154.410,00	
Totale deduzioni €.	155.248,68	155.248,68
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		12.488,19
Arrotondato per difetto inc.t. ad Euro		<b>12.488,19</b>

Certifica che ai termini dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 12.488,19 diconsi euro dodicimilaquattrocentoottantaotto/19

L'impresa risulta regolare presso gli Enti Previdenziali: Inail, Inps e Cassa Edile come da:

**D.U.R.C. prot. n. INAIL 3022384 , scadenza validità 10/07/2016 con esito favorevole "RISULTA REGOLARE"**

Palermo, 11/07/2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
 Ing. Giuseppe Quartana

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Ing. Mario Della Corte)



# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.  
per la SICILIA – CALABRIA  
Ufficio 2 / Palermo

- OGGETTO:** LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO MAGGIORE GUIDA – STRADA MIRTO – PARTINICO (PA)
- IMPRESA:** CO.REA.L. Soc. Coop. – con sede in C.da Balatelle - 93010 Bompensiere (CL)
- CONTRATTO:** del 08/04/2015 rep. n. 7343
- Atto Aggiuntivo:** del 09/03/2016 rep. n. 7572
- Importo Lavori:** compreso l'atto aggiuntivo ed al netto del ribasso d'asta del 35,431%: €. 167.736,87 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a ribasso.

## STATO AVANZAMENTO N° 3 (ULTIMO) dei lavori eseguiti a tutto il 24/06/2016

Importo Lordo Perizia di Variante in itinere	€	215.670,96
Incidenza sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	6.470,12
Incidenza manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€	73.912,29
Importo lavori a base d'asta	€	135.288,55
Importo ribasso d'asta in ragione del 35,431%	€	47.934,09
<b>Importo del contratto depurato del ribasso</b>	<b>€</b>	<b>167.736,87</b>

		Tempi	
	Data della consegna		12.05.2015
	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione lavori		07.01.2016
	I lavori rimasero <u>sospesi</u> o prorogati per gg		142
	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è		13/11/2016
	Giorni impiegati in più		0
	Giorni impiegati in meno		142

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 1
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
<b>LAVORI A MISURA</b>					
15.12.1		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c	m <sup>2</sup>	17,80	2.106,20
29.1.9.1		Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro	m <sup>2</sup>	19,00	12.934,67
310.3.5		Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali	m <sup>2</sup>	139,00	3.205,06
410.7.2		Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala: con marmi dello spessore di cm 3.	m <sup>2</sup>	56,40	767,04
510.10		Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm	m	2,47	112,50
611.3.4		Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli	m <sup>2</sup>	10,30	1.580,32
711.4.2		Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interve	m <sup>2</sup>	12,20	29.983,72
812.3.2		Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete metallica tipo "Nervometal" del peso non inferiore a 12 N/m <sup>2</sup> , smaltata, nervata e striata, assicurata ad adeguata armatura portante con chiodi	m <sup>2</sup>	39,40	1.891,20
921.1.7		Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento	m <sup>2</sup>	17,30	90,39
1021.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore			
A RIPORTARE					52.671,10

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 2
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			52.671,10
		non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il	m <sup>2</sup>		
1121.1.26		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi	133,429	10,50	1.401,00
			m <sup>3</sup>		
1221.3.1.1		Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del	16,130	24,70	398,41
		per ogni m			
			m <sup>2</sup>		
1323.1.1.1.1		Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,	217,270	103,90	22.574,35
			m <sup>2</sup>		
1423.1.1.2		Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i	1.212,800	7,11	8.623,01
		pianali in legno			
			m <sup>2</sup>		
1523.1.1.3		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.	2.425,600	1,02	2.474,11
			m <sup>2</sup>		
1623.1.1.13		Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio	1.212,800	3,25	3.941,60
			m <sup>2</sup>		
17A.P.01		Impermeabilizzazione costituita da elastomero puro di poliuretano ....	97,250	22,20	2.158,95
			m <sup>2</sup>		
18A.P.02		Consolidamento dell'intradosso della soletta di balconi in latero-cemento secondo la metodologia sotto indicata: ...	1.560,067	55,00	85.803,69
			m <sup>2</sup>		
19A.P.03		Bocciardatura eseguita a macchina di lastre di marmo, compreso la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	129,799	76,80	9.968,56
			m		
20A.P.04		Preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione mediante pulitura, fissaggio	23,058	10,50	242,11
		A RIPORTARE			190.256,89

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 3	
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale	
		RIPORTO			190.256,89	
		della g ...				
			m <sup>2</sup>	1.560,067	7,10	11.076,48
21	NP.01	(14.5.5.7) Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato ... Con lampade FL 4x18 W	cad	6,000	147,50	885,00
22	NP.02	(14.5.4.4) Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere ... Con lampade FL 2x36 W	cad	6,000	139,30	835,80
23	NP.03	(9.1.1) Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata c	m <sup>2</sup>	133,429	20,10	2.681,92
24	NP.04	(9.1.4) Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti vertica	m <sup>2</sup>	133,429	12,60	1.681,21
25	NP.05	(21.1.6) Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di coll	m <sup>2</sup>	29,700	10,60	314,82
26	NP.06	(5.7) Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti ugu	m <sup>2</sup>	106,086	45,10	4.784,48
27	NP.07	(21.1.9) Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a ri	m <sup>2</sup>	296,993	1,74	516,77
28	NP.08	(12.1.5) Impermeabilizzazione con membrana composta costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; -armatura composta a tre strati preimpregnata di bitume	m <sup>2</sup>	76,362	20,50	1.565,42
29	NP.11	(21.1.3.2) Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Eseguito a mano o	m <sup>3</sup>	0,680	646,20	439,42
		A RIPORTARE			215.038,21	


Num Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			215.038,21
30	NP.12	(6.4.3) Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerat	cad	122,20	122,20
			1,000		
31	NP.13	(6.4.5.1) Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso ...Classe C 250 (carico di rottura 250 kN).	kg	3,78	283,50
			75,000		
32	NP.14	(13.3.11.2) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ... D esterno di 250 mm - D interno di 217 mm.	m	23,90	227,05
			9,500		
					215.670,96
		A RIPORTARE			215.670,96

COMUN

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	215.670,96	
A dedurre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	6.470,12	
A dedurre Incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€	73.912,29	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	135.288,55	135.288,55
Il ribasso d'asta del 35,431% su € 135.288,55	€		47.934,09
Importo lavori al netto del ribasso escluso oneri e costi	€		87.354,46
A sommare Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€		6.470,12
A sommare Incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€		73.912,29
Lavori a misura al netto	€		167.736,87

**IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI**

€ **167.736,87**



Palermo, 07/07/2016

Il Direttore dei lavori  
 IL DIRETTORE DEI LAVORI  
 Ing. Giuseppe Quartana

U. Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Dott. Ing. M. Della Corte



**COMUNE DI PARTINICO**  
*PROVINCIA DI PALERMO*  
**SETTORE "LAVORI PUBBLICI e SERVIZI AMBIENTALI"**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE n°6 LL.PP.  
Il Vicario Napolitano Benedetto

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott.ssa Antonella Spataro)

---