

M. 1600  
R. 1185

# COMUNE DI PARTINICO

PROV. DI PALERMO

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
|                                                   |
| <b>Settore LL.PP. e Servizi Ambientali</b>        |
| Il Responsabile del Settore : Ing. Gallo Giuseppe |

SETTORE LL.PP. e Servizi Ambientali

**Determinazione R.G. N° 137 del 06/04/2018**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e Liquidazione fattura n. 03/2018 e n. 04/2018 alla ditta Geotek srl per saldo su certificato di pagamento relativo al 4° S.A.L. ed allo Stato Finale dei "lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII" - CIG:6407671163 |
|                | Responsabile del Settore: Ing. Giuseppe Gallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Responsabile del Procedimento: ing. Armando Piscitello                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Ufficio Proponente: Ufficio Gare, progettazione e cantieri di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

TRASMESSA ALL'ALBO IL

26. 09. 2018

Settore n° 6

ATTO n°

76

Del

05 APR. 2018

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 l.r. 30/4/91 n°10 ai sensi dell'art.2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e Liquidazione fattura n. 03/2018 e n. 04/2018 alla ditta Geotek srl per saldo su certificato di pagamento relativo al 4° S.A.L. ed allo Stato Finale dei "lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII" - CIG:6407671163.



~~RICHIAMATA~~ la deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 03/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Papa Giovanni XXIII, dell'importo complessivo di €. 739.326,77 di cui:

|                                                                         |       |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| <b>INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE</b>                                   |       |             |              |
| controsoffitti                                                          |       | €22.082,30  |              |
| coperture                                                               |       | €74.343,68  |              |
| pavimenti                                                               |       | €64.229,73  |              |
| infissi interni                                                         |       | €14.755,46  |              |
| infissi esterni                                                         |       | €50.650,39  |              |
| finiture e rifacimenti interni                                          |       | €29.897,87  |              |
| finiture e rifacimenti esterni                                          |       | €73.192,42  |              |
|                                                                         | somma |             | € 334.151,85 |
| <b>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI</b>                               |       |             |              |
| impianto antincendio                                                    |       |             |              |
| impianto elettrico                                                      |       | €171.500,0  |              |
| impianto idricosanitario                                                |       | €15.730,0   |              |
| impianto termico e di climatizzazione                                   |       | €50.000,00  |              |
|                                                                         | somma |             | € 237.230,70 |
| <b>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO</b>                                    |       |             |              |
| energetico                                                              |       |             | € 11.588,20  |
| abbatt. Barriere arch.                                                  |       |             | € 9.312,60   |
| rimozione amianto                                                       |       |             | €. 3.000,00  |
| somma totale lavori                                                     |       |             | € 595.283,35 |
| <b>Riepilogo lavori</b>                                                 |       |             |              |
| A – Importo totale lavori                                               |       |             | € 595.283,35 |
| B- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ( vedi art.2 C.S.A. )  |       |             | € 14.302,27  |
| C – costo personale non soggetto a ribasso d'asta ( vedi art.2 C.S.A. ) |       |             | € 160.656,49 |
| D – importo lavori a b. a. soggetti a ribasso                           |       |             | € 420.324,59 |
| <b>somme a disposizione amm.ne</b>                                      |       |             |              |
| IVA lavori 10%                                                          |       | €59.528,34  |              |
| direzione lavori, misure e contabilità                                  |       | €30.688,75  |              |
| coord. sicurezza in esecuzione                                          |       | €13.959,49  |              |
| collaudo                                                                |       | €. 5.583,80 |              |
| IVA 22% e tasse 4% su comp. tecniche                                    |       | €13.502,37  |              |
| fondo progett. 2%                                                       |       | €11.905,67  |              |



|                         |               |                     |
|-------------------------|---------------|---------------------|
| contributo ANAC         | € 375,00      |                     |
| pubblicità gara         | € 3.000,00    |                     |
| oneri accesso discarica | € 5.000,00    |                     |
| prove laboratorio       | € 500,00      |                     |
|                         | somma         | € 144.043,42        |
|                         | <b>TOTALE</b> | <b>€ 739.326,77</b> |

**DATO ATTO** che con nota del 03 aprile 2015 n°5255 il Sindaco del Comune di Partinico ha presentato all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – istanza di accesso al finanziamento , del Progetto sopra citato , relativo all'Avviso pubblico del 20/03/2015 , per la formazione della graduatoria regionale di cui all'art.10 del D.L. 12/09/2013 n.104 convertito con modificazioni con la L. 8/11/2013 n.128 , recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

**CONSIDERATO** che con D.D.G. n.2726 del 27/05/2015 l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – è stato approvato in via definitiva il Piano Regionale Triennale per gli interventi di Edilizia Scolastica per il triennio 2015 – 2016 - 2017 , e che con nota n.8190 del 08/07/2015 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione si comunica che questo Ente è stato inserito nel Piano annuale degli interventi di edilizia scolastica anno 2015 per l'importo di € 739.326,77;

**DATO ATTO** che con determina del settore tecnico ed attività produttive R.G. n° 446 del 15 aprile 2016 i lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Papa Giovanni XXIII sono state aggiudicati in via definitiva alla ditta Geotek s.r.l. per l'importo netto di € 547.103,64 oltre IVA al 10%, e si approvava il nuovo quadro economico come segue:

| QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE LAVORI |                                                  |                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A</b>                                    | <b>importo netto lavori</b>                      | 547.103,64        |
| <b>B</b>                                    | <b>somme a disposizione dell'amministrazione</b> |                   |
|                                             | IVA lavori 10%                                   | 54.710,36         |
|                                             | direzione lavori, contabilità                    | 30.688,75         |
|                                             | ccord. Sicurezza in esecuzione                   | 13.959,49         |
|                                             | collaudo                                         | 5.583,80          |
|                                             | IVA 22% e tasse 4% su comp. Tecniche             | 13.502,37         |
|                                             | fondo progett. 2%                                | 11.905,67         |
|                                             | contributo ANAC                                  | 375,00            |
|                                             | pubblicità gara                                  | 3.000,00          |
|                                             | oneri accesso discarica                          | 5.000,00          |
|                                             | prove laboratorio                                | 500,00            |
|                                             | somma                                            | 139.225,44        |
|                                             |                                                  | <b>686.329,08</b> |

**DATO ATTO:**

- che in data 21 dicembre 2016 con rep. N.7199 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in oggetto con la ditta Geotek srl per l'importo netto di Euro 547.103,64 ( comprensivo di iva al 10% € 601.818,00 ) comprensivi di oneri per la sicurezza e costo personale ed escluso IVA al 10%;

- che in data 20 gennaio 2017, il Direttore dei Lavori Arch. Aiello Santo Giovanni, ha consegnato i lavori in oggetto alla ditta appaltatrice Geotek srl;
- Che in data 20 Aprile 2017 il R.U.P., geom. Benedetto Napolitano, con provvedimento prot. gen. n. 6993, ha autorizzato la perizia di variante al progetto approvato con il seguente quadro economico di spesa:



| QUADRO ECONOMICO PERIZIA di VARIANTE |                                                                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | <b>importo lavori perizia di variante</b>                         | 595.283,35        |                   |
|                                      | a detrarre costi sicurezza non soggetti a ribasso                 | 14.302,27         |                   |
|                                      | a detrarre costi della manodopera non soggetti a ribasso          | 160.656,49        |                   |
|                                      | a detrarre oneri sicurezza aziendali in clusi nei lavori          | 15.000,00         |                   |
|                                      | Somma costi non soggetti a ribasso                                | 189.958,76        | 189.958,76        |
|                                      | Ribasso d'ista del 11,8867%                                       | 48.179,72         |                   |
|                                      | Importo netto lavori                                              |                   | 357.144,87        |
| <b>A</b>                             | <b>Totale importo lavori netti compreso o.s. e costi manodop.</b> |                   | <b>547.103,63</b> |
| <b>B</b>                             | <b>somme a disposizione dell'amministrazione</b>                  |                   |                   |
|                                      | IVA lavori 10%                                                    | 54.710,36         |                   |
|                                      | Spese tecniche per incarichi esterni                              | 50.232,04         |                   |
|                                      | IVA 22% e tasse 4% su comp. Tecniche                              | 13.502,37         |                   |
|                                      | fondo progett. 2%                                                 | 11.905,67         |                   |
|                                      | contributo ANAC                                                   | 375,00            |                   |
|                                      | pubblicità gara                                                   | 3.000,00          |                   |
|                                      | oneri accesso discarica                                           | 5.000,00          |                   |
|                                      | prove laboratorio                                                 | 500,00            |                   |
|                                      | <b>somma</b>                                                      | <b>139.225,44</b> | <b>139.225,44</b> |

**686.329,08**

- che a seguito del pensionamento del Geom. Benedetto Napolitano, con determina n. 1054 del 04/09/2017 veniva nominato nuovo R.U.P. l'Ing. Armando Piscitello;
- che in data 27/10/2017, il Direttore dei Lavori Arch. Aiello Santo Giovanni ha emesso il SAL n.4 dei lavori eseguiti a tutto il 27/10/2017;
- che in data 08/11/2017, il Direttore dei Lavori Arch. Aiello Santo Giovanni ha emesso lo Stato Finale dei lavori;

**VISTO** il certificato n. 04 emesso in data 06/11/2017 dal RUP ing. Armando Piscitello, per il pagamento della quarta rata in acconto dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa esecutrice dei lavori, ditta Geotek srl, dell'importo di €. 56.933,04, oltre €. 5.693,30 per IVA al 10%, per complessivi € 62.626,34;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori emesso dal D.LL. in data 27/11/2017, dal quale si evince che possono essere corrisposte all'impresa appaltatrice le somme residue di cui allo stato finale dei lavori per l'importo di €. 2.726,59 oltre I.V.A.;

**DATO ATTO** che con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e servizi Ambientali R.G. n° 149 del 08/02/2018, veniva liquidata la fattura elettronica n.2 del 05/02/2018 emessa dalla



ditta Geotek srl dell'importo complessivo di €. 20.836,66 (€.18.940,60 imponibile + €.1.894,06 per IVA 10% ) con causale "acconto per il pagamento del 4° S.A.L.", che risulta evidentemente inferiore al relativo certificato di pagamento emesso dal RUP (allegato alla presente)

**VISTI** i seguenti documenti giustificativi di spesa:

- fattura elettronica n.3 del 05/02/2018 emessa dalla ditta Geotek srl dell'importo di € 41.791,68 (€. 37.992,44+ €.3.799,24 per IVA 10% ) con causale "pagamento a saldo del 4° S.A.L.";
- fattura elettronica n.3 del 05/02/2018 emessa dalla ditta Geotek srl dell'importo di € 2.999,25 (€. 2.726,59+ €.272,66 per IVA 10%) con causale "Stato Finale dei lavori";

**DATO ATTO:**

- che in attuazione della predetta CONVENZIONE il Comune di Partinico – entro il 1° marzo 2010 – con nota prot. n. 3052 del 20/02/2018, ha fatto richiesta di accredito della somma complessiva di € 44.790,93, sulla piattaforma digitale MIUR-mutuiBEI, relativa al saldo del quarto certificato di pagamento d'acconto, ed allo Stato finale dei lavori , in favore alla ditta Geotek srl;
- che con apposita determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e servizi Ambientali (atto n° 75 del 03/04/2018), è stata incamerata al Capitolo delle Entrate 1113 "*lavori manutenzione straordinaria scuola materna Papa Giovanni XXIII*" la somma di € 55.776,11 di cui all'avviso provvisorio n. 565 (finanziamento mutuiBEI), giusto accertamento n.3199 del 2015;

**VISTO** il DURC prot. I.N.A.L. n. 10972971 del 16/03/2018, con scadenza di validità al 14/07/2018, dal quale risulta che la ditta Geotek s.r.l. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L e C.N.C.E.;

**VISTO** l'art. 15 del contratto d'appalto (pagamenti) in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO** doveroso, stante l'accreditamento del finanziamento mutui-bei, e le previsioni del C.S.A., provvedere alla liquidazione delle spettante della ditta appaltatrice Geotek s.r.l.

**PROPONE al Responsabile del Settore la seguente determinazione**

- 1) **Approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori emesso dal D.LL. in data 27/11/2017, dal quale si evince che possono essere corrisposte all'impresa appaltatrice le somme residue di cui allo stato finale dei lavori per l'importo di €. 2.726,59 oltre I.V.A.
- 2) **Dare atto** che con precedente determinazione reg. n° 75 del 03/04/2018 è stata incamerata al cap. Entrata n.1113 la somma di €.55.776,11 del finanziamento dell'opera in oggetto derivanti da mutuiBei, relativa al primo accredito trimestrale dell'anno 2018, che comprende le somme necessarie per la liquidazione delle spettanze per il saldo del quarto certificato di pagamento e dello stato finale dei lavori in oggetto, nonché, il saldo delle spese tecniche per la D.LL., e per il C.S.E., il saldo dell'incentivo per i R.U.P., ed il rimborso degli oneri di accesso in discarica anticipati dalla ditta appaltatrice;
- 3) **Liquidare** la fattura elettronica n.3 del 05/02/2018 emessa dalla ditta Geotek srl dell'importo di € 41.791,68 (€. 37.992,44+ €.3.799,24 per IVA 10% ) con causale "pagamento a saldo del 4° S.A.L.";
- 4) **Liquidare** la fattura elettronica n.4 del 05/02/2018 emessa dalla ditta Geotek srl dell'importo di € 2.999,25 (€. 2.726,59+ €.272,66 per IVA 10%) con causale "Stato Finale

dei lavori”;

- 5) **Dare disposizione** al Responsabile del Settore Economico - Finanziario di emettere mandato per il pagamento delle somma di cui sopra, a favore della ditta Geotek s.r.l. mediante prelevamento dal Cap. Spesa n. 905, e versare la predetta somma mediante bonifico bancario presso Banca Don Rizzo Credito Cooperativo Sicilia Occidentale, IBAN: IT33T0894681781000002499943, come specificato nei documenti giustificativi di spesa e nell'art. 15 del contratto d'appalto.



Partinico, li 03/04/2018



Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Armando Piscitella

### **Il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali**

**Esaminata** la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

#### **VISTI:**

- l'art.107 del D.to L.gs. n. 267 del 18/08/2000 “ T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”
- Gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzioni, prenotazioni e impegni di spese nonché le procedure di liquidazione;
- la Determina del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n° 02 del 29/06/2017 con la quale è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali Ing. Gallo Giuseppe;

#### **DETERMINA**

Fare propria la superiore proposta che qui si intende ripetuta e trascritta di oggetto: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e Liquidazione fattura n. 03/2018 e n. 04/2018 alla ditta Geotek srl per saldo su certificato di pagamento relativo al 4° S.A.L. ed allo Stato Finale dei *“lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII”* - CIG:6407671163.

Partinico, li



Il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali  
Ing. Giuseppe Gallo

Lavori di: manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII

Impresa : Geotek srl – Piazza Falcone e Borsellino, n. 11 – Alcamo (TP)

CONTRATTO in data 21/12/2016, n. 7199 di rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo il 22/12/2016 al n. 14868 S.IT



**CERTIFICATO N°04** per il pagamento della quarta ed ultima rata in acconto lavori di € **56.933,04**  
 Per I.V.A. 10% € 5.693,30  
 Importo da pagare € € 62.626,34

| CERTIFICATI             |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Spediti precedentemente |            |            |
| N°                      | Data       | Importo    |
| 1                       | 05/05/2017 | 105.422,64 |
| 2                       |            | 62.468,57  |
| 3                       |            | 208.346,62 |
| 4                       |            |            |
| 5                       |            |            |
| 6                       |            |            |
| 7                       |            |            |
| 8                       |            |            |
|                         |            | 376.237,83 |
| Anticipazione €         |            | 109.420,00 |

| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 547.103,64 al netto del ribasso d'asta del 11,8867 e comprensiva di € 14.302,27 per oneri sicurezza ed € 160.656,49 per costo personale non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%. |                    |
| Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 27/04/2017 reg. ad Alcamo il 02/05/2017 n. 763 serie 3^                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Visto dalla contabilità redatta dalla D.L. risultando sino ad oggi che l'ammontare dei Lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al lordo Euro € 230.532,75                                                                                                                                                     |                    |
| Per lavori e somministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 595.279,89         |
| Per materiali giacenti in cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Per lavori in economia                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Importo soggetto a riduzione €.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 595.279,89         |
| Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2,4025987%                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.320,19          |
| Costo manodopera non soggetta a ribasso 26,98823846%                                                                                                                                                                                                                                                              | 160.655,56         |
| Importo non soggetto a riduzione                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174.957,74         |
| Importo soggetto a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 420.322,15         |
| Per ribasso d'asta 11,8867%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49.962,43          |
| <b>Sommano €.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>370.359,71</b>  |
| Importo soggetto a riduzioni da cui detraendo :                                                                                                                                                                                                                                                                   | 545.317,46         |
| Recupero totale Anticipazione                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109.420,00         |
| La ritenuta del 0,50% per infortuni                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.726,59           |
| L'ammontare dei certificati precedenti                                                                                                                                                                                                                                                                            | 376.237,83         |
| <b>Totale deduzioni €.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>488.384,42</b>  |
| <b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€ 56.933,04</b> |

Certifica che ai termini dell'art. 7 del contratto di appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro € 56.933,04 diconsi euro cinquantaseimilanovecentotrentatre/04

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I.N.P.S. di Trapani: posizione ass. n. 92312940

Il Direttore dei Lavori  
 (Arch. Santo Giovanni Aiello)

*[Handwritten signature]*

Partinico li 30/10/2017



Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Armando Piscitello

*[Handwritten signature]*

06/11/2017



## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_10972971 | Data richiesta | 16/03/2018 | Scadenza validità | 14/07/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | GEOTEK SRL                                        |
| Codice fiscale                | 02266680814                                       |
| Sede legale                   | PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 11 91011 ALCAMO (TP) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE       |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**FATTURA N. 03/2018**

Identificativo trasmittente: IT02313921007 - Progressivo invio: -15-40/PRT - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: L82WK2



**GEOTEK S.R.L.**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02266680814  
 Codice fiscale: 02266680814  
 PIAZZA BORSELLINO E FALCONE 11  
 91011 ALCAMO (TP)  
 IT

**Comune di Partinico**

Codice fiscale: 00601920820  
 VIA MONS. ARCURI N.1  
 90047 Partinico (PA)  
 IT

*Leg. P. A. c. Tallo*

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 03/2018      Data: 05/02/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 41.791,68      Arrotondamento:

Causale: **PAGAMENTO A SALDO DEL 4° S.A.L.**

(\*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (T - V) | Descrizione                                                                                             | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SG/ MG | Totale    | Iva (%) | Natura |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------|---------|--------|
| 1              | Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Scuola Materna Papa Giovanni XXIII |                                 |          | 37.992,44       |        | 37.992,44 | 10,00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA         |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-------------------------|
| 10,00            |                                   | 37.992,44         | 3.799,24       |        |           | Scissione pagamenti (S) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>41.791,68</b>        |

| Pagamento                                                          |                    |                                   |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                            | Decorrenza/termini | Beneficiario/istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 37.992,44 |                    | IBAN: IT33T0894681781000002499943 |            |

**Contratto**

Identificativo contratto: Rep. 7199  
 Data contratto: 21/12/18  
 Codice CUP: D84H15000750002  
 Codice CIG: 6407671163

Dedagroup S.p.A.

**COMUNE DI PARTINICO**  
 Settore Lavori Pubblici  
  
 06 FEB 2018  
 Prot. N. 243

**FATTURA N. 04/2018**

Identificativo trasmittente: IT02313821007 - Progressivo invio: 10-48EV7ac - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: L821WK2



**GEOTEK S.R.L.**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02266680814  
 Codice fiscale: 02266680814  
 PIAZZA BORSELLINO E FALCONE 11  
 91011 ALCAMO (TP)  
 IT

**Comune di Partinico**

Codice fiscale: 00601920820  
 VIA MONS. ARCURI N.1  
 90047 Partinico (PA)  
 IT

*Luigi Pisciotta*  
*UH*

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 04/2018      Data: 05/02/18      Valuta: EUR      Importo totale documento (\*): 2.999,25      Arrotondamento:

Causale: STATO FINALE DEI LAVORI

(\*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (T - V) | Descrizione                                                                                             | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/ MG | Totale   | Iva (%) | Natura |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------|----------|---------|--------|
| 1              | Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Scuola Materna Papa Giovanni XXIII |                                 |          | 2.726,59        |        | 2.726,59 | 10,00   |        |


| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento o Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA         |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-------------------------|
| 10,00            |                                   | 2.726,59          | 272,66         |        |           | Scissione pagamenti (S) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>2.999,25</b>         |

| Pagamento                                                         |                    |                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento                                           | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 2.726,59 |                    | IBAN: IT330894681781000002499943  |            |

**Contratto**

Identificativo contratto: Rep. 7199  
 Data contratto: 21/12/16  
 Codice CUP: D84H15000750002  
 Codice CIG: 8407671163

Dedagroup S.p.A.





**COMUNE DI PARTINICO**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA  
SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII.

**IMPRESA:** Geotek s.r.l. – Piazza Falcone e Borsellino 11 Alcamo (TP)

**CONTRATTO:** n. 7199 di Rep. del 21/12/2016; registrato all'agenzia  
delle entrate di Palermo al n. 14868 del 22/12/2016 serie 1T

**ATTI AGGIUNTIVI:** Verbale di concordamento nuovi prezzi del  
27/04/2017 registrato ad Alcamo il 02/05/2017 n. 763 serie 3^

**CODICE UNICO PROGETTO:** D84H1500075002

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA:** 6407671163

**DATA CONSEGNA LAVORI:** 20/01/2017

**DATA PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI:** 17/10/2017

**DATA ULTIMAZIONE LAVORI:** 17/10/2017

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**


(art. 102, D. Lgs 50/2016 e s.m.l. e Linee Guida A.N.A.C. del 29/08/2016)

\*\*\*\*\*

**Progetto principale:**

L'Amministrazione Comunale di Partinico, dovendo procedere alle  
manutenzioni straordinarie e di messa in sicurezza nonché  
all'ottimizzazione energetica dei propri edifici scolastici, ha affidato al  
proprio ufficio tecnico la redazione del progetto esecutivo della scuola  
materna Papa Giovanni XXIII.

Per tali finalità è stato redatto un progetto dall'Ing. Giuseppe Gallo  
(Ufficio Tecnico del Comune di Partinico).



Il progetto è stato approvato con verbale di Verifica/Validazione in data 02/04/2015 dal Geom. Benedetto Napolitano nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

**Quadro economico del progetto approvato (Importo Pre-Gara):**

|               |                                                                |             |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| A.1           | Importo dei lavori soggetti a ribasso                          | Euro        | 420.324,59        |
| A.2           | Costo della manod.non soggetto a ribasso                       | Euro        | 160.656,49        |
| A.3           | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                  | Euro        | 14.302,27         |
| B.2.5         | Oneri di accesso in discarica                                  | Euro        | 5.000,00          |
| B.2.7         | Spese tecniche per incarichi esterni                           | Euro        | 50.232,04         |
| B.2.8         | Spese tecniche incentivo ex art. 92<br>d.lgs 163/2006 e s.m.i. | Euro        | 11.905,67         |
| B.2.9         | Spese per accertamenti di laboratorio                          | Euro        | 500,00            |
| B.5           | Spese per pubblicità + I.V.A.                                  | Euro        | 3.000,00          |
| B.6           | I.V.A. sui lavori 10%                                          | Euro        | 59.528,34         |
| B.7           | I.V.A. e CASSA sulle competenze tecniche                       | Euro        | 13.502,37         |
| B.8           | Tassa Autorità di Vigilanza                                    | Euro        | 375,00            |
| <b>TOTALI</b> |                                                                | <b>Euro</b> | <b>739.326,77</b> |

**Elaborati del progetto principale:**

01. Relazione Generale e Quadro Economico;
02. Inquadramento territoriale: Stralcio PRG - CTR - Stralcio  
Mappa catastale;
03. Stato di fatto: Piante, Prospetti e Sezione;
04. Stato di progetto: Piante, Prospetti e Sezione;
05. Relazione Impianti;
06. Layout impianti: Layout impianto elettrico, Layout impianto FV e





solare termico, Layout impianto di climatizzazione, Layout  
 impianto idrico sanitario;

07. Particolari costruttivi;

08. Computo metrico estimativo;

09. Elenco prezzi;

10. Analisi prezzi;

11. Schema di contratto;

12. Capitolato speciale d'appalto;

13. Incidenza della manodopera;

14. Cronoprogramma;

15. Piano di manutenzione;


16. Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera;

17. Computo degli oneri di attuazione della sicurezza;

18. Stima Competenze tecniche;

**Approvazioni e pareri:**

il progetto in esame aveva conseguito i seguenti pareri, approvazioni,  
 autorizzazioni e nulla osta:



- conformità in linea igienico-sanitario resa ai sensi dell'art.20  
 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380;

- Parere di conformità agli strumenti urbanistici vigenti nel  
 Comune di Partinico reso dal Dirigente del Settore Urbanistico in  
 data 02-04-2015 prot. 476;

**Approvazione e finanziamento del progetto principale:**

Il progetto è stato approvato con verbale di Verifica/Validazione in data  
 02/04/2015 dal Geom. Benedetto Napolitano nella sua qualità di




Responsabile Unico del Procedimento.

**Assuntore dei lavori:**

Nella gara di appalto esperita a mezzo di "procedura aperta" in data 25/11/2015 è rimasta aggiudicataria l'impresa GEOTEK s.r.l. Piazza Falcone e Borsellino 11 Alcamo (TP), con un ribasso d'asta del 11,8867%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 372.144,88 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 14.302,27 ed € 160.656,49 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e quindi per un importo complessivo di € 547.103,64.

**Assuntore dei servizi di ingegneria (D.L. e C.S.E):**

Nella gara di affidamento dei servizi di ingegneria relativamente alla **Direzione dei Lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo** esperita a mezzo di "indagine di mercato" in data 04/01/2017 è rimasto aggiudicatario l'Architetto Santo Giovanni Aiello, con sede in Partinico (PA), Viale Aldo Moro n. 35, con un ribasso del 23,30%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 17.970,68 oltre IVA e Cassa previdenziale.



Nella gara di affidamento dei servizi di ingegneria relativamente al **Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione** esperita a mezzo di "indagine di mercato" in data 04/01/2017 è rimasto aggiudicatario l'Ing. Giovanni Imperiale, con sede in Partinico (PA), Via Aldo Moro n. 35, con un ribasso del 24,78%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 10.500,33 oltre IVA e Cassa previdenziale.

**Contratto principale:**

Il contratto principale venne stipulato in data 21/12/2016, n. 7199 di



Rep.: registrato all'agenzia delle entrate di Palermo al n. 14868 del  
22/12/2016 serie 1T, per un importo complessivo di € 547.103,64.


**Quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento delle  
gare di affidamento dei lavori e dei servizi (Importo Post-Gara):**

|               |                                                                |             |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| A.1           | Importo dei lavori soggetti a ribasso                          | Euro        | 372.144,88        |
| A.2           | Costo della manod.ra non soggetto a ribasso                    | Euro        | 160.656,49        |
| A.3           | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                  | Euro        | 14.302,27         |
| B.2.5         | Oneri di accesso in discarica                                  | Euro        | 5.000,00          |
| B.2.7         | Spese tecniche per incarichi esterni                           | Euro        | 40.196,98         |
| B.2.8         | Spese tecniche incentivo ex art. 92<br>d.lgs 163/2006 e s.m.i. | Euro        | 11.905,67         |
| B.2.9         | Spese per accertamenti di laboratorio                          | Euro        | 500,00            |
| B.5           | Spese per pubblicità + I.V.A.                                  | Euro        | 3.000,00          |
| B.6           | I.V.A. sui lavori 10%                                          | Euro        | 54.710,36         |
| B.7           | I.V.A. e CASSA sulle competenze tecniche                       | Euro        | 10.804,95         |
| B.8           | Tassa Autorità di Vigilanza                                    | Euro        | 375,00            |
| <b>TOTALI</b> |                                                                | <b>Euro</b> | <b>673.596,60</b> |

**Perizia di variante:**

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi  
atti ad assicurare la piena fruizione e funzionalità delle opere  
progettate, venne redatta in data 16/03/2017 una perizia di variante,  
con le seguenti motivazione e soluzioni:

- Che a seguito della dismissione del massetto di sottofondo e delle  
pavimentazioni interne, è stato riscontrato uno spessore complessivo  
da dismettere pari ad una altezza di cm. 11, mentre in progetto è stata





previsto uno spessore di dismissione pari complessivamente a cm. 4:

- Che la tipologia delle pareti verticali esterne ed interne è del tipo a camera d'aria, realizzate con doppia parete di segati di tufo, così composta: parete esterna cm. 17; parete interna cm. 8; intercapedine di cm. 5. spessore complessivo pari a cm. 30.

- Che gli intonaci esterni presentano rigonfiamenti e distacchi;

- Che durante i sopralluoghi effettuati si sono riscontrati fenomeni di degrado che interessano travi e pilastri a contatto con gli agenti atmosferici, o comunque che si trovano in presenza di umidità, come i pilastri e le travi dei corpi giuntati.

- Che si è presentata la necessità di ottimizzare alcuni spazi interni e/o prevedere ambienti non previsti in progetto (servizi igienici, locali amministrazione, portineria e locale quadri elettrici e di comando);

I servizi igienici saranno concentrati in un unico ambiente, in particolare saranno previsti box prefabbricati con pareti in pannelli in laminato massello, assolutamente impermeabili.

I locali adibiti a servizi igienici situati in prossimità dell'ingresso entrando a destra, saranno adibiti a servizi amministrativi e/o uffici; mentre i locali entrando a sinistra saranno adibiti a spazio per la mensa ed una parte di esso sarà adibito a locale quadri elettrici e di comando;

I superiori lavori di perizia hanno trovato copertura economica tra le economie e l'ottimizzazione di alcune lavorazioni come meglio descritte nella Perizia di Variante, della quale di seguito si riporta il quadro economico così suddiviso:

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso Euro 372.144,88





|               |                                                                |             |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| A.2           | Costo della manod.ra non soggetto a ribasso                    | Euro        | 160.656,49        |
| A.3           | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                  | Euro        | 14.302,27         |
| B.2.5         | Oneri di accesso in discarica (compreso IVA)                   | Euro        | 5.000,00          |
| B.2.7         | Spese tecniche per incarichi esterni                           | Euro        | 40.196,98         |
| B.2.8         | Spese tecniche incentivo ex art. 92<br>d.lgs 163/2006 e s.m.i. | Euro        | 11.905,67         |
| B.2.9         | Spese per accertamenti di laboratorio                          | Euro        | 500,00            |
| B.5           | Spese per pubblicità + I.V.A.                                  | Euro        | 3.000,00          |
| B.6           | I.V.A. sui lavori 10%                                          | Euro        | 54.710,36         |
| B.7           | I.V.A. e CASSA sulle competenze tecniche                       | Euro        | 10.804,95         |
| B.8           | Tassa Autorità di Vigilanza                                    | Euro        | 375,00            |
| <b>TOTALI</b> |                                                                | <b>Euro</b> | <b>673.596,60</b> |

**Elaborati della Perizia di variante:**

- A.0 Documentazione fotografica
- A.1 Relazione tecnica descrittiva
- A.2 Analisi nuovi prezzi
- A.3 Elenco nuovi prezzi
- A.4 Computo metrico estimativo
- A.5 Quadro confronto con progetto originario
- A.6 Verbale concordamento nuovi prezzi
- A.7 Competenze tecniche
- 01 Stato di fatto: Piante e prospetti
- 02 Stato di progetto: Piante prospetti e particolare separè bagni
- 03 Stato di progetto: Impianto termico ed elettrico
- 04 Impianto fotovoltaico; solare termico e idrico



05 Schemi unifilari impianto elettrico

**Approvazioni e pareri:**

A seguito della redazione della perizia di variante non si è reso necessario acquisire ulteriori pareri.

**Approvazione e finanziamento della perizia di variante:**

Il Responsabile del procedimento Geom. Benedetto Napolitano nella qualità di R.U.P., con provvedimento Prot. n. 6393 in data 20/04/2017 ha provveduto all'approvazione della perizia per l'importo complessivo di Euro 673.596,60.

**Verbale di concordamento nuovi prezzi:**

Per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia di variante si è reso necessario la predisposizione di nuovi prezzi per la quale contabilizzazione si è reso necessario la predisposizione del Verbale di Concordamento nuovi prezzi, che è stato redatto in data 27/04/2017, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Trapani Sportello di Alcamo in data 02/05/2017 al n. 763 Serie 3.

**Spese autorizzate:**


La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 547.103,64, così distinte:

|                                              |          |                   |
|----------------------------------------------|----------|-------------------|
| a) per il contratto principale               | €        | 547.103,64        |
| b) per lavori di perizia di variante         | €        | =====             |
| <b>Totale spesa autorizzata per i lavori</b> | <b>€</b> | <b>547.103,64</b> |

**Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e**

**Coordinatore della sicurezza:**

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state affidate con



Determina R.G. 455 del 03/04/2015 al Geom. Benedetto Napolitano e svolte dallo stesso fino alla data del 01/07/2017 data in cui il Geom. Benedetto Napolitano è stato posto in quiescenza, per cui con Determina R.G. 1054 del 04/09/2017 è stato nominato R.U.P. l'Ing. Armando Piscitello;

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'Arch. Santo Giovanni Aiello;

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era l'Ing. Giovanni Imperiale.

**Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno 20/01/2017 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori il tempo utile per dare compiuti i lavori come stabilito all'Art. 5 del Contratto era fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi, per cui la scadenza del tempo utile veniva fissata per il giorno 17/10/2017 (diciassette Ottobre duemiladiciassette).



Sempre dal medesimo Art. 5 del Contratto venne stabilita la penale in caso di ritardata ultimazione, che ai sensi dell'art. 145 c. 3 del Regolamento 207/2010 rimane stabilita nella misura di Euro 547,00 pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

**Sospensione e ripresa dei lavori:**

Nessuna sospensione dei lavori è stata effettuata.

**Proroghe:**

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe o sospensione dei lavori.

**Scadenza definitiva del tempo utile:**

La scadenza per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 17/10/2017.

**Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori, con certificato in data 26/10/2017, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 17/10/2017 e pertanto in tempo utile.

**Danni di forza maggiore:**

durante l'esecuzione dei lavori indicati in epigrafe non avvennero danni di forza maggiore.

**Verbali di nuovi prezzi:**

Per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia di variante si è reso necessario la predisposizione di nuovi prezzi per la quale contabilizzazione si è reso necessario la predisposizione del Verbale di Concordamento nuovi prezzi, che è stato redatto in data 27/04/2017, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Trapani Sportello di Alcamo in data 02/05/2017 al n. 763 Serie 3.

I nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 24 (Ventiquattro) di cui n. 16 (Sedici) desunti dal Prezzario Regionale 2013 e n. 08 (Otto) ricavati da specifiche analisi; a tutti i nuovi prezzi è stato applicato il ribasso contrattuale del 11,8867%.

**Lavori in economia:**

Non sono occorsi lavori in economia.



**Anticipazione in denaro:**

l'Impresa non ha effettuato anticipazioni in denaro.

**Anticipazione del prezzo:**

Risulta corrisposta un anticipazione del prezzo all'impresa ai sensi dell'art. 26-ter della D.L. 21/06/2013 n. 69 pari ad € 109.420,00.

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

**Variazioni apportate:**

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata.

**Ordini di servizio:**

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati n. 02 ordini di servizio.

**Stati di avanzamento:**

Risultano emessi dal direttore dei lavori, i seguenti stati di avanzamento con le seguenti date:

n. 01 del 02/05/2017;

n. 02 del 31/05/2017;


n. 03 del 30/08/2017;

n. 04 del 27/10/2017;

**Certificati di pagamento:**

Risultano emessi dal R.U.P., i seguenti Certificati di pagamento con le seguenti date:

Anticipazione del 27/01/2017



n. 01 del 05/05/2017;

n. 02 del 31/05/2017;

n. 03 del 30/08/2017;

n. 04 del 30/10/2017;

**Stato finale:**

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 31/10/2015

e riporta le seguenti annotazioni:

-Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza € 595.279,89

A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori € 14.302,19

A dedurre costo manodopera incluso nei lavori € 160.655,56

Importo lavori a misura soggetti a ribasso € 420.322,15

- A dedurre il ribasso d'asta del 11,8867%

su € 420.322,15 € 49.962,43

Restano nette € 370.359,71

Oneri di sicurezza inclusi nei lavori € 14.302,19

Costo manodopera incluso nei lavori € 160.655,56

Lavori a misura al netto € 545.317,46

-Importo anticipazioni € 109.420,00

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa

per complessive € 542.590,87


- Per penali applicate € =====

Resta il credito netto dell'Impresa in € 2.726,59

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- Importo netto autorizzato per lavori € 547.103,64

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo





stato finale € 545.317,46

- Economie € 1.786,18

**Assicurazione degli operai:**

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: I.N.P.S. di Trapani: posizione ass. n. 92312940.


**Infortuni in corso di lavoro:**

Durante il corso dei lavori si è verificato in data 22/02/2017 il seguente infortunio (Relazione Sanitaria di Pronto Soccorso N. 2ER201700003303)

Operaio: Badalà Antonino;

Descrizione dell'infortunio: Caduta accidentale durante le ore lavorative inciampando su uno spigolo di marmo;

Diagnosi: trauma contusivo emitorace destro;



**Avvisi ai creditori:**

Come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento dell'avviso ai creditori non risulta che vi siano stati opposizioni da parte di alcuno.

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa:**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento.

**Riserve dell'Impresa:**

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

**Tempo stabilito per il collaudo:**

In base all'art. 14 dello schema di contratto del capitolato speciale di appalto il collaudo avrà inizio nel termine di mesi 6 (sei) dalla data di ultimazione dei lavori e sarà portato a compimento nel termine di mesi 3 (tre) dall'inizio.

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 27/11/2017 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:


- 1) Ing. Giovanni Imperiale - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- 2) Ing. Armando Piscitello - Responsabile Unico del Procedimento;
- 2) Geom. Francesco Paolo Milazzo - Rappresentante dell'Impresa esecutrice;



**Descrizione dei lavori eseguiti:**

Il Comune di Partinico ha presentato all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, istanza di accesso a finanziamento per il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Papa Giovanni XXIII di cui all'avviso pubblico del 20/03/2015, per la formazione dell graduatoria Regionale di cui all'art. 10 de D.L. 12/09/2013 n. 104 convertito con le modificazioni di cui alla L. 08/11/2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.


L'intervento progettuale sull'edificio scolastico sede della Scuola Materna Papa Giovanni XXIII, è stato finalizzato all'adeguamento dello



stesso alle vigenti normative in materia di edilizia scolastica, di sicurezza, di igiene ed agibilità, in osservanza al D.M. 18/12/1975 recante "Norme tecniche relative all'edilizia scolastica" ed al D.M. 26/08/1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

Le caratteristiche architettoniche dell'edificio scolastico, sono rimaste pressoché inalterate, ad eccezione di interventi tesi a ottimizzare alcuni spazi interni e/o prevedere ambienti non previsti in progetto (servizi igienici, locali amministrazione, portineria e locale quadri elettrici e di comando), i servizi igienici sono stati concentrati in un unico ambiente, e sono stati realizzati con l'inserimento di box prefabbricati con pareti in pannelli in laminato massello, assolutamente impermeabili.

I locali adibiti a servizi igienici situati in prossimità dell'ingresso entrando a destra, sono stati adibiti a servizi amministrativi e/o uffici; mentre i locali entrando a sinistra sono stati adibiti a spazio per la mensa ed una parte di esso è stato adibito a locale quadri elettrici e di comando.



Le coperture hanno subito interventi per il ripristino delle pendenze, della coibentazione ed impermeabilizzazione, mentre interventi di risistemazione sono stati eseguiti nei muretti perimetrali di copertura, oltre ad essere stata collocata la linea vita attraverso la realizzazione di una ringhiera perimetrale.

Gli infissi sono stati sostituiti con infissi in alluminio preverniciati e vetri di sicurezza a camera d'aria.

Gli intonaci interni ed esterni sono stati interamente rifatti, portando a

nudo le pareti esistenti.

Sono state ripristinate parti ammalorate delle strutture in c.a..

E' stato realizzato un nuovo impianto di distribuzione idrica e per la produzione di acqua calda sanitaria è stato realizzato un impianto termico solare.


Gli impianti elettrici sono stati realizzati in conformità alle normative vigenti.

Le coperture del complesso scolastico ospitano un impianto fotovoltaico tendente a rendere la scuola capace di produrre energia elettrica, l'impianto realizzato produce una potenza elettrica pari a circa Kw. 10.

La scuola è stata dotata di impianto di climatizzazione con sistema a volume di refrigerante variabile ad espansione diretta, con refrigerante ecologico R 410 A non infiammabile, composto da unità esterna installata sul solaio, e da unità interne a cassetta a 4 vie, installate su controsoffitto. Per essi è stata resa Dichiarazione di conformità secondo il D.M. n. 37/2008.

**Risultati della visita di collaudo:**

Con la scorta del progetto, della perizia di variante e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi, che per quanto è stato possibile accertare lo stato di fatto nonché le opere realizzate rispondono per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.






Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

**Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:**

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nella perizia di variante con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali.

**Penale per il ritardo:**

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale



**Osservanza delle prescrizioni:**

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse

da cui risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la variante approvata;

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

e) che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale per ritardata ultimazione dei lavori;

f) durante l'esecuzione dei lavori indicati in epigrafe non avvennero danni di forza maggiore;

g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 542.590,87 oltre alla ritenuta dello 0,50% per infortuni pari ad €, 2.726,59, per un totale complessivo di € 545.317,46 corrisponde alle somme autorizzate;

h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;






i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

o) Che come risulta dagli atti l'Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come da avviso di cui alla richiesta di pubblicazione Prot. 692/LL.PP. e S.A. del 10/11/2017 in atti del Responsabile del procedimento.



p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla D.L. durante il corso di essi;

q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di "Manutenzione straordinaria della scuola materna Papa Giovanni XXIII", eseguiti dall'Impresa Geotek s.r.l. con sede Piazza Falcone e Borsellino n. 11 Alcamo (TP) in base al Contratto n. 7199 di Rep. del 21/12/2016; registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 14868 del 22/12/2016 serie 1T e Verbale di concordamento nuovi prezzi del

27/04/2017 registrato ad Alcamo il 02/05/2017 n. 763 serie 3<sup>a</sup> sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

|                                     |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| - Ammontare del conto finale        | € | 545.317,46 |
| - A dedurre:                        |   |            |
| a) per anticipazione                | € | 109.420,00 |
| b) per n. 4 acconti già corrisposti | € | 433.170,87 |
| Somma                               | € | 542.590,87 |

Resta il credito dell'Impresa di cui alla ritenuta dello 0,50% per infortuni pari ad €. 2.726,59 diconsi (Euro duemilasettecentoventisei/59) che possono essere corrisposte all'Impresa Geotek s.r.l. con sede Piazza Falcone e Borsellino n. 11 Alcamo (TP) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Partinico, li 27/11/2017


Il Direttore dei Lavori

Arch. Santo Giovanni Aiello



Il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione

Ing. Giovanni Imperiale




L'Impresa

Geom. Francesco Paolo Milazzo



Visto: Il responsabile del procedimento

Ing. Armando Piscitello





| Num. Ord.              | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita'      | Prezzo Unitario | Pag. 1<br>Importo Totale |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| <b>LAVORI A MISURA</b> |                        |                                                  |                |                 |                          |
| 121.1.9                |                        | Demolizione di massetti di malta                 | m <sup>2</sup> | 3.602,992       | 1,74<br>6.269,21         |
| 221.1.6                |                        | Demolizione di pavimenti e rivestimenti          | m <sup>2</sup> | 843,891         | 10,60<br>8.945,24        |
| 321.1.26               |                        | Trasporto alle pubbliche discariche del          | m <sup>3</sup> | 229,791         | 24,70<br>5.675,84        |
| 421.1.17               |                        | Rimozione di infissi interni od esterni          | m <sup>2</sup> | 141,623         | 14,20<br>2.011,05        |
| 58.3.9                 |                        | Fornitura e collocazione di porte                | m <sup>2</sup> | 34,556          | 264,10<br>9.126,24       |
| 6NP17                  |                        | (art. 21.1.1) Taglio a sezione obbligata         | m <sup>3</sup> | 55,464          | 314,30<br>17.432,34      |
| 7NP18                  |                        | (art. 21.1.11) Muratura a cassa vuota co         | m <sup>2</sup> | 131,518         | 59,70<br>7.851,63        |
| 821.1.7                |                        | Dismissione di lastre di marmo per               | m <sup>2</sup> | 108,907         | 17,30<br>1.884,09        |
| 98.1.5.1               |                        | Fornitura e posa in opera di serramenti          | m <sup>2</sup> | 107,225         | 395,40<br>42.396,76      |
| 10NP11                 |                        | (art. 21.1.11) Rimozione di intonaco int         | m <sup>2</sup> | 1.115,685       | 10,50<br>11.714,69       |
| 11NP19                 |                        | (art. 21.1.12) Sovrapprezzo all'art. 21.         | m <sup>2</sup> | 1.638,008       | 3,49<br>5.716,64         |
| 12NP20                 |                        | (art. 9.1.1) Intonaco civile per interni         | m <sup>2</sup> | 408,806         | 20,10<br>8.217,00        |
| 1321.1.10              |                        | Picchettatura di intonaco interno od             | m <sup>2</sup> | 539,660         | 3,47<br>1.872,62         |
| 149.2.4                |                        | Fornitura e posa in opera di strato di f         | m <sup>2</sup> | 539,660         | 31,20<br>16.837,39       |
| 15NP21                 |                        | (art. 21.3.1.1) Risanamento di strutture         | m <sup>2</sup> | 46,951          | 103,90<br>4.878,21       |
| 16NP22                 |                        | (art. 2.1.1.1) Muratura in conci di tufo         | m <sup>3</sup> | 7,869           | 212,20<br>1.669,80       |
| 1723.1.1.1.1           |                        | Approntamento di ponteggio in elementi p         | m <sup>2</sup> | 919,140         | 7,11<br>6.535,09         |
| 18NP23                 |                        | (art. 21.9.8) Fornitura e collocazione d         | m <sup>2</sup> | 360,228         | 7,97<br>2.871,02         |
| 1914.1.1.1             |                        | Derivazione per punto luce semplice Con          | cad.           | 107,000         | 23,80<br>2.546,60        |
| 2014.1.11.1            |                        | Punto presa di corrente bipasso 2x10/16          | cad            | 55,248          | 40,10<br>2.215,44        |
| A RIPIANTARE           |                        |                                                  |                |                 | 166.666,90               |

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita'                | Prezzo Unitario | Pag. 3<br>Importo Totale |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|           |                        | RIPORTO                                          |                          |                 | 270.234,23               |
| 42        | 5.12.1                 | Massetto di sottofondo per pavimentazion         | m <sup>2</sup> 557,427   | 17,80           | 9.922,20                 |
| 43        | 10.4.1                 | Fornitura e collocazione di lastre di -          | m <sup>2</sup> 36,456    | 135,90          | 4.954,37                 |
| 44        | 5.19.2                 | Fornitura e posa in opera di zocchetto           | m 130,930                | 15,50           | 2.029,42                 |
| 45        | 23.1.1.2               | Nolo, manutenzione e controllo di                | m <sup>2</sup> 4.091,700 | 1,02            | 4.173,54                 |
| 46        | 23.1.1.3               | Smontaggio ad opera ultimata di                  | m <sup>2</sup> 919,140   | 3,25            | 2.987,21                 |
| 47        | 15.4.13.1              | Fornitura e collocazione di pluviale in          | m 209,198                | 21,80           | 4.560,52                 |
| 48        | AN.6                   | Unità motocondensante esterna a volume (         | corpo 1,000              | 18.321,40       | 18.321,40                |
| 49        | AN.23                  | Fornitura e collocazione di Sistema cent         | cad. 1,000               | 4.378,54        | 4.378,54                 |
| 50        | AN.17                  | Unità interna a cassetta 9000 BTU                | cad. 4,000               | 1.736,00        | 6.944,00                 |
| 51        | AN.18                  | Unità interna a cassetta 12000 BTU               | cad. 13,000              | 1.786,28        | 23.221,64                |
| 52        | 12.7.1.2               | Fornitura e posa in opera di Spessore 2          | m <sup>2</sup> 401,716   | 46,30           | 18.599,45                |
| 53        | 12.7.2.2               | Sovrapprezzo di cui alla voce 12.7.1 Ti          | m <sup>2</sup> 436,648   | 10,30           | 4.497,47                 |
| 54        | 5.10.3                 | Fornitura, trasporto e posa in opera di          | m <sup>2</sup> 75,272    | 64,50           | 4.855,04                 |
| 55        | 5.15.2                 | Fornitura e posa in opera di piastrelle          | m <sup>2</sup> 444,236   | 54,90           | 24.388,56                |
| 56        | 5.16.1                 | Fornitura e posa in opera di battiscopa          | m 233,050                | 15,70           | 3.658,89                 |
| 57        | 11.3.2                 | Tinteggiatura per interni con pittura            | m <sup>2</sup> 819,213   | 11,10           | 9.093,26                 |
| 58        | 3.2.1.2                | Acciaio in barre a aderenza migliorata C         | kg 426,072               | 1,64            | 698,76                   |
| 59        | 5.1                    | Pavimentazione con marmette pressate di          | m <sup>2</sup> 111,771   | 36,10           | 4.034,94                 |
| 60        | 10.14                  | Formazione di costa sagomata curva, eseg         | m 27,924                 | 32,00           | 893,57                   |
| 61        | NP6                    | Fornitura e collocazione di separè da re         | acorpo 1,000             | 11.477,10       | 11.477,10                |
| 62        | NP2                    | Fornitura e collocazione di scossalina r         | m 25,050                 | 43,01           | 1.077,40                 |
|           |                        | A RIPORTARE                                      |                          |                 | 435.001,51               |

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita'      | Prezzo Unitario | Pag. 5<br>Importo Totale |            |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|------------|
|           |                        | RIPORTO                                          |                |                 | 501.696,84               |            |
| 84        | 24.4.13.1              | Fornitura e posa in opera di sistema di          | cad            | 10,000          | 384,90                   | 3.849,00   |
| 85        | 24.4.14.2              | Fornitura e posa in opera di relè di pro         | cad            | 1,000           | 973,00                   | 973,00     |
| 86        | 24.4.7.2               | Fornitura e posa in opera di quadro di           | cad            | 4,000           | 780,90                   | 3.123,60   |
| 87        | 24.4.8.2               | Fornitura e posa in opera di cavo sezio          | m              | 160,000         | 2,18                     | 348,80     |
| 88        | 24.4.9                 | Fornitura e posa in opera di connettori          | cad            | 40,000          | 10,50                    | 420,00     |
| 89        | AN.10                  | Fornitura e posa in opera di gruppo di c         | cad.           | 1,000           | 11.262,68                | 11.262,68  |
| 90        | AN.13                  | Fornitura e posa in opera modulo solare          | cad.           | 40,000          | 444,32                   | 17.772,80  |
| 91        | 14.4.11.4              | IMD 4P In da 6 a 32 A - 10KA - PI 0,003          | cad            | 2,000           | 187,80                   | 375,60     |
| 92        | 14.4.7.1               | IMD 1P+N In da 6 a 32 A - 6KA - PI 0,003         | cad            | 2,000           | 102,70                   | 205,40     |
| 93        | 14.4.2.6               | Quadro elettrico 54 moduli                       | cad            | 2,000           | 182,80                   | 365,60     |
| 94        | 14.3.5.2               | Conduttore T12 3x2,5 mmq                         | m              | 357,414         | 3,77                     | 1.347,45   |
| 95        | NP14                   | (art. 7.1.1) Fornitura di opere in ferro         | kg             | 1.140,744       | 3,47                     | 3.958,38   |
| 96        | NP15                   | (art. 7.1.3) Posa in opera di opere in f         | kg             | 1.140,744       | 2,59                     | 2.954,53   |
| 97        | NP16                   | (art. 11.5.1) Verniciatura di cancellate         | m <sup>2</sup> | 151,243         | 22,80                    | 3.448,34   |
| 98        | AN.20                  | Fornitura e montaggio di giunto a Y di c         | cad.           | 6,000           | 495,63                   | 2.973,78   |
| 99        | AN.21                  | Collettore in ottone con 8 attacchi di t         | cad.           | 7,000           | 980,00                   | 6.860,00   |
| 100       | 15.1.5                 | Fornitura e collocazione di lavabo a             | cad            | 13,751          | 314,50                   | 4.324,69   |
| 101       | 15.1.8                 | Fornitura e collocazione di vaso                 | cad            | 14,000          | 243,30                   | 3.406,20   |
| 102       | 15.4.17.1              | Fornitura e collocazione di gruppo di p          | cad            | 1,000           | 2.006,00                 | 2.006,00   |
| 103       | 24.1.1.6               | Fornitura e collocazione di collettore s         | cad            | 0,681           | 6.872,00                 | 4.679,83   |
| 104       | 24.1.2                 | Fornitura e collocazione di separatore           | cad            | 1,000           | 115,20                   | 115,20     |
|           |                        | A RIPORTARE                                      |                |                 |                          | 576.467,72 |

|                                                     |   |            |            |
|-----------------------------------------------------|---|------------|------------|
| Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza    | € | 595.279,89 |            |
| A dedurre Oneri di sicurezza                        | € | 14.302,19  |            |
| A dedurre costo manodopera                          | € | 160.655,56 |            |
| Importo lavori a misura soggetti a ribasso          | € | 420.322,15 |            |
| Il ribasso d'asta del 11,8867% su € 420.322,15      | € |            | 49.962,43  |
| Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta | € |            | 370.359,71 |
| Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori       | € |            | 14.302,19  |
| Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori       | € |            | 160.655,56 |
| Lavori a misura al netto                            | € |            | 545.317,46 |


**IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI** € **545.317,46**

**A CUI SI DETRAE :**

|                                            |   |            |                 |
|--------------------------------------------|---|------------|-----------------|
| <b>Certificati acconto emessi</b>          |   |            |                 |
| ANTICIPAZIONE del 27/01/2017 di €.         |   | 109.420,00 |                 |
| N°1 del 05/05/2017 di €.                   |   | 105.422,64 |                 |
| N°2 del 31/05/2017 di €.                   |   | 62.468,57  |                 |
| N°3 del 30/08/2017 di €.                   |   | 208.346,62 |                 |
| N°4 del 30/10/2017 di €.                   |   | 56.933,04  |                 |
| SOMMANO                                    | € | 542.590,87 |                 |
| TOTALE A DETRARRE                          | € |            | 542.590,87      |
| <b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b> | € |            | <b>2.726,59</b> |

Partinico li' 08/11/2017

Il Direttore dei lavori  
  


L'impresa  
**GEOTEK** s.r.l.  
 Amministratore Unico  
 (Geom. Francesco P. Mitezza)  


Il Responsabile del procedimento  
 Ing. Armando Piscitello  


L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Trapani e della CASSA EDILE di Trapani

Il Responsabile del procedimento  
 Ing. Armando Piscitello  




**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
UFFICIO LIQUIDAZIONI**

**Responsabile Ufficio e del procedimento:**

Istruttore:

**SITUAZIONE CONTABILE**

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

**ATTO n° \_\_\_\_\_**

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Partinico Li, \_\_\_\_\_**

**Il Responsabile del Procedimento contabile**

Note:

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.  
Li, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
(dott. Giuseppe Misuraca)**

**F.to Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario  
Dott. Giuseppe Misuraca**



**COMUNE DI PARTINICO**  
PROV. DI PALERMO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Ds. Antonella Spataro)

---

1/1/2014  
19/1/2014  
15/1/2014