



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AMBIENTALI

Determinazioni R.G. N° 554 del 26-04-2018

OGGETTO:	<p>Lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re". CIG: 6933004FE0</p> <p><u>Liquidazione certificato di pagamento n. 01 relativo al primo SAL, in favore della ditta Edilmar s.r.l.</u></p>
Responsabile del Settore: ing. Giuseppe Gallo	
Responsabile del Procedimento: ing. Armando Piscitello	
Ufficio Proponente: Ufficio Gare	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 12-11-2018

Settore n. 06	
Reg. n.° <u>96</u>	del <u>23 APR. 2018</u>



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO



Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 30/4/91 n°10 ai sensi dell'art.2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

PREMESSO:

- con determinazione del Responsabile del Settore n° 06 n. 130 del 23/12/2016, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto l'ing. Armando Piscitello in servizio presso il Settore LL.PP. e Servizi Ambientali;
- che la copertura finanziaria del progetto è prevista al cap. 3150 del bilancio comunale 2016;
- che con deliberazione della G.M. n. 217 del 28/12/2016, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re", per l'importo complessivo di €. 72.500,00 con il seguente quadro economico di spesa:

A) lavorazioni e forniture €. 53.814,06

di cui non soggetti a ribasso:

a1) per oneri sicurezza inclusi nei lavori: €. 1.798,10;

totale lavorazioni e forniture non soggette a ribasso €. 52.015,96

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) I.V.A. sui lavori al 10% €. 5.381,40

b2) fornitura attrezzatura canile €. 8.881,70

b3) I.V.A. su fornitura attrezzatura canile al 22% €. 1.953,97

b4) incentivo art. 113 D.lgs 50/16 €. 1.198,74

b5) contributo ANAC per gara €. 30,00

b6) oneri accesso in discarica €. 240,13

b7) allaccio energia elettrica €. 1.000,00

SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €. 18.685,94

Importo complessivo del progetto €. 72.500,00

- che con determinazione R.G. n° 556 del 20/04/2017, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico, aggiudicava definitivamente la gara per l'affidamento dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re", all'Impresa Edil Mar s.r.l. società uni personale, con sede in Via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirello (PA), - P.I. 05974420829, che ha offerto il ribasso del 24,8516% sull'importo posto a base di gara, euro 53.814,06, compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, per l'importo contrattuale di Euro 40.883,25, oltre Euro 4.088,33 per I.V.A. al 10%;
- Che con determinazione R.G. n° 556 del 20/04/2017, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico, approvava il seguente quadro economico di spesa post gara, dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re":

A) lavorazioni e forniture (importo contrattuale) €. 40.883,25

di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €. 1.798,10

totale lavorazioni e forniture soggette a ribasso: €. 39.085,15

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) I.V.A. sui lavori al 10% €. 4.088,33



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

<i>b2) fornitura attrezzatura canile</i>	€. 8.881,70
<i>b3) I.V.A. su fornitura attrezzatura canile al 22%</i>	€. 1.953,97
<i>b4) incentivo art. 113 D.lgs 50/16</i>	€. 1.198,74
<i>b5) contributo ANAC per gara</i>	€. 30,00
<i>b6) oneri accesso in discarica</i>	€. 240,13
<hr/>	
<i>b7) allaccio energia elettrica</i>	€. 1.000,00
<i>b8) ribasso di gara più I.V.A.</i>	€. 14.223,88
SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€. 31.616,75
Importo complessivo del progetto	€. 72.500,00;

- che il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale, con deliberazione n. 26 del 31/01/2018, autorizzava l'utilizzo di parte del ribasso di gara e della relativa IVA per finanziare la perizia di variante necessaria per eseguire ulteriori lavorazioni non prevedibili al momento della redazione del progetto di che trattasi;
- Che con determinazione R.G. n° 154 del 09/02/2018, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico, autorizzava la variante al contratto d'appalto dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re", ed approvava la relativa perizia di variante con il seguente quadro economico di spesa:

A) lavorazioni e forniture (importo contrattuale di perizia)	€. 47.014,60
<i>di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €.</i>	<i>1.798,10</i>
B) somme a disposizione dell'Amministrazione	
<i>b1) I.V.A. sui lavori al 10%</i>	€. 4.701,46
<i>b2) fornitura attrezzatura canile</i>	€. 8.881,70
<i>b3) I.V.A. su fornitura attrezzatura canile al 22%</i>	€. 1.953,97
<i>b4) incentivo art. 113 D.lgs 50/16</i>	€. 1.198,74
<i>b5) contributo ANAC per gara</i>	€. 30,00
<i>b6) oneri accesso in discarica</i>	€. 240,13
<i>b7) allaccio energia elettrica</i>	€. 1.000,00
<i>b8) impegno CPT Palermo per conv. del G.M. n.60 del 30/03/2009</i>	€. 2.586,16
<i>b9) ribasso di gara più I.V.A.</i>	€. 4.893,24
SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€. 25.485,40
Importo complessivo della perizia di variante	€. 72.500,00

ed impegnava in favore della ditta appaltatrice l'ulteriore somma di €. 6.744,48, di cui €. 6.131,35 per lavorazioni e forniture, ed €. 613,13 per IVA al 10%, al cap. 3150 "manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali", Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2, del bilancio comunale 2017, al sub. imp. 3259.1 (derivante dal riaccert. ordinario 2017)

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 11/04/2018, giusto certificato redatto dal D.LL. in pari data;

VISTO lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 06/04/2018 redatto dal D.LL. in pari data, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori ammonta ad €. 47.005,15;



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

COMUNICAZIONE

VISTO il DURC numero protocollo 10809134 emesso dall'INAIL in data 06/03/208 con scadenza validità al 04/07/2018, dal quale risulta che i pagamenti della ditta Edilmar s.r.l. risultano regolari nei confronti dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e della C.N.C.E.;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal R.U.P. in data 07/04/2018, dell'importo di €. 46.771,12, oltre €. 4.677,01 per I.V.A. al 10%, per complessivi €. 51.447,13;

VISTA la fattura elettronica n. 05° del 16/04/2018, emessa dalla ditta appaltatrice Edil Mar s.r.l. società uni personale con sede in Via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirello (PA), - P.I. 05974420829, dell'importo di €. 46.771,12, oltre €. 4.677,01 per I.V.A. al 10%, per complessivi €. 51.447,13, assunta al prot. n. 785/LL.PP. del 19/04/2018;

RITENUTO doveroso ai sensi del C.S.A. provvedere al pagamento del predetto documento giustificativo di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;



VISTO il Regolamento dei contratti del comune di di Partinico.

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- 1) **approvare** il 1° S.A.L. dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re", eseguiti a tutto il 06/04/2018, dell'importo complessivo netto di euro 47.005,15;
- 2) **liquidare** la fattura elettronica n. 05° del 16/04/2018, emessa dalla ditta appaltatrice Edilmar s.r.l. società uni personale con sede in Via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirello (PA), - P.I. 05974420829, dell'importo di €. 46.771,12, oltre €. 4.677,01 per I.V.A. al 10%, per complessivi €. 51.447,13, assunta al prot. n. 785/LL.PP. del 19/04/2018, relativa alle spettanze relative al certificato di pagamento del primo SAL;
- 3) **prelevare** la somma complessiva di €. 51.447,13 dal sub impegno n. 3259.1 in favore della ditta Edilmar s.r.l. società uni personale con sede in Via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirello (PA), - P.I. 05974420829, al cap. 3150 cod. mecc. 0402202 del bilancio comunale 2017;
- 4) **fare carico** all'Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Edilmar s.r.l. società uni personale con sede in Via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirello (PA), - P.I. 05974420829, per l'importo complessivo di euro 51.447,13, ed accreditare mediante bonifico bancario la predetta somma sul C/C bancario intrattenuto presso CREDEM, FILIALE DI San Cipirello Cod. IBAN: IT 40S03003243580010000002340, come riportato nel predetto documento giustificativo di spesa, corrispondente a quello indicato nel contratto di appalto, per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Partinico, li 19/04/2018

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Armando Piscitello





COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SERVIZI AMBIENTALI

Esaminata la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art.107 del D.to L.gs. n. 267 del 18/08/2000 " T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzioni, prenotazioni e impegni di spese nonché le procedure di liquidazione;
- Le delibere di Giunta Municipale n°58 del 12/04/2016 e n° 31 del 9/2/2017 che hanno apportato modifiche al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, modificando l'assetto burocratico dell'Ente;
- La delibera del C.C. n° 53 del 24/11/2016 di I.E. con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016;
- la Determina del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 2 del 29/06/2017 con la quale è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali Ing. Giuseppe Gallo;

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta

Partinico, li _____

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali
Ing. Giuseppe Gallo





Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10809134	Data richiesta	06/03/2018	Scadenza validità	04/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL MAR S.R.L.
Codice fiscale	05974420829
Sede legale	VIA ENRICO BERLINGUER, 15 90040 SANCIPIRELLO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Stazione Appaltante : Comune di Partinico

Lavori di : di ripristino danni di forza maggiore del canile comunale contrada "Piano del Re"

Impresa : Edil Mar s.r.l. , via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirillo (PA)

STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 06/04/2018

CONTRATTO in data 02/08/2017, n. 7219 di repertorio, registrato a Agenzia delle entrate in data 02/08/2017, al n. 9329 serie IT
Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data 02/03/2018, registrato a al n° Mod. Vol.

Importo Progetto di Perizia	€	61.942,29
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.836,14
Importo lavori a base d'asta	€	60.105,34
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 24,8516	€	45.168,20
Importo ribasso d'asta	€	14.937,14
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

IVA sui lavori 10% compreso oneri sicurezza	4.700,15
fornitura attrezzatura canile	8.881,70
IVA su fornitura attrezzature canile al 22%	1.953,97
contributo ANAC gara appalto	30,00
oneri accesso in discarica	240,13
allaccio energia elettrica	1.000,00
incentivo art.113 d.lgs 50/2016	1.198,74

Tempi

Data consegna parziale

Data della consegna
04/10/2017

Data di inizio dei lavori
04/10/2017

Scadenza del tempo
02/01/2018
utile per l'ultimazione
dei lavori 90 gg

I lavori rimasero sospesi
o prorogati per gg. 80

Per cui la nuova
scadenza del tempo utile
13/04/2018

Giorni impiegati in più

Giorni impiegati in meno 2

Fondo a disposizione della Amministrazione € 18.004,69

Nu m. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
114.1.4.2		Punto di comando per punto luce Condutt cad	1,000	42,40	42,40
214.1.12.2		Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 cad	1,000	51,20	51,20
314.3.2.3		Fornitura e posa in opera di tubi di Di m	24,350	6,85	166,80
414.3.3.2		Fornitura e posa in opera a qualsiasi C m	75,300	1,14	85,84
514.3.3.3		Fornitura e posa in opera a qualsiasi C m	77,400	1,56	120,74
614.3.7.1		Cassetta di derivazione in materiale Di cad	2,000	8,23	16,46
714.4.2.1		Quadro elettrico da parete in materiale cad	1,000	34,20	34,20
814.4.4.1		Interruttore automatico magnetotermico cad	1,000	46,60	46,60
914.4.6.1		Interruttore automatico magnetotermico cad	1,000	80,10	80,10
1014.4.13.1		Spia di presenza tensione modulare Circ cad	2,000	38,40	76,80
1114.5.2.1		Fornitura e posa in opera di plafoniera cad	1,000	53,30	53,30
1214.5.2.5		Fornitura e posa in opera di plafoniera cad	1,000	73,30	73,30
1311.5.1		Verniciatura di cancellate, ringhiere e m ²	256,000	19,80	5.068,80
1415.4.14.4		Fornitura e collocazione di tubi in PVC m	26,200	14,80	387,76
1521.1.15		Rimozione di opere in ferro, quali m ²	30,000	6,95	208,50
16AN.1		Realizzazione recinzione in rete metalli m ²	144,870	64,33	9.319,49
17AN.13		Finitura battuto cementizio con malta ce m ²	50,000	13,07	653,50
18AN.3		Formazione copertura canalette interrante m	50,000	28,67	1.433,50
19AN.6		Fornitura e collocazione rete metallica m	20,300	52,36	1.062,91
20AN.10		Fornitura e posa copertura box canile co m ²	115,100	36,54	4.205,75
2115.4.1.2		Fornitura e collocazione di punto acqua cad	1,000	56,00	56,00
A RIPORTARE					23.243,95

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
					23.243,95
22	15.4.4	Fornitura e collocazione di rubinetto			
			cad	22,000	473,00
23	AN.8	Fornitura e collocazione abbeveratoio au			
			cad	10,000	844,50
24	8.1.3	Fornitura e posa in opera di serramenti			
			m ²	2,000	713,80
25	8.1.3.1	Fornitura e posa in opera di serramenti			
			m ²	12,135	4.388,02
26	8.3.9	Fornitura e collocazione di porte			
			m ²	20,790	4.923,07
27	8.4.1.1	Fornitura e posa in opera, secondo quant			
			m ²	10,170	208,49
28	14.1.3.1	Punto di comando per punto luce Condu			
			cad	18,000	603,00
29	14.1.11.1	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16			
			cad	18,000	721,80
30	14.3.5.4	Fornitura e posa in opera di cavo Condu			
			m	145,400	940,74
31	14.4.1.1	Quadro elettrico da incasso in Dimensio			
			cad	1,000	26,10
32	14.4.3.1	Interruttore automatico magnetotermico			
			cad	5,000	202,50
33	14.5.1.2	Fornitura e posa in opera di plafoniera			
			cad	1,000	63,20
34	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a			
			cad	1,000	298,70
35	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso			
			cad	1,000	225,40
36	15.4.17.1	Fornitura e collocazione di gruppo di p			
			cad	1,000	2.006,00
37	NP.1	Fornitura e posa in opera di scossalina			
			m	49,400	2.146,43
38	NP.2	Intonaco civile per esterni dello spesso			
			m ²	160,740	4.002,43
39	NP.3	Strato di finitura per esterni su superf			
			m ²	160,740	5.641,97
40	NP.4	Fornitura e posa in opera di			
			m ²	144,400	3.321,20
41	NP.5	Risanamento di strutture intelaiate in			
			m ²	27,389	2.845,72
42	AN.2	Fornitura e posa in opera porta per box			
			m ²	29,500	4.102,27
					61.942,29
		A RIPORTARE			61.942,29


Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	61.942,29	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	1.836,95	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	60.105,34	60.105,34
Il ribasso d'asta del 24,8516% su € 60.105,34	€		14.937,14
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		45.168,20
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		1.836,95
Lavori a misura al netto	€		47.005,15

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 47.005,15



li' 06/04/2018
 Il Direttore dei lavori
 Ing. Giuseppe Gallo

Il Responsabile del procedimento
 Ing. Armando Piscitello





COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO LIQUIDAZIONI

Responsabile Ufficio e del procedimento:

Istruttore:

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Reversale n° _____ del _____

Reversale n° _____ del _____

Partinico Li, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.

Partinico, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(dott. Giuseppe Misuraca) Responsabile del Settore

Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Antonella Spataro

Stampa illeggibile