

COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo

PROGETTO ESECUTIVO

**Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento
(Risanamento Conservativo) impianti dello Stadio Comunale
"Giuseppe La Franca"**

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE


**ALLEGATO
10.Bis**

**Cronoprogramma dei Lavori
Aggiornato al prezzario regionale delle OO.PP.
2019**

Il Collaboratore
Geom. Carlo Ligotino



Il
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Armando Piscitello



RELAZIONE TECNICA SUL PROGRAMMA DEI LAVORI

Gli interventi previsti nel primo stralcio funzionale esecutivo riguardano la realizzazione di una serie di opere necessarie per rendere fruibile ed agibile l'impianto sportivo, che possono essere sintetizzati nelle categorie di seguito indicate:

- Rifacimento sottotribune con nuova distribuzione interna degli spogliatoi conforme alla normativa CONI n. 1379 del 25/07/2008, per l'importo complessivo di €. 205.545,58;
- Rifacimento dei gradoni delle tribune superiore ed inferiore, in modo da avere in maniera sempre costante una pedata ed alzata sempre delle stesse dimensioni, per l'importo complessivo di €. 253.972,00;
- Sistemazione esterna con pavimentazione di tutti gli accessi alla struttura sportiva, in particolare la realizzazione del percorso di accesso degli atleti indipendente da quello del pubblico, per per l'importo complessivo di €. 39.316,50;
- Impianti elettrici per la zona spogliatoi, campo e pista, compreso conduttori, quadri, interruttori e biprese, per l'importo complessivo di €. 112.154,26;
- Impianto idrico sanitario e antincendio, per l'importo complessivo di €. 162.656,15.

Le attrezzature che si suppone verranno utilizzate sono le seguenti: escavatore e pala meccanica; camion per il trasporto dei materiali; molazza; betoniera; tra battelli su ruote; attrezzature meccaniche ed elettriche, ponteggi fissi e mobili.

RIEPILOGO OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

RIFACIMENTO GRADINATA E SOTTOTRIBUNA SCALE DI SMISTAMENTO – CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A.	€. 253.972,00
SPOGLIATOI SOTTOTRIBUNA – OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO	€. 205.545,58
SISTEMAZIONE ESTERNA	€. 39.316,50
IMPIANTO ELETTRICO	€. 112.154,26
IMPIANTO IDRICO SANITARIO – ANTINCENDIO	€. 162.656,15
SOMMANO I LAVORI	€. 773.644,49

Tutte le fasi di lavorazione precedentemente descritte si succederanno a cantiere aperto nelle modalità e nei tempi previsti dal diagramma di "Gantt" allegato alla presente relazione.

COMUNE DI PARTINICO - PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE
 "GIUSEPPE LA FRANCA" DI PARTINICO. 1° STRALCIO FUNZIONALE

DURATA DEL CANTIERE - 210 GIORNI = 30 SETT. = 7 MESI

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Descrizione fasi lavorative	Durata sett.
1 Impianto del Cantiere, pulizia	1
2 GRADINATE	12
2.a Rimozioni e demolizioni	3
2.b Fondazione e strutture in elevazione in c.a.	9
3 SPOGLIATOI	20
3.a Demolizioni e rimozioni	4
3.b Opere edili	11
3.c Infissi e porte	5
4 SISTEMAZIONE ESTERNA	8
4.a Pavimentazione esterna ed accessi	4
4.b Muri in c.a. adiacente tribuna e bordo pista	4
5 IMPIANTO ELETTRICO	11
5.a Conduttori elettrici e circuiti vari	7
5.b Quadri elettrici	2
5.c Interruttori e prese	2
6 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO-ANTINCEN	13
7 Chiusura del Cantiere, pulizia	1

TOTALE

