

SETTORE 6 Rep. n. <u>09</u> data <u>28-07-16</u>		Inviata ai Capi Gruppo Consiliari in data _____ Prot. N° _____
Parte riservata alla Segreteria Proposta n. <u>142</u> del <u>28/07/2016</u>		L'impiegato responsabile _____

COMUNE DI PARTINICO
 PROVINCIA DI PALERMO IMMEDIATA ESECUZIONE
Deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>134</u> del Reg. Data <u>08.08.2016</u>	OGGETTO	Approvazione quadro economico finale progetto "piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Linate Valguarnera", e chiusura intervento. CUP D82F07000820005
Parte riservata alla Ragioneria		NOTE
Bilancio anno _____ ATTO n. <u>1001</u>	Titolo _____ Funzione _____	Visto  L'Assessore _____
Servizio _____	Intervento _____	
Capitolo _____		

L'anno duemila Sechie il giorno 08 del mese di Agosto alle ore 13,50 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1	Sindaco	<i>Lo Biundo</i>	<i>Salvatore</i>	X	
2	Vice Sindaco	<i>Denaro</i>	<i>Giovanni</i>		X
3	Assessore	<i>Campione</i>	<i>Diego Fernando</i>		X
4	Assessore	<i>Pantaleo</i>	<i>Giovanni</i>	X	
5	Assessore	<i>Provenzano</i>	<i>Giovanni</i>		X
6	Assessore	<i>Albiolo</i>	<i>Gioacchino</i>	X	
7	Assessore	<i>Di Trapani</i>	<i>Giusy</i>	X	
				4	3

Presiede il Sindaco **Dr. Salvatore Lo Biundo** e partecipa il Segretario Generale **D.ssa Antonella Spataro**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 L.R.30/04/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente ad oggetto: Approvazione quadro economico finale progetto "piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Linate Valguarnera" e chiusura intervento.



Premesso che:

- con determinazione n. 713 del 30/03/2004 il Capo Area Tecnica, nominava il Geom. Giuseppe Muglia quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori necessari per la redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Linate Valguarnera;
- con deliberazione della G.M. n. 122 del 18/05/2007, veniva affidato ai liberi professionisti esterni all'Amministrazione, ing. Fabrizio Mirabile ed ing. Antonio Piccione, l'incarico per la revisione e l'attuazione del piano di caratterizzazione della discarica di C.da Linate Valguarnera;
- con deliberazione della G.M. n. 33 del 22/11/2007 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto dell'importo complessivo di euro 169.998,93 di cui Euro 130.641,89 per lavorazioni e forniture ed Euro 39.357,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'ing. A. Piccione e dall'Ing. Fabrizio Mirabile ognuno per la rispettiva competenza;
- con deliberazione della G.M. n. 55 del 10/10/2008, veniva approvato il nuovo quadro economico del progetto in parola per complessivi euro 188.181,49, di cui euro 130.641,89 per lavori ed euro 57.539,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

(A) lavori a base di gara

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	5.524,60	Euro 130.641,89
Importo lavori soggetti a ribasso	Euro	125.117,29	

(B) somme a disposizione dell'Amministrazione

Per competenze tecniche	Euro	22.375,98
Accantonamento art. 18 (RUP) 2%	Euro	653,21
Imprevisti 5%	Euro	6.532,09
Tassa vidimazione parcella (2%)	Euro	447,52
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	4.475,20
I.V.A. al 10% sui lavori	Euro	3.072,79
I.V.A. al 20% sui servizi	Euro	<u>19.982,80</u>

Totale somme a disposizione **Euro 57.539,60**
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO Euro 188.181,49

- che l'opera in oggetto è stata finanziata dall'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, giusto decreto di finanziamento n. 81/SRB del 31/03/2009, per complessivi euro 188.181,49;
- che con determinazione n. 773 del 05/05/2009 il Responsabile del Settore LL.PP., revocava la determinazione n. 713 del 30/03/2004 (incarico R.U.P. al geom. Giuseppe Muglia) e nominava l'ing. Armando Piscitello quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento dei lavori necessari per la redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Linate Valguarnera;
- che con determinazione del Capo Settore LL.PP. R.G. n. 1926 del 15/11/2009 venivano aggiudicati definitivamente i lavori ed i servizi per la redazione del piano di caratterizzazione della discarica di C.da Linate Valguarnera all'A.T.I. S.C.A.R. s.r.l. - SOIL GEO s.r.l., con sede in Viale della Libertà n. 87/93, San Marco Evangelista (CE) che ha prodotto il ribasso d'asta del 37,01% sull'importo posto a base di gara di Euro 130.641,89, per l'importo contrattuale di

Euro 84.335,98 oltre IVA e perfezionato l'impegno di spesa in favore della stessa A.T.I. per la somma complessiva di Euro 99.063,16 di cui euro 62.935,83 per servizi, euro 21.400,15 per lavori ed oneri per la sicurezza, euro 12.587,17 per IVA al 20% sui servizi, ed Euro 2.140,01 per IVA al 10% su lavori ed oneri per la sicurezza, al T.2, F. 09, S. 05, I. 20, Cap. 3843 del bilancio 2009.



Dato atto che:

- le attività inerenti i lavori e servizi in oggetto sono state consegnate in data 06/04/2010 e ultimate in data 07/06/2010.
- La ditta appaltatrice in data 07/06/2010 ha prodotto la caratterizzazione della discarica di C.da Linate di Valguarnera composta dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnica finale delle attività di campo e di laboratorio svolte;
 - Gas: da rapporto di prova-10-066-0051 a 0061;
 - Terreni da sondaggio: da rapporto di prova-10-066-0033 a 0050;
 - Acque superficiali: rapporto di prova-10-066-0001 a 0009;
 - Percolato: rapporto di prova-10-066-0051;
 - Terreni di scavo: rapporto di prova-10-066-0010 a 0032;
 - Risultati analisi diossine sui campioni.
- in data 16/06/2010 il D.LL. ha emesso il certificato regolare esecuzione dei lavori di che trattasi attestando che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, non hanno dato luogo a vertenze e sono stati ultimati con buon esito.
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni R.G. n. 206 del 07/02/2011 si procedeva:
 - **Approvare** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori necessari per l'esecuzione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Linate Valguarnera ed i relativi atti di contabilità;
 - **Liquidare** i seguenti documenti giustificativi di spesa:
 - fattura n. FT-10-264 del 06/09/2010 relativa al primo ed unico stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 07/06/2010, emessa dalla ditta S.C.A.R. s.r.l. (capo gruppo dell'A.T.I. S.C.A.R. s.r.l. - SOIL GEO s.r.l. con sede in Viale della Libertà n. 87/93, 81020 S. Marco Evangelista (CE) Partita IVA 02460610617) dell'importo di euro 23.405,96, più euro 2.340,60 per I.V.A. al 10% per complessivi euro 25.746,56, assunta al prot. n. 21277 del 14/09/2010;
 - fattura n. FT-10-265 del 06/09/2010 relativa al primo ed unico stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 07/06/2010, emessa dalla ditta S.C.A.R. s.r.l. (capo gruppo dell'A.T.I. S.C.A.R. s.r.l. - SOIL GEO s.r.l. con sede in Viale della Libertà n. 87/93, 81020 S. Marco Evangelista (CE) Partita IVA 02460610617, dell'importo di euro 60.794,71, più euro 12.158,94 per I.V.A. al 20% per complessivi euro 72.953,65, pervenuta contestualmente alla fattura FT-10-264; per complessivi euro 98.700,21.
- la suddetta somma veniva pagata in data 09/02/2011 con mandato n. 853/2011 dell'importo di €. 25.746,56 e con mandato n. 851/2011 dell'importo di €. 72.953,65.
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni R.G. n. 280 del 17/02/2011 si procedeva alla liquidazione i seguenti documenti giustificativi di spesa:
 - fattura n. 23 del 21/12/2009 emessa dall'ing. Fabrizio Mirabile, per l'espletamento delle attività di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell'importo di euro 4.280,85, più euro 85,62 per contributo INARCASSA, più euro 873,29 per IVA, per complessivi euro 5.239,76;
 - fattura n. 08 del 21/12/2009 emessa dall'ing. Antonio Piccione, per l'espletamento delle attività di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell'importo di euro 4.280,85, più euro 85,62 per contributo INARCASSA, più euro 873,29

per IVA, più euro 231,23 per tassa vidimazione parcella, più euro 31,05 per bolli, per complessivi euro 5.502,04;

- fattura n. 05 del 21/07/2010 emessa dall'ing. Antonio Piccione, per l'espletamento delle attività di direzione dei lavori, misura e contabilità ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, dell'importo di euro 13.249,69, più euro 264,99 per contributo INARCASSA, più euro 2.702,94 per IVA, più euro 325,00 per tassa vidimazione parcella, più euro 31,05 per bolli, meno euro 23,73 per arrotondamento, per complessivi euro 16549,94;

per complessivi euro 27.291,74;

- la suddetta somma veniva pagata in data 28/02/2011 con mandato n. 1474/2011 dell'importo di €. 5.239,76, con mandato n. 1475/2011 dell'importo di €. 21.611,42, e con mandato n. 1476/2011 dell'importo di €. 440,56.

- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni R.G. n. 1255 del 19/07/2011 si procedeva:

1) **Liquidare** la somma complessiva di euro 611,24 al Cap. 276 del bilancio 2011, cod. mecc. 1.01.06.01, a favore dei seguenti tecnici ed impiegati comunali per le corrispondenti somme, quale incentivo ex art. 18 L. 109/94:

- Ing. Armando Piscitello: euro 305,63 per saldo spettanze R.U.P. comprensivo degli oneri riflessi, ex art. 3, comma 11 del regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 308 del 02/12/2003;
- Geom. Giuseppe Muglia: euro 305,61 per saldo spettanze R.U.P., comprensivo degli oneri riflessi, ex art. 3, comma 11 del regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 308 del 02/12/2003;

2) **Pagare** la somma complessiva di euro 41,97 (8,5% di euro 493,73), quale quota IRAP al Cap. 22 del bilancio 2011, giusto impegno assunto con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e manutenzioni R.G. n. 353 del 02/03/2011;

per complessivi €. 653,21

- la suddetta somma veniva pagata in data 14/10/2011 con mandato n. 6265/2011 dell'importo di €. 469,60 (compenso tecnici), con mandato n. 6216/2011 dell'importo di €. 39,92 (IRAP), con mandato n. 6264/2011 dell'importo di €. 111,77 (CPDEL), e con mandato n. 320/2012 del 08/02/2012 dell'importo di €. 24.784,45 (saldo premio INAIL anno 2011) all'interno del quale trovansi la somma di €. 31,92 relativo al premio INAIL dell'incentivo in parola.

Accertato che a seguito delle economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara, dalle spese effettivamente sostenute derivanti dalla contabilità approvata, si ottiene il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE

(A) lavori e servizi per redazione piano di caratterizzazione **Euro 84.200,67**
di cui: - per Lavori €. 23.405,96;
- per Servizi €. 60.794,71

(B) somme a disposizione dell'Amministrazione

Per competenze tecniche	Euro	22.247,62
Accantonamento art. 18 (RUP)	Euro	653,21
Imprevisti 5%	Euro	0,00
Tassa vidimazione parcella	Euro	594,60
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	4.449,52
I.V.A. al 10% sui lavori	Euro	2.340,60
I.V.A. al 20% sui servizi	Euro	<u>12.158,94</u>

Totale somme a disposizione

Euro 42.444,49

(C) economie

ribasso gara + IVA	Euro	54.634,32
lavori e servizi + IVA	Euro	362,95
imprevisti	Euro	6.385,02
competenze tecniche	Euro	128,36
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	<u>25,68</u>

Totale economie**Euro 61.536,33****IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO****Euro 188.181,49****Visti:**

- il D.Lgs n. 163/06 e successive modificazioni;
- il Regolamento Generale di attuazione del predetto D.Lgs (D.P.R. n. 207/10);
- la legge regionale 7/2002 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 89, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito agli adempimenti posti in capo ai Beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere, beni e servizi pubblici nell'ambito del PO FESR 2007/2013.

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

- 1) **Approvare il quadro economico finale** del progetto per la realizzazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Linate Valguarnera per complessivi €. 188.181,49, di cui 84.200,67 per lavori e servizi, €. 42.444,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed €. 61.536,33 per economie, come di seguito riportato:

(A) lavori e servizi per redazione piano di caratterizzazione **Euro 84.200,67**

- di cui: - per Lavori €. 23.405,96;
- per Servizi €. 60.794,71

(B) somme a disposizione dell'Amministrazione

Per competenze tecniche	Euro	22.247,62
Accantonamento art. 18 (RUP)	Euro	653,21
Imprevisti 5%	Euro	0,00
Tassa vidimazione parcella	Euro	594,60
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	4.449,52
I.V.A. al 10% sui lavori	Euro	2.340,60
I.V.A. al 20% sui servizi	Euro	<u>12.158,94</u>

Totale somme a disposizione**Euro 42.444,49****(C) economie**

ribasso gara + IVA	Euro	54.634,32
lavori e servizi + IVA	Euro	362,95
imprevisti	Euro	6.385,02
competenze tecniche	Euro	128,36
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	<u>25,68</u>

Totale economie**Euro 61.536,33****IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO****Euro 188.181,49**

- 2) **Approvare l'allegata relazione conclusiva** sulle attività di progetto, attestando la congruità e la coerenza delle forniture e dei servizi con quanto finanziato a valere sul PO FESR;
- 3) **Dichiarare** che il progetto è funzionante;
- 4) **Assumere** la responsabilità di quanto previsto:

● dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale, nei cinque anni successivi al completamento dell'operazione, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito o in uso, come forniture e servizi, non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

● dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (adesivi, targhe, etc) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

● dall'art. 55 Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione ad eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;

4) **Dare atto** che il RUP, compatibilmente con quanto già inserito prima della sua nomina di REO del 17/05/2016, ha provveduto all'inserimento, sul sistema Caronte, di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

5) **Attestare** che non ci sono risorse residue derivanti dalle anticipazioni già erogate;

6) **Dare mandato** al Responsabile del Settore Economico Finanziario di apportare le seguenti modifiche alle previsioni di spesa del capitolo 3843 cod. mecc. 2090501 del bilancio 2009:

- Ridurre il sub. imp. n. 2115 da €. 99.063,16 a €. 98.700,21, ed eliminare la somma residua di €. 362,95;
- Ridurre il sub. imp. n. 2116 da €. 54.634,32 a €. 0,00, ed eliminare la somma residua di €. 54.634,32;
- Ridurre il sub. imp. n. 1450 da €. 6.532,10 a €. 0,00, ed eliminare la somma residua di €. 6.532,10;
- Ridurre il sub. imp. n. 1451 da €. 447,52 a €. 440,56, ed eliminare la somma residua di €. 6,96;

eliminando in tal modo la somma residua complessiva di €. 61.536,33.

Partinico, li 27/07/2016

 Il Responsabile del Procedimento
Ing. Armando Piscitello

Vista la superiore proposta del Responsabile del Procedimento, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Partinico, li

Il Responsabile Del Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali
Ing. Giuseppe Gallo

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000

Partinico, li

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Antonino Sciacchitano

**PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA COMUNALE DI
CONTRADA LINATE VALGUARNERA**

**RELAZIONE CONCLUSIVA ATTIVITÀ PROGETTO
E
QUADRO ECONOMICO FINALE**

La presente relazione viene redatta in ossequio agli adempimenti posti in capo ai Beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere, beni e servizi pubblici nell'ambito del PO FESR 2007/2013.

Premesso:

- che con determinazione n. 713 del 30/03/2004 il Capo Area Tecnica, nominava il Geom. Giuseppe Muglia quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori necessari per la redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Linate Valguarnera;
- che con deliberazione della G.M. n. 122 del 18/05/2007, veniva affidato ai liberi professionisti esterni all'Amministrazione, ing. Fabrizio Mirabile ed ing. Antonio Piccione, l'incarico per la revisione e l'attuazione del piano di caratterizzazione della discarica di C.da Linate Valguarnera;
- che con deliberazione della G.M. n. 33 del 22/11/2007 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto dell'importo complessivo di euro 169.998,93 di cui Euro 130.641,89 per lavorazioni e forniture ed Euro 39.357,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'ing. A. Piccione e dall'Ing. Fabrizio Mirabile ognuno per la rispettiva competenza;
- che con deliberazione della G.M. n. 55 del 10/10/2008, veniva approvato il nuovo **QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO** in parola per complessivi euro 188.181,49, di cui euro 130.641,89 per lavori ed euro 57.539,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

(A) lavori a base di gara		Euro 130.641,89
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	5.524,60
Importo lavori soggetti a ribasso	Euro	125.117,29
(B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per competenze tecniche	Euro	22.375,98
Accantonamento art. 18 (RUP) 2%	Euro	653,21
Imprevisti 5%	Euro	6.532,09
Tassa vidimazione parcella (2%)	Euro	447,52
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	4.475,20
I.V.A. al 10% sui lavori	Euro	3.072,79
I.V.A. al 20% sui servizi	Euro	<u>19.982,80</u>
Totale somme a disposizione		Euro 57.539,60
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		Euro 188.181,49

- che l'opera in oggetto è stata finanziata dall'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, giusto decreto di finanziamento n. 81/SRB del 31/03/2009, per complessivi euro 188.181,49;
- che con determinazione n. 773 del 05/05/2009 il Responsabile del Settore LL.PP., revocava la determinazione n. 713 del 30/03/2004 (incarico R.U.P. al geom. Giuseppe Muglia) e nominava l'ing. Armando Piscitello quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento dei lavori

necessari per la redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Linate Valguarnera;

- che con determinazione del Capo Settore LL.PP. R.G. n. 1926 del 15/11/2009 venivano aggiudicati definitivamente i lavori ed i servizi per la redazione del piano di caratterizzazione della discarica di C.da Linate Valguarnera all'A.T.I. S.C.A.R. s.r.l. – SOIL GEO s.r.l., con sede in Viale della Libertà n. 87/93, San Marco Evangelista (CE) che ha prodotto il ribasso d'asta del 37,01% sull'importo posto a base di gara di Euro 130.641,89, per l'importo contrattuale di Euro 84.335,98 oltre IVA e perfezionato l'impegno di spesa in favore della stessa A.T.I. per la somma complessiva di Euro 99.063,16 di cui euro 62.935,83 per servizi, euro 21.400,15 per lavori ed oneri per la sicurezza, euro 12.587,17 per IVA al 20% sui servizi, ed Euro 2.140,01 per IVA al 10% su lavori ed oneri per la sicurezza, al T.2, F. 09, S. 05, I. 20, Cap. 3843 del bilancio 2009.

A seguito della predetta procedura di affidamento dei lavori il **QUADRO ECONOMICO POST GARA** era il seguente:

(A) lavori e servizi per redazione piano di caratterizzazione	Euro 84.335,98
di cui: - per Lavori €. 21.400,15;	
- per Servizi €. 62.935,83	
(B) somme a disposizione dell'Amministrazione	
Per competenze tecniche	Euro 22.375,98
Accantonamento art. 18 (RUP) 2%	Euro 653,21
Imprevisti 5%	Euro 6.532,09
Tassa vidimazione parcella (2%)	Euro 447,52
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro 4.475,20
I.V.A. al 10% sui lavori	Euro 2.140,01
I.V.A. al 20% sui servizi	Euro <u>12.587,17</u>
Totale somme a disposizione	Euro 49.211,19
(C) economie (ribasso gara + IVA)	Euro <u>54.634,32</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	Euro 188.181,49

Le attività inerenti i lavori e servizi in oggetto sono state consegnate in data 06/04/2010 e ultimate in data 07/06/2010.

La ditta appaltatrice in data 07/06/2010 ha prodotto la caratterizzazione della discarica di C.da Linate di Valguarnera composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica finale delle attività di campo e di laboratorio svolte;
- Gas: da rapporto di prova-10-066-0051 a 0061;
- Terreni da sondaggio: da rapporto di prova-10-066-0033 a 0050;
- Acque superficiali: rapporto di prova-10-066-0001 a 0009;
- Percolato: rapporto di prova-10-066-0051;
- Terreni di scavo: rapporto di prova-10-066-0010 a 0032;
- Risultati analisi diossine sui campioni.

In data 16/06/2010 il D.LL. ha emesso il certificato regolare esecuzione dei lavori di che trattasi attestando che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, non hanno dato luogo a vertenze e sono



ite stati ultimati con buon esito.

no Con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni R.G. n. 206 del
de 07/02/2011 si procedeva:

- di
- la
- er
- 01
- del
- ST
- 1) **Approvare** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori necessari per l'esecuzione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Linate Valguarnera ed i relativi atti di contabilità;
 - 2) **Liquidare** i seguenti documenti giustificativi di spesa:
 - fattura n. FT-10-264 del 06/09/2010 relativa al primo ed unico stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 07/06/2010, emessa dalla ditta S.C.A.R. s.r.l. (capo gruppo dell'A.T.I. S.C.A.R. s.r.l. - SOIL GEO s.r.l. con sede in Viale della Libertà n. 87/93, 81020 S. Marco Evangelista (CE) Partita IVA 02460610617) dell'importo di euro 23.405,96, più euro 2.340,60 per I.V.A. al 10% per complessivi euro 25.746,56, assunta al prot. n. 21277 del 14/09/2010;
 - fattura n. FT-10-265 del 06/09/2010 relativa al primo ed unico stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 07/06/2010, emessa dalla ditta S.C.A.R. s.r.l. (capo gruppo dell'A.T.I. S.C.A.R. s.r.l. - SOIL GEO s.r.l. con sede in Viale della Libertà n. 87/93, 81020 S. Marco Evangelista (CE) Partita IVA 02460610617, dell'importo di euro 60.794,71, più euro 12.158,94 per I.V.A. al 20% per complessivi euro 72.953,65, pervenuta contestualmente alla fattura FT-10-264;

per complessivi euro 98.700,21.

La suddetta somma veniva pagata in data 09/02/2011 con mandato n. 853/2011 dell'importo di €. 25.746,56 e con mandato n. 851/2011 dell'importo di €. 72.953,65.

Con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni R.G. n. 280 del 17/02/2011 si procedeva alla liquidazione i seguenti documenti giustificativi di spesa:

-)
- !
-)
- iate
- l.da
- fattura n. 23 del 21/12/2009 emessa dall'ing. Fabrizio Mirabile, per l'espletamento delle attività di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell'importo di euro 4.280,85, più euro 85,62 per contributo INARCASSA, più euro 873,29 per IVA, per complessivi euro 5.239,76;
 - fattura n. 08 del 21/12/2009 emessa dall'ing. Antonio Piccione, per l'espletamento delle attività di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell'importo di euro 4.280,85, più euro 85,62 per contributo INARCASSA, più euro 873,29 per IVA, più euro 231,23 per tassa vidimazione parcella, più euro 31,05 per bolli, per complessivi euro 5.502,04;
 - fattura n. 05 del 21/07/2010 emessa dall'ing. Antonio Piccione, per l'espletamento delle attività di direzione dei lavori, misura e contabilità ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, dell'importo di euro 13.249,69, più euro 264,99 per contributo INARCASSA, più euro 2.702,94 per IVA, più euro 325,00 per tassa vidimazione parcella, più euro 31,05 per bolli, meno euro 23,73 per arrotondamento, per complessivi euro 16549,94;

per complessivi euro 27.291,74;

La suddetta somma veniva pagata in data 28/02/2011 con mandato n. 1474/2011 dell'importo di €. 5.239,76, con mandato n. 1475/2011 dell'importo di €. 21.611,42, e con mandato n. 1476/2011 dell'importo di €. 440,56.

tasi

ono

Con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni R.G. n. 1255 del 19/07/2011 si procedeva:

- 1) **Liquidare** la somma complessiva di euro 611,24 al Cap. 276 del bilancio 2011, cod. mecc. 1.01.06.01, a favore dei seguenti tecnici ed impiegati comunali per le corrispondenti somme, quale incentivo ex art. 18 L. 109/94:
 - Ing. Armando Piscitello: euro 305,63 per saldo spettanze R.U.P. comprensivo degli oneri riflessi, ex art. 3, comma 11 del regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 308 del 02/12/2003;
 - Geom. Giuseppe Muglia: euro 305,61 per saldo spettanze R.U.P., comprensivo degli oneri riflessi, ex art. 3, comma 11 del regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 308 del 02/12/2003;

- 2) **Pagare** la somma complessiva di euro 41,97 (8,5% di euro 493,73), quale quota IRAP al Cap. 22 del bilancio 2011, giusto impegno assunto con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e manutenzioni R.G. n. 353 del 02/03/2011;
per complessivi € 653,21

La suddetta somma veniva pagata in data 14/10/2011 con mandato n. 6265/2011 dell'importo di €. 469,60 (compenso tecnici), con mandato n. 6216/2011 dell'importo di €. 39,92 (IRAP), con mandato n. 6264/2011 dell'importo di €. 111,77 (CPDEL), e con mandato n. 320/2012 del 08/02/2012 dell'importo di €. 24.784,45 (saldo premio INAIL anno 2011) all'interno del quale trovansi la somma di €. 31,92 relativo al premio INAIL dell'incentivo in parola.

A seguito delle economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara, dalle spese effettivamente sostenute derivanti dalla contabilità approvata, si ottiene il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE

(A) lavori e servizi per redazione piano di caratterizzazione		Euro 84.200,67
di cui: - per Lavori	€. 23.405,96;	
- per Servizi	€. 60.794,71	
(B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per competenze tecniche	Euro 22.247,62	
Accantonamento art. 18 (RUP)	Euro 653,21	
Imprevisti 5%	Euro 0,00	
Tassa vidimazione parcella	Euro 594,60	
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro 4.449,52	
I.V.A. al 10% sui lavori	Euro 2.340,60	
I.V.A. al 20% sui servizi	Euro <u>12.158,94</u>	
Totale somme a disposizione		Euro 42.444,49
(C) economie		
ribasso gara + IVA	Euro 54.634,32	
lavori e servizi + IVA	Euro 362,95	
imprevisti	Euro 6.385,02	
competenze tecniche	Euro 128,36	
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro <u>25,68</u>	
Totale economie		Euro <u>61.536,33</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		Euro 188.181,49



Il sottoscritto RUP dichiara che gli impegni giuridicamente vincolanti, già introdotti sul sistema informativo "Caronte" in data antecedente alla propria nomina di REO (17/05/2016), devono essere opportunamente modificati, ma per far ciò necessita la preventiva attività di sblocco da parte del Responsabile Interno delle Operazioni, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, sono stati correttamente caricati, mentre per le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale necessita l'intervento del R.I.O.;

Si impegna, compatibilmente con le future disposizioni di servizio dell'Amministrazione Comunale alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

Partinico, li 26/07/2016



Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Armando Piscitello

LA GIUNTA MUNICIPALE



VISTA la superiore proposta di deliberazione, corredata dai relativi pareri favorevoli previsti dalla normativa vigente, a voti unanimi favorevoli espressi palesemente

DELIBERA

Di fare propria la superiore proposta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

con separata votazione unanime favorevole, resa per appello nominale, dichiara la presente immediatamente esecutiva.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO
Salvatore Lo Biumbo

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 09-08-16 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

➤ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art.12, Comma 2, L.R. n°44/91));

Dal Municipio 08.08.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro

