

SETTORE 6 Rep. n. <u>08</u> data <u>28-07-16</u>		Inviata ai Capi Gruppo Consiliari in data _____ Prot. N° _____
Parte riservata alla Segreteria Proposta n. <u>141</u> del <u>28/07/2016</u>		L'impiegato responsabile _____

**COMUNE DI PARTINICO**  
**ORIGINALE**      PROVINCIA DI PALERMO      IMMEDIATA ESECUZIONE  
**Deliberazione della Giunta Municipale**

N° <u>135</u> del Reg.	<b>OGGETTO</b>	Approvazione quadro economico finale progetto "piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da "Baronia Provenzano"; e chiusura intervento.
Data <u>08-08-2016</u>		CUP D82F07000810005
<u>Parte riservata alla Ragioneria</u>		<b>NOTE</b>
Bilancio anno _____ ATTO n. <u>1000</u>		Visto  L'Assessore 
Titolo _____ Funzione _____		
Servizio _____ Intervento _____		
Capitolo _____		

L'anno duemila \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1	Sindaco	<i>Lo Biundo</i>	<i>Salvatore</i>	X	
2	Vice Sindaco	<i>Denaro</i>	<i>Giovanni</i>		X
3	Assessore	<i>Campione</i>	<i>Diego Fernando</i>		X
4	Assessore	<i>Pantaleo</i>	<i>Giovanni</i>	X	
5	Assessore	<i>Provenzano</i>	<i>Giovanni</i>		X
6	Assessore	<i>Albiolo</i>	<i>Gioacchino</i>	X	
7	Assessore	<i>Di Trapani</i>	<i>Giusy</i>	X	
				4	3

Presiede il Sindaco Dr. Salvatore Lo Biundo e partecipa il Segretario Generale D.ssa Antonella Spataro.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 L.R.30/04/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente ad oggetto: Approvazione quadro economico finale progetto "piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Baronia Provenzano" e chiusura intervento.



**Premesso che:**

- con determinazione n. 711 del 30/03/2004 il Capo Area Tecnica, nominava il Geom. Giuseppe Muglia quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori necessari per la redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Baronia Provenzano;
- con deliberazione della G.M. n. 33 del 22/11/2007 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto dell'importo complessivo di euro 129.640,30 di cui Euro 95.730,35 per lavorazioni e forniture ed Euro 33.729,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'ing. A. Piccione e dall'Ing. Fabrizio Mirabile ognuno per la rispettiva competenza;
- con deliberazione della G.M. n. 53 del 10/10/2008, veniva approvato il nuovo **QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO** in parola per complessivi euro 140.950,97, di cui euro 95.730,70 per lavori ed euro 45.220,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

(A) lavori a base di gara		<b>Euro 95.730,35</b>
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	7.337,70
Importo lavori soggetti a ribasso	Euro	88.392,65
(B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per competenze tecniche	Euro	18.673,13
Accantonamento art. 18 (RUP) 2%	Euro	478,65
Imprevisti 5%	Euro	4.786,52
Tassa vidimazione parcella (2%)	Euro	373,46
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	3.734,63
I.V.A. al 10% sui lavori	Euro	1.971,84
I.V.A. al 20% sui servizi	Euro	<u>15.202,40</u>
Totale somme a disposizione		<b><u>Euro 45.220,62</u></b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>Euro 140.950,97</b>

- l'opera in oggetto è stata finanziata dall'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, giusto decreto di finanziamento n. 82/SRB del 31/03/2009, per complessivi euro 140.950,97;
- con determinazione n. 772 del 05/05/2009 il Responsabile del Settore LL.PP., revocava la determinazione n. 711 del 30/03/2004 (incarico R.U.P. al geom. Giuseppe Muglia) e nominava l'ing. Armando Piscitello quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento dei lavori necessari per la redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Baronia Provenzano;
- con determinazione del Capo Settore LL.PP. R.G. n. 1860 del 16/10/2009 venivano aggiudicati definitivamente i lavori ed i servizi per la redazione del piano di caratterizzazione della discarica di C.da Baronia Provenzano all'A.T.I. C.A.D.A. s.n.c. – GEO GAV s.r.l., con sede in Via G. Mazzini n. 88, Menfi (Ag) che ha prodotto il ribasso d'asta del 55,5555% sull'importo posto a base di gara di Euro 95.730,35, per l'importo contrattuale di Euro 46.835,59 oltre IVA e perfezionato l'impegno di spesa in favore della stessa A.T.I. per la somma complessiva di Euro 54.908,46 di cui euro 33.783,15 per servizi, euro 13.062,44 per lavori ed oneri per la sicurezza, euro 6.756,63 per IVA al 20% sui servizi, ed Euro 1.306,24 per IVA al 10% su lavori ed oneri per la sicurezza, al T.2, F. 09, S. 05, I. 20, Cap. 3842 del bilancio 2009;



- con determinazione del Capo Settore LL.PP. reg. sett. 09 n. 202 del 01/12/2009 veniva rettificato, l'impegno di spesa assunto al T. 2, F. 09, S. 05, I. 01, cap. 3842 del bilancio 2009 (sub imp. n° 2086 e n° 2087), con determinazione del Capo Settore LL.PP. R.G. n. 1860 del 16/10/2009 in favore dell'A.T.I. C.A.D.A. s.n.c. - GEO GAV s.r.l. con sede in Via G. Mazzini n. 88, 92013 Menfi (AG) Partita IVA 01599840848, riducendo l'impegno in favore della stessa alla somma complessiva di Euro 54.664,02 (anziché euro 54.908,46) di cui euro 33.783,15 per servizi, euro 12.840,22 per lavori ed oneri per la sicurezza, euro 6.756,63 per IVA al 20% sui servizi, ed Euro 1.284,02 per IVA al 10% su lavori ed oneri per la sicurezza;

**Dato atto che:**

- le attività inerenti i lavori e servizi in oggetto sono state consegnate in data 22/02/2010 e ultimate in data 05/05/2010;
  - la ditta appaltatrice in data 05/05/2010 ha prodotto la caratterizzazione della discarica di C.da Baronia Provenzano composta dai seguenti elaborati:
    - relazione tecnico analitica, completa dei seguenti allegati:
      - all. 1 tabella con le coordinate dei punti di sondaggio;
      - all. 2 carta georeferenziata dei punti di prelievo;
      - all. 3 verbali di prelievo campione;
      - all. 4 verbali ARPA;
      - all. 5 elenco dei "rapporti di prova";
      - all. 6 tabelle riassuntive risultati analitici;
      - all. 7 sezioni geologiche;
      - all. 8 report fotografico;
      - all. 9a mappatura dell'inquinamento del suolo I° quota di prelievo;
      - all. 9b mappatura dell'inquinamento del suolo II° quota di prelievo;
      - all. 9c mappatura dell'inquinamento del suolo III° quota di prelievo;
      - all. 9d mappatura dell'inquinamento del suolo scavi con benna;
      - all. 10 indagini geoelettriche "S.E.V.".
  - in data 25/05/2010 il D.LL. ha emesso il certificato regolare esecuzione dei lavori di che trattasi attestando che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, non hanno dato luogo a vertenze e sono stati ultimati con buon esito;
  - con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni R.G. n. 182 del 02/02/2011 si procedeva:
    - **Approvare** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori necessari per l'esecuzione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Baronia Provenzano ed i relativi atti di contabilità;
    - **Liquidare** i seguenti documenti giustificativi di spesa:
      - fattura n. 350 del 30/06/2010 relativa al primo ed unico stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 05/05/2010, emessa dalla ditta C.A.D.A. di Filippo Giglio s.n.c. (capo gruppo dell'A.T.I. C.A.D.A. s.n.c. - GEO GAV s.r.l. con sede in Via G. Mazzini n. 88, 92013 Menfi (AG) Partita IVA 01599840848) dell'importo di euro 12.705,77, più euro 1.270,58 per I.V.A. al 10% per complessivi euro 13.976,35, assunta al prot. n. 19273 del 10/08/2010;
      - fattura n. 351 del 30/06/2010 relativa al primo ed unico stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 05/05/2010, emessa dalla ditta C.A.D.A. di Filippo Giglio s.n.c. (capo gruppo dell'A.T.I. C.A.D.A. s.n.c. - GEO GAV s.r.l. con sede in Via G. Mazzini n. 88, 92013 Menfi (AG) Partita IVA 01599840848) dell'importo di euro 33.858,62, più euro 6.771,72 per I.V.A. al 20% per complessivi euro 40.630,34, assunta al prot. n. 19272 del 10/08/2010;
- per complessivi euro 54.606,69.



- La suddetta somma veniva pagata in data 08/02/2011 con mandato n. 846/2011 dell'importo di €. 40.630,34 e con mandato n. 847/2011 dell'importo di €. 13.976,35;
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni R.G. n. 207 del 07/02/2011 si procedeva alla liquidazione i seguenti documenti giustificativi di spesa:
  - fattura n. 24 del 21/12/2009 emessa dall'ing. Fabrizio Mirabile, per l'espletamento delle attività di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell'importo di euro 3.455,62, più euro 69,11 per contributo INARCASSA, più euro 704,95 per IVA, per complessivi euro 4.229,68;
  - fattura n. 09 del 21/12/2009 emessa dall'ing. Antonio Piccione, per l'espletamento delle attività di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell'importo di euro 3.455,63, più euro 69,11 per contributo INARCASSA, più euro 704,95 per IVA, più euro 198,22 per tassa vidimazione parcella, più euro 31,05 per bolli, per complessivi euro 4.458,96;
  - fattura n. 06 del 21/07/2010 emessa dall'ing. Antonio Piccione, per l'espletamento delle attività di direzione dei lavori, misura e contabilità ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, dell'importo di euro 10.571,20, più euro 211,42 per contributo INARCASSA, più euro 2.156,52 per IVA, , più euro 331,45 per tassa vidimazione parcella, più euro 31,05 per bolli, per complessivi euro 13.301,20;

per complessivi euro 21.898,84;

- la suddetta somma veniva pagata in data 14/02/2011 con mandato n. 937/2011 dell'importo di €. 4.229,68, e con mandato n. 1070/2011 dell'importo di €. 17.760,16.
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni R.G. n. 1254 del 19/07/2011 si procedeva:

1) **Liquidare** la somma complessiva di euro 447,89 al Cap. 276 del bilancio 2011, cod. mecc. 1.01.06.01, a favore dei seguenti tecnici ed impiegati comunali per le corrispondenti somme, quale incentivo ex art. 18 L. 109/94:

- Ing. Armando Piscitello: euro 223,94 per saldo spettanze R.U.P. comprensivo degli oneri riflessi, ex art. 3, comma 11 del regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 308 del 02/12/2003;
- Geom. Giuseppe Muglia: euro 223,95 per saldo spettanze R.U.P., comprensivo degli oneri riflessi, ex art. 3, comma 11 del regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 308 del 02/12/2003;

2) **Pagare** la somma complessiva di euro 30,75 (8,5% di euro 361,79), quale quota IRAP al Cap. 22 del bilancio 2011, giusto impegno assunto con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e manutenzioni R.G. n. 353 del 02/03/2011;

per complessivi €. 478,64

- la suddetta somma veniva pagata in data 14/10/2011 con mandato n. 6263/2011 dell'importo di €. 344,09 (compenso tecnici), con mandato n. 6215/2011 dell'importo di €. 29,24 (IRAP), con mandato n. 6262/2011 dell'importo di €. 81,89 (CPDEL), e con mandato n. 320/2012 del 08/02/2012 dell'importo di €. 24.784,45 (saldo premio INAIL anno 2011) all'interno del quale trovasi la somma di €. 23,42 relativo al premio INAIL dell'incentivo in parola.

**Accertato** che a seguito delle economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara, dalle spese effettivamente sostenute derivanti dalla contabilità approvata, si ottiene il seguente:

### QUADRO ECONOMICO FINALE

<b>(A) lavori e servizi per redazione piano di caratterizzazione</b>	<b>Euro 46.564,39</b>
di cui: - per Lavori €. 12.705,77	
- per Servizi €. 33.858,62	



**(B) somme a disposizione dell'Amministrazione**

Per competenze tecniche	Euro	18.423,42
Accantonamento art. 18 (RUP)	Euro	478,64
Imprevisti 5%	Euro	0,00
Tassa vidimazione parcella	Euro	0,00
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	3.566,42
I.V.A. al 10% sui lavori	Euro	1.270,58
I.V.A. al 20% sui servizi	Euro	<u>6.771,72</u>

**Totale somme a disposizione**

**Euro 30.510,78**

**(C) economie**

ribasso gara + IVA	Euro	58.240,57
lavori e servizi + IVA	Euro	57,33
Accantonamento art. 18 (RUP)	Euro	0,01
imprevisti	Euro	4.786,51
Tassa vidimazione parcella	Euro	373,46
competenze tecniche	Euro	249,74
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	<u>168,18</u>

**Totale economie**

**Euro 63.875,80**

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO**

**Euro 140.950,97**

**Visti:**

- il D.Lgs n. 163/06 e successive modificazioni;
- il Regolamento Generale di attuazione del predetto D.Lgs (D.P.R. n. 207/10);
- la legge regionale 7/2002 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 89, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito agli adempimenti posti in capo ai Beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere, beni e servizi pubblici nell'ambito del PO FESR 2007/2013.

**PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE**

- 1) **Approvare il quadro economico finale** del progetto per la realizzazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Baronina Provenzano per complessivi €. 140.950,97, di cui 46.564,39 per lavori e servizi, €. 30.510,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed €. 63.875,80 per economie, come di seguito riportato:

**(A) lavori e servizi per redazione piano di caratterizzazione** **Euro 46.564,39**  
di cui: - per Lavori €. 12.705,77  
- per Servizi €. 33.858,62

**(B) somme a disposizione dell'Amministrazione**

Per competenze tecniche	Euro	18.423,42
Accantonamento art. 18 (RUP)	Euro	478,64
Imprevisti 5%	Euro	0,00
Tassa vidimazione parcella	Euro	0,00
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	3.566,42
I.V.A. al 10% sui lavori	Euro	1.270,58
I.V.A. al 20% sui servizi	Euro	<u>6.771,72</u>

**Totale somme a disposizione**

**Euro 30.510,78**

**(C) economie**

ribasso gara + IVA	Euro	58.240,57
lavori e servizi + IVA	Euro	57,33
Accantonamento art. 18 (RUP)	Euro	0,01

imprevisti	Euro	4.786,51
Tassa vidimazione parcella	Euro	373,46
competenze tecniche	Euro	249,74
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	<u>168,18</u>

**Totale economie**

**Euro 63.875,80**

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO**

**Euro 140.950,97**



- 2) **Approvare** l'allegata relazione conclusiva sulle attività di progetto, attestando la congruità e la coerenza delle forniture e dei servizi con quanto finanziato a valere sul PO FESR;
  - 3) **Dichiarare** che il progetto è funzionante;
  - 4) **Assumere** la responsabilità di quanto previsto:
    - dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale, nei cinque anni successivi al completamento dell'operazione, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito o in uso, come forniture e servizi, non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
    - dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (adesivi, targhe, etc) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
    - dall'art. 55 Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione ad eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;
  - 4) **Dare atto** che il RUP, compatibilmente con quanto già inserito prima della sua nomina di REO del 17/05/2016, ha provveduto all'inserimento, sul sistema Caronte, di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
  - 5) **Attestare** che non ci sono risorse residue derivanti dalle anticipazioni già erogate;
  - 6) **Dare mandato** al Responsabile del Settore Economico Finanziario di apportare le seguenti modifiche alle previsioni di spesa del capitolo 3842 cod. mecc. 2090501 del bilancio 2009:
    - Ridurre il sub. imp. n. 2086 da €. 54.664,02 a €. 54.606,69, ed eliminare la somma residua di €. 57,33;
    - Ridurre il sub. imp. n. 2087 da €. 58.240,57 a €. 0,00, ed eliminare la somma residua di €. 58.240,57;
    - Ridurre il sub. imp. n. 1439 da €. 22.407,76 a €. 21.989,84, ed eliminare la somma residua di €. 417,92;
    - Ridurre il sub. imp. n. 1440 da €. 478,65 a €. 478,64, ed eliminare la somma residua di €. 0,01;
    - Ridurre il sub. imp. n. 1441 da €. 4.786,51 a €. 0,00, ed eliminare la somma residua di €. 4.786,51;
    - Ridurre il sub. imp. n. 1442 da €. 373,46 a €. 0,00, ed eliminare la somma residua di €. 373,46;
- eliminando in tal modo la somma residua complessiva di €. 63.875,80.

Partinico, li 27/07/2016

Il Responsabile del Procedimento  
 Sig. Armando Piscitello

**PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA COMUNALE DI  
CONTRADA BARONIA PROVENZANO**

**RELAZIONE CONCLUSIVA ATTIVITÀ PROGETTO**

**E**

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

La presente relazione viene redatta in ossequio agli adempimenti posti in capo ai Beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere, beni e servizi pubblici nell'ambito del PO FESR 2007/2013.

**Premesso:**

- che con determinazione n. 711 del 30/03/2004 il Capo Area Tecnica, nominava il Geom. Giuseppe Muglia quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori necessari per la redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Baronia Provenzano;
- che con deliberazione della G.M. n. 33 del 22/11/2007 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto dell'importo complessivo di euro 129.640,30 di cui Euro 95.730,35 per lavorazioni e forniture ed Euro 33.729,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'ing. A. Piccione e dall'Ing. Fabrizio Mirabile ognuno per la rispettiva competenza;
- che con deliberazione della G.M. n. 53 del 10/10/2008, veniva approvato il nuovo **QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO** in parola per complessivi euro 140.950,97, di cui euro 95.730,70 per lavori ed euro 45.220,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

(A) lavori a base di gara		<b>Euro 95.730,35</b>
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	7.337,70
Importo lavori soggetti a ribasso	Euro	88.392,65
 (B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per competenze tecniche	Euro	18.673,13
Accantonamento art. 18 (RUP) 2%	Euro	478,65
Imprevisti 5%	Euro	4.786,52
Tassa vidimazione parcella (2%)	Euro	373,46
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	3.734,63
I.V.A. al 10% sui lavori	Euro	1.971,84
I.V.A. al 20% sui servizi	Euro	<u>15.202,40</u>
Totale somme a disposizione		<b>Euro 45.220,62</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>Euro 140.950,97</b>

- che l'opera in oggetto è stata finanziata dall'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, giusto decreto di finanziamento n. 82/SRB del 31/03/2009, per complessivi euro 140.950,97;
- che con determinazione n. 772 del 05/05/2009 il Responsabile del Settore LL.PP., revocava la determinazione n. 711 del 30/03/2004 (incarico R.U.P. al geom. Giuseppe Muglia) e nominava l'ing. Armando Piscitello quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento dei lavori necessari per la redazione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Baronia Provenzano;
- che con determinazione del Capo Settore LL.PP. R.G. n. 1860 del 16/10/2009 venivano aggiudicati definitivamente i lavori ed i servizi per la redazione del piano di caratterizzazione



della discarica di C.da Baronia Provenzano all'A.T.I. C.A.D.A. s.n.c. - GEO GAV s.r.l., con sede in Via G. Mazzini n. 88, Menfi (Ag) che ha prodotto il ribasso d'asta del 55,5555% sull'importo posto a base di gara di Euro 95.730,35, per l'importo contrattuale di Euro 46.835,59 oltre IVA e perfezionato l'impegno di spesa in favore della stessa A.T.I. per la somma complessiva di Euro 54.908,46 di cui euro 33.783,15 per servizi, euro 13.062,44 per lavori ed oneri per la sicurezza, euro 6.756,63 per IVA al 20% sui servizi, ed Euro 1.306,24 per IVA al 10% su lavori ed oneri per la sicurezza, al T.2, F. 09, S. 05, I. 20, Cap. 3842 del bilancio 2009;

- che con determinazione del Capo Settore LL.PP. reg. sett. 09 n. 202 del 01/12/2009 veniva rettificato l'impegno di spesa assunto al T. 2, F. 09, S. 05, I. 01, cap. 3842 del bilancio 2009 (sub imp. n° 2086 e n° 2087), con determinazione del Capo Settore LL.PP. R.G. n. 1860 del 16/10/2009 in favore dell'A.T.I. C.A.D.A. s.n.c. - GEO GAV s.r.l. con sede in Via G. Mazzini n. 88, 92013 Menfi (AG) Partita IVA 01599840848, riducendo l'impegno in favore della stessa alla somma complessiva di Euro 54.664,02 (anziché euro 54.908,46) di cui euro 33.783,15 per servizi, euro 12.840,22 per lavori ed oneri per la sicurezza, euro 6.756,63 per IVA al 20% sui servizi, ed Euro 1.284,02 per IVA al 10% su lavori ed oneri per la sicurezza;
- che con il DDG del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti n. 560 del 30/07/2010, venivano impegnate le somme relative al progetto in parola a valere sul capitolo n 612410 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.

A seguito della predetta procedura di affidamento dei lavori il **QUADRO ECONOMICO POST GARA** era il seguente:

<b>(A) lavori e servizi per redazione piano di caratterizzazione</b>	<b>Euro 46.623,37</b>
di cui: - per Lavori €. 12.840,22;	
- per Servizi €. 33.783,15	
<b>(B) somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Per competenze tecniche	Euro 18.673,16
Accantonamento art. 18 (RUP) 2%	Euro 478,65
Imprevisti 5%	Euro 4.786,51
Tassa vidimazione parcella (2%)	Euro 373,46
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro 3.734,60
I.V.A. al 10% sui lavori	Euro 1.284,02
I.V.A. al 20% sui servizi	Euro <u>6.756,63</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro 36.087,03</b>
<b>(C) economie (ribasso gara + IVA)</b>	<b>Euro <u>58.240,57</u></b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>Euro 140.950,97</b>

Le attività inerenti i lavori e servizi in oggetto sono state consegnate in data 22/02/2010 e ultimate in data 05/05/2010.

La ditta appaltatrice in data 05/05/2010 ha prodotto la caratterizzazione della discarica di C.da Baronia Provenzano composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico analitica, completa dei seguenti allegati:
  - all. 1 tabella con le coordinate dei punti di sondaggio;
  - all. 2 carta georeferenziata dei punti di prelievo;
  - all. 3 verbali di prelievo campione;
  - all. 4 verbali ARPA;





- all. 5 elenco dei "rapporti di prova";
- all. 6 tabelle riassuntive risultati analitici;
- all. 7 sezioni geologiche;
- all. 8 report fotografico;
- all. 9a mappatura dell'inquinamento del suolo I° quota di prelievo;
- all. 9b mappatura dell'inquinamento del suolo II° quota di prelievo;
- all. 9c mappatura dell'inquinamento del suolo III° quota di prelievo;
- all. 9d mappatura dell'inquinamento del suolo scavi con benna;
- all. 10 indagini geoelettriche "S.E.V."

In data 25/05/2010 il D.LL. ha emesso il certificato regolare esecuzione dei lavori di che trattasi attestando che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, non hanno dato luogo a vertenze e sono stati ultimati con buon esito.

Con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni R.G. n. 182 del 02/02/2011 si procedeva:

- 1) **Approvare** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori necessari per l'esecuzione del piano di caratterizzazione della discarica comunale di C.da Baronina Provenzano ed i relativi atti di contabilità;
- 2) **Liquidare** i seguenti documenti giustificativi di spesa:
  - fattura n. 350 del 30/06/2010 relativa al primo ed unico stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 05/05/2010, emessa dalla ditta C.A.D.A. di Filippo Giglio s.n.c. (capo gruppo dell'A.T.I. C.A.D.A. s.n.c. - GEO GAV s.r.l. con sede in Via G. Mazzini n. 88, 92013 Menfi (AG) Partita IVA 01599840848) dell'importo di euro 12.705,77, più euro 1.270,58 per I.V.A. al 10% per complessivi euro 13.976,35, assunta al prot. n. 19273 del 10/08/2010;
  - fattura n. 351 del 30/06/2010 relativa al primo ed unico stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 05/05/2010, emessa dalla ditta C.A.D.A. di Filippo Giglio s.n.c. (capo gruppo dell'A.T.I. C.A.D.A. s.n.c. - GEO GAV s.r.l. con sede in Via G. Mazzini n. 88, 92013 Menfi (AG) Partita IVA 01599840848) dell'importo di euro 33.858,62, più euro 6.771,72 per I.V.A. al 20% per complessivi euro 40.630,34, assunta al prot. n. 19272 del 10/08/2010;

**per complessivi euro 54.606,69;**

La suddetta somma veniva pagata in data 08/02/2011 con mandato n. 846/2011 dell'importo di €. 40.630,34 e con mandato n. 847/2011 dell'importo di €. 13.976,35.

Con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni R.G. n. 207 del 07/02/2011 si procedeva alla liquidazione i seguenti documenti giustificativi di spesa:

- fattura n. 24 del 21/12/2009 emessa dall'ing. Fabrizio Mirabile, per l'espletamento delle attività di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell'importo di euro 3.455,62, più euro 69,11 per contributo INARCASSA, più euro 704,95 per IVA, per complessivi euro 4.229,68;
- fattura n. 09 del 21/12/2009 emessa dall'ing. Antonio Piccione, per l'espletamento delle attività di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell'importo di euro 3.455,63, più euro 69,11 per contributo INARCASSA, più euro 704,95 per IVA, più euro 198,22 per tassa vidimazione parcella, più euro 31,05 per bolli, per complessivi euro 4.458,96;

- fattura n. 06 del 21/07/2010 emessa dall'ing. Antonio Piccione, per l'espletamento delle attività di direzione dei lavori, misura e contabilità ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, dell'importo di euro 10.571,20, più euro 211,42 per contributo INARCASSA, più euro 2.156,52 per IVA, , più euro 331,45 per tassa vidimazione parcella, più euro 31,05 per bolli, per complessivi euro 13.301,20;



**per complessivi euro 21.989,84;**

La suddetta somma veniva pagata in data 14/02/2011 con mandato n. 937/2011 dell'importo di €. 4.229,68, e con mandato n. 1070/2011 dell'importo di €. 17.760,16.

Con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni R.G. n. 1254 del 19/07/2011 si procedeva:

- 1) **Liquidare** la somma complessiva di euro 447,89 al Cap. 276 del bilancio 2011, cod. mecc. 1.01.06.01, a favore dei seguenti tecnici ed impiegati comunali per le corrispondenti somme, quale incentivo ex art. 18 L. 109/94:
  - Ing. Armando Piscitello: euro 223,94 per saldo spettanze R.U.P. comprensivo degli oneri riflessi, ex art. 3, comma 11 del regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 308 del 02/12/2003;
  - Geom. Giuseppe Muglia: euro 223,95 per saldo spettanze R.U.P., comprensivo degli oneri riflessi, ex art. 3, comma 11 del regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 308 del 02/12/2003;
- 2) **Pagare** la somma complessiva di euro 30,75 (8,5% di euro 361,79), quale quota IRAP al Cap. 22 del bilancio 2011, giusto impegno assunto con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e manutenzioni R.G. n. 353 del 02/03/2011;

**per complessivi €. 478,64**

La suddetta somma veniva pagata in data 14/10/2011 con mandato n. 6263/2011 dell'importo di €. 344,09 (compenso tecnici), con mandato n. 6215/2011 dell'importo di €. 29,24 (IRAP), con mandato n. 6262/2011 dell'importo di €. 81,89 (CPDEL), e con mandato n. 320/2012 del 08/02/2012 dell'importo di €. 24.784,45 (saldo premio INAIL anno 2011) all'interno del quale trovansi la somma di €. 23,42 relativo al premio INAIL dell'incentivo in parola.

A seguito delle economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara, dalle spese effettivamente sostenute derivanti dalla contabilità approvata, si ottiene il seguente:

### QUADRO ECONOMICO FINALE

**(A) lavori e servizi per redazione piano di caratterizzazione** **Euro 46.564,39**  
 di cui: - per Lavori €. 12.705,77  
 - per Servizi €. 33.858,62

**(B) somme a disposizione dell'Amministrazione**

Per competenze tecniche	Euro	18.423,42
Accantonamento art. 18 (RUP)	Euro	478,64
Imprevisti 5%	Euro	0,00
Tassa vidimazione parcella	Euro	0,00
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	3.566,42
I.V.A. al 10% sui lavori	Euro	1.270,58
I.V.A. al 20% sui servizi	Euro	<u>6.771,72</u>

**Totale somme a disposizione**

**Euro 30.510,78**



**(C) economie**

ribasso gara + IVA	Euro	58.240,57
lavori e servizi + IVA	Euro	57,33
Accantonamento art. 18 (RUP)	Euro	0,01
imprevisti	Euro	4.786,51
Tassa vidimazione parcella	Euro	373,46
competenze tecniche	Euro	249,74
I.V.A. al 20% su spese tecniche	Euro	<u>168,18</u>

**Totale economie**

**Euro 63.875,80**

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO**



**Euro 140.950,97**

Il sottoscritto RUP dichiara che gli impegni giuridicamente vincolanti, già introdotti sul sistema informativo "Caronte" in data antecedente alla propria nomina di REO (17/05/2016), devono essere opportunamente modificati, ma per far ciò necessita la preventiva attività di sblocco da parte del Responsabile Interno delle Operazioni, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, sono stati correttamente caricati, mentre per le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale necessita l'intervento del R.I.O.;

Si impegna, compatibilmente con le future disposizioni di servizio dell'Amministrazione Comunale alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

Partinico, li 26/07/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento  
 Ing. Armando Piscitello



Vista la superiore proposta del Responsabile del Procedimento, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Partinico, li

Il Responsabile Del Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali  
*Ing. Giuseppe Gallo*



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000

Partinico, li

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
*Dott. Antonino Sciacchitano*

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, corredata dai relativi pareri favorevoli previsti dalla normativa vigente, a voti unanimi favorevoli espressi palesemente

### DELIBERA

Di fare propria la superiore proposta.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

con separata votazione unanime favorevole, resa per appello nominale, dichiara la presente immediatamente esecutiva.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO  
*Salvatore Lo Biundo*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*D.ssa Antonella Spataro*



**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE  
*D.ssa Antonella Spataro*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

➤ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art.12, Comma 2, L.R. n°44/91);

Dal Municipio 08.08.2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
*D.ssa Antonella Spataro*

