

SETTORE N. 06 Repertorio n° <u>6</u> Data <u>10 OTT. 2017</u>		PROPOSTA N. <u>82</u> DATA <u>11 OTT. 2017</u>
---	---	---

# COMUNE DI PARTINICO

LIBERO CONSORZIO DI PALERMO

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° <u>71</u> del Registro Data <u>18-10-2017</u>	<b>OGGETTO</b>	Lavori di "riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi Via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro anti violenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso". CUP: D81H13000340006. Approvazione ai sensi della direttiva n. 1738 del 21/01/2016 degli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013 - Asse VI Obiettivo Operativo 6.3.2 - Codice Progetto: SI 1 11545.
<u>Parte riservata alla Ragioneria</u>	NOTE	
Bilancio _____ - ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila diciasette il giorno dieciotto del mese di OTTOBRE alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune, il Commissario Straordinario del Comune di Partinico, Ing. Maurizio Agnese, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 554/gab del 31 maggio 2017, con l'assistenza del Segretario Generale D.ssa Antonella Spataro, ha adottato la seguente deliberazione:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30.04.1991, n. 10 propone l'adozione della seguente proposta di Deliberazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente per oggetto: "Lavori di *riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi Via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro antiviolenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso*". CUP: D81H13000340006. Approvazione ai sensi della direttiva n. 1738 del 21/01/2016 degli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013 - Asse VI Obiettivo Operativo 6.3.2 - Codice Progetto: SI\_1\_11545"

**PREMESSO:**

- che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. Manutenzioni e Servizi Cimiteriali reg. n. 183 del 29/07/2013, l'ing. Armando Piscitello, è stato nominato Progettista, R.U.P. e Responsabile dei lavori relativi all'intervento per la *riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati per la realizzazione di un centro antiviolenza e una casa di accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso*;
- che con deliberazione della G.M. n. 80 del 28/04/2014, veniva approvato il progetto esecutivo delle opere necessarie per la *riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro antiviolenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso*, dell'importo complessivo di €. 350.000,00 di cui di cui €. 250.567,29 per lavori, ed euro 99.432,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'ing. Armando Piscitello e dall'ing. Nunzio Lo grande (tecnici interni all'Amministrazione) e dall'ing. Vincenzo Pezzano (professionista esterno), ognuno per la parte di propria competenza in forza dell'incarico conferitogli dall'Amministrazione del comune di Partinico, con il seguente quadro economico di spesa:

**A) lavorazioni e forniture** **€. 250.567,29**  
*di cui non soggetti a ribasso:*  
 a1) per oneri sicurezza inclusi nei lavori: €. 4.911,05;  
 a2) per oneri della sicurezza diretti: €. 5.827,91;  
 a3) per costo della manodopera: €. 81.870,04  
**totale lavorazioni e forniture non soggette a ribasso €. 92.609,00**

**B) somme a disposizione dell'Amministrazione**

b1) I.V.A. (10% di A)	€. 25.056,73
b2) spese tecniche (max 7% di A)	€. 10.004,30
b3) spese per acquisto beni ed attrezzature funzionali al progetto IVA inclusa al 22%	€. 61.097,60
b4) pubblicità bando di gara (max 2% di C)	€. 225,00
b5) oneri accesso in discarica	€. 2.500,00
B6) imprevisti	€. 549,08
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€. 99.432,71</b>

**Importo complessivo del progetto** **€. 350.000,00**

- che la realizzazione delle opere previste nel suddetto progetto è finanziata per l'intero importo con fondi europei derivanti dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 che istituisce nell'asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" l'obiettivo specifico 6.3 "Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e marginali attraverso la riqualificazione delle strutture scolastiche, per la conciliazione vita-lavoro e l'erogazione di servizi socio culturali" e l'obiettivo operativo 6.3.2 "Migliorare la qualità della vita e favorire la riduzione della marginalità sociale attraverso la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali", giusto Decreto di Finanziamento dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro D.D./S1 n. 1249 del 24/06/2014, codice identificativo progetto SI\_1\_11545, impegno complessivo di €. 350.000,00 a valere sul Capitolo 582022 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2014, denominato "interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.2.2 del PO FESR 2007-2013", relativo alla linea d'intervento 6.3.2;



- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 679 del 01/06/2015, si provvedeva a perfezionare l’impegno di spesa in favore all’ing. Vincenzo Pezzano, con sede in Via Agrigento, 3 – 90047 Partinico (PA), per l’importo di €. 2.602,09 per onorario, più €. 104,08 per C.I. al 4% ed €. 595,36 per I.V.A al 22%, per complessivi €. 3.301,53, al capitolo 4206 del bilancio comunale 2014 cod. 2100401, dal sub imp. relativo alla voce b2) spese tecniche dell’importo di €. 10.004,30 del quadro economico di spesa del progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.M. n. 80 del 28/04/2014.
- **collaudo statico strutture (vano ascensore)**
  - con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 459 del 08/04/2015, si provvedeva ad aggiudicare definitivamente ai sensi dei commi 5, 7 e 9 dell’art. 11 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. il servizio collaudo statico in corso d’opera e finale del corpo ascensore dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro antiviolenza e una casa di accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”, all’ing. Vittorio Nocera, con sede in Via Giovanni XXIII, 12 – Agrigento (AG), che ha offerto il massimo ribasso percentuale del 35,155% sull’importo posto a base di gara, per l’importo di €. 864,44 per onorario, più €. 34,58 per C.I. al 4% ed €. 197,78 per I.V.A al 22%, per complessivi €. 1.096,80.
- **incentivo art. 93 D.lgs n. 163/06**
  - acconto**
    - con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività produttive R.G. n. 390 del 18/03/2015 veniva impegnata la somma complessiva di euro 3.057,87 (al netto dell’I.R.A.P.) al Cap. 276 del bilancio 2015, cod. mecc. 1.01.06.01, per le corrispondenti somme a favore dei dipendenti comunali, ing. Armando Piscitello, ing. Nunzio Lo Grande, e geom Antonino Marabeti, quale incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, nonché la somma complessiva di euro 199,50 (8,5% di euro 2.347,06), quale quota I.R.A.P. al Cap. 22 del bilancio 2015;
    - a seguito dell’aumento dell’aliquota INAIL, relativa agli oneri riflessi da applicare all’incentivo da corrispondere ai tecnici comunali, precisamente dal 6,363% al 6,565%, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 1323 del 12/10/2015 si provvedeva ad adeguare gli impegni assunti con la determinazione R.G. n. 390 del 18/03/2015, rispettivamente da euro 3.057,87 a euro 3.058,16 (al netto I.R.A.P.) al Cap. 276 del bilancio 2015, cod. mecc. 1.01.06.01, e da euro 199,50 a euro 199,21 al Cap. 22 del bilancio 2015,
  - saldo**
    - con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività produttive R.G. n. 1325 del 12/10/2015 veniva impegnata la somma complessiva di euro 940,92 (al netto dell’I.R.A.P.) al Cap. 276 del bilancio 2015, cod. mecc. 1.01.06.01, per le corrispondenti somme a favore dei dipendenti comunali, ing. Armando Piscitello, ing. Nunzio Lo Grande, e geom. Muglia Giuseppe, quale incentivo di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, nonché la somma complessiva di euro 61,35, quale quota I.R.A.P. al Cap. 22 del bilancio 2015;
    - a seguito dell’aumento dell’aliquota INAIL da applicare al personale tecnico, dal 6,565% al 7,878%, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività produttive R.G. n. 1706 del 29/12/2015, veniva modificato l’impegno di spesa assunto con determinazione R.G. n. 1325 del 12/10/2015 rispettivamente da €. 940,92 a €.

941,49 al Cap. 276 del bilancio 2015, cod. mecc. 1.01.06.01, e da € 61,35 a € 60,77 al Cap. 22 del bilancio 2015;

### **B3) FORNITURE ARREDI FUNZIONALI AL PROGETTO**

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività produttive R.G. n. 1188 del 18/09/2015 veniva impegnata la somma complessiva di €. 34.867,05, di cui €. 27.077,15 per forniture, €. 1.502,40 per oneri di sicurezza, ed €. 6.287,50 per IVA al 22%, al capitolo 4206 del bilancio comunale 2014 cod. 2100401, al sub impegno, relativo alla voce: “b3) spese per acquisto beni ed attrezzature funzionali al progetto IVA inclusa al 22%”, delle somme a disposizione dell’Amministrazione, previste nel quadro economico di spesa del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, in favore dell’impresa Professional s.r.l., con sede in Via Veneto, 5 in Giarre (CT), P.I. 04975920879.

### **B4) CONTRIBUTI E SERVIZI PUBBLICITARI GARE**

- con determinazione del responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 247 del 23/02/2015, si provvedeva perfezionare l’impegno di spesa di €. 225,00, quale contributo obbligatorio a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC ex AVCP), al capitolo 4206 del bilancio comunale 2014 cod. 2100401, dal sub impegno, relativo alla voce B4) “pubblicità bando di gara”, delle somme a disposizione dell’Amministrazione, previste nel quadro economico di spesa del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l’espletamento della gara d’appalto lavori;

### **B5) ONERI DI ACCESSO IN DISCARICA**

- con determinazione del responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 1506 del 20/11/2015, si provvedeva ad impegnare in favore dell’impresa Iovino Salvatore, con sede in Via Giuseppe Verdi, 1 – Lercara Friddi (PA), P.I. 04396740823 (appaltatrice dei lavori), la somma di €. 2.040,00, più €. 448,80 per IVA al 22%, per complessivi di €. 2.488,80, quale rimborso delle somme anticipate per oneri di accesso in discarica, al capitolo 4206 del bilancio comunale 2014 cod. 2100401, dal sub impegno relativo alla voce b5) “oneri di accesso in discarica” del quadro economico di spesa del progetto esecutivo.

### **B6) IMPREVISTI (somme prelevate previa reimputazione alla voce B4 )del quadro economico di spesa )**

- con determinazione del responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 767 del 19/06/2015, si provvedeva perfezionare l’impegno di spesa di €. 30,00, quale contributo obbligatorio a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC ex AVCP), al capitolo 4206 del bilancio comunale 2014 cod. 2100401, dal sub impegno, relativo alla voce B4) “pubblicità bando di gara”, delle somme a disposizione dell’Amministrazione, previste nel quadro economico di spesa del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per la gara relativa alla fornitura di attrezzature ed arredi funzionali al progetto;
- con determinazione del responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 1362 del 19/10/2015, si provvedeva perfezionare l’impegno di spesa di €. 113,30, a favore della GURS, per la pubblicità dell’estratto del bando di gara per la fornitura di attrezzature ed arredi funzionali al progetto, al capitolo 4206 del bilancio comunale 2014 cod. 2100401, dal sub impegno, relativo alla voce B4) “pubblicità bando di gara”, delle

- che l'intervento in oggetto ha fruito dell'erogazione da parte della Regione Siciliana delle somme non rendicontate entro il 31/12/2015, a valere sui fondi PAC Completamento;
- che l'accredito presso la Cassa Regionale del saldo dei fondi PAC Completamento è avvenuta in data 31/07/2017 a seguito dell'esito positivo della visita di controllo di primo livello del 29/06/2017, giusto verbale redatto in pari data;

VISTA la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. dei lavori che viene allegata quale parte integrante alla presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- in data 28/12/2015 il D.LL. ha emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro antiviolenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso", dell'importo complessivo netto di euro 193.147,87.
- in data 21/01/2016 il R.U.P. ha emesso il certificato di regolare esecuzione della fornitura delle attrezzature e degli arredi funzionali al progetto di "riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro antiviolenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso", dell'importo contrattuale di euro 28.579,55 oltre IVA al 22%.
- in data 29/06/2016 il collaudatore statico ha emesso il certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio inerenti la realizzazione del vano ascensore all'interno dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12.
- il quadro economico finale della spesa è risultato essere il seguente:

<b>A) lavori (importo contrattuale)</b>		<b>€. 193.147,87</b>
<b>B) somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b1) I.V.A. (10% di A)		€. 19.314,79
b2) spese tecniche (max 7% di A)		
- progettazione impianti tecnologici e strutture	€. 3.301,53;	
- collaudo statico strutture	€. 1.096,80;	
- incentivo art. 93 D.lgs n. 163/06	<u>€. 4.259,64;</u>	
	<i>sommano</i>	€. 8.657,97
b3) spese per acquisto beni ed attrezzature funzionali al progetto IVA inclusa al 22%		€. 34.867,05
b4) pubblicità bando di gara (max 2% di C)		
- contributo ANAC gara lavori	€. 225,00;	
- contributo ANAC gara fornitura arredi	€. 30,00;	
- GURS bando gara acquisto beni ed attrezzature	<u>€. 113,30</u>	
	<i>sommano</i>	€. 368,30
b5) oneri accesso in discarica		€. 2.488,80
B6) imprevisti		<u>€. 0,00</u>
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€. 65.696,91</b>
<b>C) economie</b>		
c1) ribasso su lavori		€. 57.419,42
c2) I.V.A. su ribasso lavori		€. 5.741,94
c3) ribasso su spese tecniche compreso I.V.A. ed incentivo		€. 1.346,33
c4) ribasso su acquisto beni ed attrezzature compreso I.V.A.		€. 26.230,55
c5) economie oneri accesso in discarica		€. 11,20
c6) economie imprevisti		<u>€. 405,78</u>
<b>SOMMANO ECONOMIE</b>		<b>€. 91.155,22</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€. 350.000,00</b>



- con nota prot. n. 1738 del 21/01/2016, l'Assessorato Regionale alla Famiglia, con riguardo agli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007-2013 Asse VI, ha richiesto a tutti i beneficiari dei finanziamenti di adottare una Delibera di Giunta con la quale l'Amministrazione comunale approva una serie di adempimenti dettagliatamente elencati nella proposta di deliberazione di seguito riportata;
- con nota prot. n. 25741 del 18/07/2017, l'Assessorato Regionale alla Famiglia, comunicava l'emissione del mandato di pagamento per l'erogazione del saldo a valere sulle risorse del Pac Completamento in favore del Comune di Partinico per il progetto in oggetto, e con riguardo agli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007-2013 Asse VI, sollecitava il RUP a completare gli adempimenti sul sistema informativo regionale "Caronte" con gli ultimi pagamenti, ed alla trasmissione della residua documentazione giustificativa e della Delibera di Giunta con la quale l'Amministrazione comunale approva il quadro economico di spesa;
- che risulta quindi necessario procedere all'adozione della presente deliberazione al fine di consentire che l'Assessorato Regionale alla Famiglia possa emettere il provvedimento di chiusura definitiva dell'intervento in oggetto da inviare alla Corte dei conti per il controllo di legalità e di regolarità di competenza.

Per quanto sopra esposto, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla direttiva n. 1738 del 21/01/2016, ed alla nota prot. n. 25741 del 18/07/2017 trasmessa dell'Assessorato Regionale alla Famiglia merito agli adempimenti posti in capo ai Beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere, beni e servizi pubblici nell'ambito del PO FESR 2007/2013.

### PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

- 1) **Approvare il quadro economico finale** del progetto per la realizzazione "riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro antiviolenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso", per complessivi €. 350.000,00, di cui €. 193.147,87 per lavori, €. 65.696,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed €. 91.155,22 per economie, come di seguito riportato:

**A) lavori (importo contrattuale) €.** 193.147,87

**B) somme a disposizione dell'Amministrazione**

b1) I.V.A. (10% di A) €.

 19.314,79

b2) spese tecniche (max 7% di A)

- progettazione impianti tecnologici e strutture €.

 3.301,53;

- collaudo statico strutture €.

 1.096,80;

- incentivo art. 93 D.lgs n. 163/06 €.

 4.259,64;

sommario €.

 8.657,97

b3) spese per acquisto beni ed attrezzature

funzionali al progetto IVA inclusa al 22% €.

 34.867,05

b4) pubblicità bando di gara (max 2% di C)

- contributo ANAC gara lavori €.

 225,00;

- contributo ANAC gara fornitura arredi €.

 30,00;

- GURS bando gara acquisto beni ed attrezzature €.

 113,30

sommario €.

 368,30

b5) oneri accesso in discarica €.

 2.488,80

B6) imprevisti €.

 0,00

**SOMMARIO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €.** 65.696,91

**C) economie**

c1) ribasso su lavori €.

 57.419,42

c2) I.V.A. su ribasso lavori €.

 5.741,94

c3) ribasso su spese tecniche compreso I.V.A. ed incentivo €.

 1.346,33

c4) ribasso su acquisto beni ed attrezzature compreso I.V.A. €.

 26.230,55

c5) economie oneri accesso in discarica  
c6) economie imprevisti  
SOMMANO ECONOMIE

€. 11,20  
€. 405,78  
€. 91.155,22


**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO**

€. 350.000,00

- 2) **Approvare** la relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal R.U.P., che viene allegata quale parte integrante alla presente deliberazione, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul programma PO FESR 2007/2013 e sul programma di completamento;
- 3) **Dichiarare** che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi, è funzionante, come attestato nel verbale della visita di controllo di primo livello del 29/06/2017;
- 4) **Assumere** l'impegno del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni, per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito o in uso, come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti, non può subire modifiche sostanziali, che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad una impresa e/o ente pubblico;
- 5) **Dichiarare** che il RUP, ha provveduto all'inserimento, sul sistema Caronte, di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi;
- 6) **Attestare** che non ci sono risorse residue derivanti dalle anticipazioni già erogate;
- 7) **Impegnarsi**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del Reg. CE n. 1083/2006, alla corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- 8) **Attestare** il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità, previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 già peraltro sottoscritto dall'Amministrazione nella Convenzione in un col decreto di finanziamento;
- 9) **Dare atto** che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali R.G. n° 1314 del 02/08/2013, a seguito di procedura aperta di selezione, veniva individuato quale partner esterno per la coprogettazione e gestione di un centro antiviolenza e casa di accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamento da attivare presso l'immobile di Via Turati (oggi Via Mario Mancuso), la Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 15 - 90047 Partinico.

Partinico, li 05/10/2017


Il Responsabile del Procedimento

*Ing. Armando Piscinello*  


- Ai sensi dell'art.12 della L.R. N. 30/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.

Partinico, li

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali

*Ing. Giuseppe Gallo*  


**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Assunti i poteri della Giunta Municipale**

- **V I S T A** la superiore proposta di Deliberazione, corredata dai relativi pareri previsti dalla vigente normativa;
- **RITENUTO** opportuno provvedere in merito;

**DELIBERA**

**Approvare la superiore proposta di deliberazione.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Assunti i poteri della Giunta Municipale**

**DELIBERA**

*Dichiarare la presente Immediatamente Esecutiva.*





**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E  
COMPLETAMENTO DEL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA  
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, SITO IN CONTRADA TURRISI IN VIA FILIPPO  
TURATI, OGGI VIA MARIO MANCUSO CIV. 4-6-8-10-12, PER LA REALIZZAZIONE  
DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA E UNA CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE  
MALTRATTATE E/O VITTIME DI ABUSO.**

**CUP: D81H13000340006**

**CODICE PROGETTO: SI\_1\_11545**

**RELAZIONE CONCLUSIVA ATTIVITÀ PROGETTO  
E  
QUADRO ECONOMICO FINALE**

La presente relazione viene redatta in ossequio agli adempimenti posti in capo ai Beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere, beni e servizi pubblici nell'ambito del PO FESR 2007/2013.

**Premesso:**

- che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. Manutenzioni e Servizi Cimiteriali reg. n. 183 del 29/07/2013, l'ing. Armando Piscitello, è stato nominato Progettista, R.U.P. e Responsabile dei lavori relativi all'intervento per la *"riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati per la realizzazione di un centro antiviolenza e una casa di accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso"*;
- che con deliberazione della G.M. n. 80 del 28/04/2014, veniva approvato il progetto esecutivo delle opere necessarie per la *"riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro antiviolenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso"*, dell'importo complessivo di €. 350.000,00 di cui di cui €. 250.567,29 per lavori, ed euro 99.432,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'ing. Armando Piscitello e dall'ing. Nunzio Lo grande (tecnici interni all'Amministrazione) e dall'ing. Vincenzo Pezzano (professionista esterno), ognuno per la parte di propria competenza in forza dell'incarico conferitogli dall'Amministrazione del comune di Partinico, ed approvato il seguente:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI PROGETTO**

**A) lavorazioni e forniture €. 250.567,29**

*di cui non soggetti a ribasso:*

*a1) per oneri sicurezza inclusi nei lavori: €. 4.911,05;*

*a2) per oneri della sicurezza diretti: €. 5.827,91;*

*a3) per costo della manodopera: €. 81.870,04*

***totale lavorazioni e forniture non soggette a ribasso €. 92.609,00***

**B) somme a disposizione dell'Amministrazione**

b1) I.V.A. (10% di A)	€. 25.056,73
b2) spese tecniche (max 7% di A)	€. 10.004,30
b3) spese per acquisto beni ed attrezzature funzionali al progetto IVA inclusa al 22%	€. 61.097,60
b4) pubblicità bando di gara (max 2% di C)	€. 225,00
b5) oneri accesso in discarica	€. 2.500,00
B6) imprevisti	€. 549,08
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€. 99.432,71</b>

**Importo complessivo del progetto €. 350.000,00**

- che la realizzazione delle opere previste nel suddetto progetto è finanziata per l'intero importo con fondi europei derivanti dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 che istituisce nell'asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" l'obiettivo specifico 6.3 "Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e marginali attraverso la riqualificazione delle strutture scolastiche, per la conciliazione vita-lavoro e l'erogazione di servizi socio culturali" e l'obiettivo operativo 6.3.2 "Migliorare la qualità della vita e favorire la riduzione della marginalità sociale attraverso la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali", giusto Decreto di Finanziamento dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro D.D./S1 n. 1249 del 24/06/2014, codice identificativo progetto SI\_1\_11545, impegno complessivo di €. 350.000,00 a valere sul Capitolo 582022 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2014, denominato "interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.2.2 del PO FESR 2007-2013", relativo alla linea d'intervento 6.3.2;

**IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI****A) LAVORI - B1) I.V.A.**

- con determinazione del responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 247 del 23/02/2015, si provvedeva ad aggiudicare definitivamente i lavori di realizzazione delle opere di "riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro antiviolenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso", all'impresa Iovino Salvatore, con sede in Via Giuseppe Verdi, 1 – Lercara Friddi (PA), P.I. 04396740823, con il ribasso del 36,3510% sull'importo a base di gara, per l'importo contrattuale di Euro 193.147,87, oltre Euro 19.314,79 per I.V.A. al 10%, ed a perfezionare il relativo impegno di spesa al capitolo 4206 del bilancio comunale 2014 cod. 2100401;

**B2) SPESE TECNICHE:****• progettazione impianti tecnologici e strutture**

- con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni R.G. n. 531 del 04/04/2014, si provvedeva ad aggiudicare definitivamente ai sensi dei commi 5, 7 e 9 dell'art. 11 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. il servizio progettazione esecutiva degli impianti tecnologici del piano terra e del corpo ascensore dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, per la realizzazione di un centro antiviolenza e una casa di accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso", all'ing. Vincenzo Pezzano, con sede in Via Agrigento, 3 – 90047 Partinico (PA), per l'importo di €. 2.602,09 per onorario, più €. 104,08 per C.I. al 4% ed €. 595,36 per I.V.A al 22%, per complessivi €. 3.301,53, rimandando a successiva determinazione il perfezionamento del relativo impegno di spesa, sull'apposito capitolo di spesa da prevedere nell'allora redigendo bilancio comunale 2014;

somme a disposizione dell'Amministrazione, previste nel quadro economico di spesa del progetto esecutivo dei lavori.

A seguito delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture si sviluppava il seguente:

### QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST GARE D'APPALTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE:

<b>A) lavori (importo contrattuale)</b>	<b>€. 193.147,87</b>
<b>B) somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
<i>b1) I.V.A. (10% di A)</i>	€. 19.314,79
<i>b2) spese tecniche (max 7% di A)</i>	
- <i>progettazione impianti tecnologici e strutture</i>	€. 3.301,53;
- <i>collaudo statico strutture</i>	€. 1.096,80;
- <i>incentivo art. 93 D.lgs n. 163/06</i>	<u>€. 5.011,35</u>
	<i>sommano</i> €. 9.409,68
<i>b3) spese per acquisto beni ed attrezzature funzionali al progetto IVA inclusa al 22%</i>	€. 34.867,05
<i>b4) pubblicità bando di gara (max 2% di C)</i>	
- <i>contributo ANAC gara lavori</i>	€. 225,00;
- <i>contributo ANAC gara fornitura arredi</i>	€. 30,00;
- <i>bando gara acquisto beni ed attrezzature</i>	<u>€. 113,30</u>
	<i>sommano</i> €. 368,30
<i>b5) oneri accesso in discarica</i>	€. 2.488,80
<i>B6) imprevisti</i>	<u>€. 405,78</u>
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€. 66.854,40</b>
<b>C) economie</b>	
<i>c1) ribasso su lavori</i>	€. 57.419,42
<i>c2) I.V.A. su ribasso lavori</i>	€. 5.741,94
<i>c3) ribasso su spese tecniche compreso I.V.A.</i>	€. 594,62
<i>c4) ribasso su acquisto beni ed attrezzature compreso I.V.A.</i>	€. 26.230,55
<i>c5) economie oneri accesso in discarica</i>	<u>€. 11,20</u>
<b>SOMMANO ECONOMIE</b>	<b>€. 89.997,73</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>	<b>€. 350.000,00</b>

### LIQUIDAZIONI E MANDATI DI PAGAMENTO

#### A) LAVORI - B1) I.V.A.

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 881 del 14/07/2015, si provvedeva liquidare la fattura n. 06 del 01/07/2015, trasmessa dall'Impresa Iovino Salvatore, con sede in Via Giuseppe Verdi, 1 – Lercara Friddi (PA), P.I. 04396740823, per l'importo di euro 73.406,46, oltre euro 7.340,65 per I.V.A. al 10%, per complessivi euro 80.747,11, relativa al **certificato di pagamento n. 1** emesso dal R.U.P. per le lavorazioni e forniture eseguite dalla predetta ditta, per la realizzazione dei lavori di *“riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro anti violenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”*; **MANDATO PAGAMENTO N° 2481 DEL 17/07/2015 €. 80.747,11**;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 991 del 07/08/2015, si provvedeva liquidare la fattura n. 07 del 24/07/2015, trasmessa

- dall'Impresa Iovino Salvatore, con sede in Via Giuseppe Verdi, 1 – Lercara Friddi (PA), P.I. 04396740823, per l'importo di euro 81.577,72, oltre euro 8.157,77 per I.V.A. al 10%, per complessivi euro 89.735,49, relativa al **certificato di pagamento n. 2** emesso dal R.U.P. per le lavorazioni e forniture eseguite dalla predetta ditta, per la realizzazione dei lavori di *“riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro anti violenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”*; MANDATO PAGAMENTO N° 3108 DEL 09/09/2015 €. **89.735,49**;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 1334 del 13/10/2015, si provvedeva liquidare la fattura n. 13 del 09/10/2015, trasmessa dall'Impresa Iovino Salvatore, con sede in Via Giuseppe Verdi, 1 – Lercara Friddi (PA), P.I. 04396740823, per l'importo di euro 37.197,95, oltre euro 3.719,80 per I.V.A. al 10%, per complessivi euro 40.917,75, relativa al **certificato di pagamento n. 3** emesso dal R.U.P. per le lavorazioni e forniture eseguite dalla predetta ditta, per la realizzazione dei lavori di *“riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro anti violenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”*; MANDATO PAGAMENTO N° 4026 DEL 09/11/2015 €. **18.252,48** - MANDATO PAGAMENTO N° 4025 DEL 09/11/2015 €. **22.665,27**;
  - con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali R.G. n. 430 del 24/03/2017, si provvedeva liquidare la fattura n. 5PA-17 del 14/03/2017, dell'impresa Iovino Salvatore con sede in Via Giuseppe Verdi, 1 – Lercara Friddi (PA), P.I. 04396740823, per l'importo di euro 700,18, oltre euro 70,02 per I.V.A. al 10%, per complessivi euro 770,20, quale **acconto sullo stato finale** (ritenute infortuni liquidate dal collaudatore). per le lavorazioni e forniture eseguite dalla predetta ditta, per la realizzazione dei lavori di *“riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro anti violenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”*; MANDATO PAGAMENTO N° 1567 DEL 19/04/2017 €. **770,20**;
  - con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali R.G. n. 1021 del 23/08/2017, si provvedeva liquidare la fattura n. 13PA-17 del 25/07/2017, dell'impresa Iovino Salvatore con sede in Via Giuseppe Verdi, 1 – Lercara Friddi (PA), P.I. 04396740823, per l'importo di euro 265,55, oltre euro 26,56 per I.V.A. al 10%, per complessivi euro 292,11, quale **saldo sullo stato finale** (ritenute infortuni liquidate dal collaudatore). per le lavorazioni e forniture eseguite dalla predetta ditta, per la realizzazione dei lavori di *“riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro anti violenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”*; MANDATO PAGAMENTO N° 3936 DEL 25/09/2017 €. **292,11**; TOTALE A) LAVORI +B1) I.V.A. PAGATO €. 212.462,66 (IMPEGNATO 212.462,66)

## **B2) SPESE TECNICHE:**

- **progettazione impianti tecnologici e strutture**  
con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 912 del 20/07/2015, si provvedeva a liquidare la somma complessiva di euro 3.301,53, relativa alla fattura n. FATTPA 2\_15 del 21/05/2015, di €. 2.602,09, più €. 104,08 per C.N.P.A.I.A. al 4%, più €. 595,36 per I.V.A. al 22%, trasmessa dall'ing. Vincenzo

Pezzano, a saldo delle spettanze convenute per l'attività espletata nell'ambito dell'incarico assunto per la progettazione esecutiva degli impianti tecnologici del piano terra e del corpo ascensore dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati (oggi via Mancuso), per la realizzazione di un centro antiviolenza e una casa di accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso"; MANDATO PAGAMENTO N° 3107 DEL 09/09/2015 €. **3.301,53**;

- **collaudo statico strutture (vano ascensore)**

con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali R.G. n. 304 del 07/03/2017, si provvedeva liquidare la somma complessiva di euro 1.096,80, relativa alla fattura n. 3E del 07/10/2016 di €. 831,19, più €. 33,25 per contributo INPS, più €. 34,58 per C.N.P.A.I.A. al 4%, più €. 197,78 per I.V.A. al 22%, trasmessa dall'ing. Vittorio Nocera, a saldo delle spettanze convenute per l'attività espletata nell'ambito dell'incarico assunto per il collaudo statico in corso d'opera e finale del corpo ascensore realizzato nell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati (oggi via Mancuso), per la realizzazione di un centro antiviolenza e una casa di accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso"; MANDATO PAGAMENTO N° 1568 DEL 19/04/2015 €. **1.096,80**

- **incentivo art. 93 D.lgs n. 163/06**

- **acconto**

con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività produttive R.G. n. 1323 del 12/10/2015 veniva liquidata la somma complessiva di euro 3.257,37 (compreso I.R.A.P. e oneri riflessi ex art. 3, comma 11 del regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 308 del 02/12/2003), a favore dei seguenti dipendenti comunali e per le corrispondenti somme, quale incentivo art. 92 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06:

- Ing. Armando Piscitello: per saldo progettazione, acconto 50% spettanze R.U.P. e quota collaborazione Ufficio Gare;
- Ing. Nunzio Lo Grande: per saldo redazione piano di sicurezza;
- Geom. Antonino Marabeti: per quota collaborazione Ufficio Progettazione;

MANDATO PAGAMENTO N° 1240 DEL 09/04/2015 €. **3.257,37**

- **saldo**

con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività produttive R.G. n. 1706 del 29/12/2015 veniva liquidata la somma complessiva di euro 1.002,27 (compreso I.R.A.P. e oneri riflessi ex art. 3, comma 11 del regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 308 del 02/12/2003), a favore dei seguenti dipendenti comunali e per le corrispondenti somme, quale incentivo art. 92 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06:

- Ing. Armando Piscitello: per saldo 50% spettanze R.U.P. e quota collaborazione fase di esecuzione;
- Ing. Nunzio Lo Grande: per saldo coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- Geom. Giuseppe Muglia: per quota collaborazione Ufficio Direzione Lavori;

MANDATO PAGAMENTO N° 2027 DEL 27/06/2016 €. **60,77**;

MANDATO PAGAMENTO N° 2033 DEL 27/06/2016 €. **170,17**;

MANDATO PAGAMENTO N° 2034 DEL 27/06/2016 €. **715,00**;

MANDATO PAGAMENTO N° 275 DEL 07/02/2017 €. **56,33**;

TOTALE B2) SPESE TECNICHE. PAGATO €. 8.657,97 (IMPEGNATO 8.657,97)  
economia su previsione progettuale €. 751,71

### **B3) FORNITURE ARREDI FUNZIONALI AL PROGETTO**

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività produttive R.G. n. 1528 del 26/11/2015 veniva liquidata la fattura n. 09/2015PA del 20/11/2015, dell'impresa Professional s.r.l., con sede in Via Veneto, 5 in Giarre (CT), P.I. 04975920879, dell'importo di €. 3.795,58 oltre €. 835,03 per I.V.A. al 22%, per complessivi €. 4.630,61, quale acconto relativo alla fornitura ed installazione degli arredi funzionali al progetto di *“riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati per la realizzazione di un centro anti violenza e una casa di accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”*; MANDATO PAGAMENTO N° 4874 DEL 15/12/2015 €. **4.630,61**
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Attività produttive R.G. n. 1759 del 31/12/2015 veniva liquidata la fattura n.20/2015PA del 28/12/2015, dell'impresa Professional s.r.l., con sede in Via Veneto, 5 in Giarre (CT), P.I. 04975920879, dell'importo di €. 24.783,97 oltre €. 5.452,47 per I.V.A. al 22%, per complessivi €. 30.236,44, quale saldo relativo alla fornitura ed installazione degli arredi funzionali al progetto di *“riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati per la realizzazione di un centro anti violenza e una casa di accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”*; MANDATO PAGAMENTO N° 280 DEL 12/02/2016 €. **30.236,44**;

TOTALE B3) SPESE PER ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE FUNZIONALI AL PROGETTO. PAGATO €. 34.867,05 (IMPEGNATO 34.867,05)

### **B4) CONTRIBUTI E SERVIZI PUBBLICITARI GARE**

- con determinazione del responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 1384 del 22/10/2015, si provvedeva a liquidare fattura n. 1634/2015 del 14/08/2015, della GURS, assunta al prot. n.6851/TAP del 08/10/2015, dell'importo di €. 91,80 oltre €. 20,20 per I.V.A. al 22%, per complessivi €. 112,00, (solo per la parte relativa all'IVA in quanto l'imponibile era già stato versato anticipatamente a mezzo bollettino postale con relativo pagamento costo aggiuntivo di €. 1,30) relativa alla Pubblicità dell'estratto del bando di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura delle attrezzature e degli arredi funzionali al progetto di *“riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro anti violenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”*  
MANDATO PAGAMENTO N° 2377 DEL 07/07/2015 €. **93,10**  
MANDATO PAGAMENTO N° 4564 DEL 23/11/2015 €. **20,20**
- con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali R.G. n. 320 del 08/03/2017 veniva liquidata all'ANAC la somma di euro 225,00, relativa al contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, per l'espletamento della gara d'appalto relativa all'affidamento dei lavori di *“riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un*

centro anti violenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”; MANDATO PAGAMENTO N° 1564 DEL 19/04/2017 €. 225,00

- con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali R.G. n. 330 del 10/03/2017 veniva liquidata all’ANAC la somma di euro 30,00, relativa al contributo dovuto ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, per l’espletamento della gara d’appalto relativa all’affidamento della fornitura di arredi ed attrezzature funzionali al progetto di *“riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro anti violenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”*; MANDATO PAGAMENTO N° 1565 DEL 19/04/2017 €. 30,00

TOTALE B4) CONTRIBUTI E SERVIZI PUBBLICITARI GARE. PAGATO €. 368,30 (IMPEGNATO 368,30)

#### **B5) ONERI DI ACCESSO IN DISCARICA**

- con determinazione del responsabile del Settore Tecnico – Attività Produttive R.G. n. 1531 del 27/11/2015, si provvedeva a liquidare la fattura n. 17 del 25/11/2015, trasmessa dall’Impresa Iovino Salvatore, con sede in Via Giuseppe Verdi, 1 – Lercara Friddi (PA), P.I. 04396740823, per l’importo di euro 2.040,00, oltre euro 448,80 per I.V.A. al 22%, per complessivi euro 2.488,80, relativa al rimborso delle somme anticipate quali oneri di conferimento a discarica dei materiali di risulta relativi alle lavorazioni e forniture eseguite dalla predetta ditta, per la realizzazione dei lavori di *“riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro anti violenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”*;  
MANDATO PAGAMENTO N° 4872 DEL 15/12/2015 €. 2.488,80

TOTALE B5) ONERI DI ACCESSO IN DISCARICA. PAGATO €. 2.488,80 (IMPEGNATO 2.488,80), economia su previsione progettuale €. 11,20

**B6) IMPREVISTI** da questa voce del quadro economico di spesa sono prelevate complessivamente €. 143,30 che sono state inserite nelle previsioni della voce *B4) pubblicità bando di gara*, che non aveva sufficiente copertura finanziaria per le spese necessarie per il contributo ANAC e la pubblicità del bando di gara per la fornitura degli arredi funzionali al progetto sulla GURS ), economia su previsione progettuale €. 405,78

#### **Dato atto che:**

- In data 28/12/2015 il D.LL. ha emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di *“riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro anti violenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”*, dell’importo complessivo netto di euro 193.147,87.
- In data 21/01/2016 il R.U.P. ha emesso il certificato di regolare esecuzione della fornitura delle attrezzature e degli arredi funzionali al progetto di *“riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via*

Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro anti violenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso”, dell’importo contrattuale di euro 28.579,55 oltre IVA al 22%.

- In data 29/06/2016 il collaudatore statico ha emesso il certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio inerenti la realizzazione del vano ascensore all’interno dell’immobile *confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12.*

**Ritenuto** che siano state regolarmente espletate tutte le attività connesse al progetto esecutivo dell’intervento di “*riqualificazione, manutenzione straordinaria e completamento del piano terra dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Contrada Turrisi in Via Filippo Turati, oggi via Mario Mancuso civ. 4-6-8-10-12, per la realizzazione di un centro anti violenza e una Casa di Accoglienza per donne maltrattate e/o vittime di abuso*”, approvato con deliberazione della G.M. n. 80 del 28/04/2014, per l’importo complessivo di €. 350.000,00, a seguito delle economie derivanti dai ribassi di gara delle gare d’appalto espletate, e delle spese effettivamente sostenute discende il seguente:

### QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE

<b>A) lavori (importo contrattuale)</b>	<b>€. 193.147,87</b>
<b>B) somme a disposizione dell’Amministrazione</b>	
b1) I.V.A. (10% di A)	€. 19.314,79
b2) spese tecniche (max 7% di A)	
- progettazione impianti tecnologici e strutture	€. 3.301,53;
- collaudo statico strutture	€. 1.096,80;
- incentivo art. 93 D.lgs n. 163/06	<u>€. 4.259,64;</u>
	<b>sommano €. 8.657,97</b>
b3) spese per acquisto beni ed attrezzature funzionali al progetto IVA inclusa al 22%	€. 34.867,05
b4) pubblicità bando di gara (max 2% di C)	
- contributo ANAC gara lavori	€. 225,00;
- contributo ANAC gara fornitura arredi	€. 30,00;
- GURS bando gara acquisto beni ed attrezzature	<u>€. 113,30</u>
	<b>sommano €. 368,30</b>
b5) oneri accesso in discarica	€. 2.488,80
B6) imprevisti	<u>€. 0,00</u>
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€. 65.696,91</b>
<b>C) economie</b>	
c1) ribasso su lavori	€. 57.419,42
c2) I.V.A. su ribasso lavori	€. 5.741,94
c3) ribasso su spese tecniche compreso I.V.A. ed incentivo	€. 1.346,33
c4) ribasso su acquisto beni ed attrezzature compreso I.V.A.	€. 26.230,55
c5) economie oneri accesso in discarica	€. 11,20
c6) economie imprevisti	<u>€. 405,78</u>
<b>SOMMANO ECONOMIE</b>	<b>€. 91.155,22</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€. 350.000,00</b>

Partinico, li 02/10/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Armando Piscitello





IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO Ing. Maurizio Agnese



IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Antonella Spataro

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE  
D.ssa Antonella Spataro

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art.12, Comma 2, L.R. n°44/91);

Dal Municipio

18-10-17



IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Antonella Spataro

