COMUNE DI PARTINICO

PROV. DI PALERMO

Settore LL.PP. e Servizi Ambientali

Il Responsabile del Settore : Ing. Gallo Giuseppe

COPIA ALBO

SETTORE LL.PP. e Servizi Ambientali

Determinazione R.G. N° 175 del 17.05.2016

OGGETTO	Approvazione relazione finale e Certificato Regolare Esecuzione , e liquidazione rata saldo all'impresa esecutrice dei "Lavori di completamento canile comunale di contrada "piano del re "
Responsabile del Settore: Ing. Gallo Giuseppe	
Responsabile del Procedimento: Benedetto Napolitano	
Ufficio Proponente:	

TRASMESSA ALL'ALBO IL 24 MAR. 2017

Settore n° 6
ATTO n° 91/LL.PP.

Del 17-6-2016

IL Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 30.04.1991 n.10 ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione, di cui attesta la regolarita' del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente per

Oggetto: Approvazione relazione finale e Certificato Regolare Esecuzione , e liquidazione rata saldo all'impresa esecutrice dei "Lavori di completamento canile comunale di contrada "piano del re "

DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n° 20 del 14/02/2014, l'Amministrazione comunale approvava il progetto esecutivo dei lavori di completamento del canile comunale di contrada "piano del re", dell'importo complessivo di €. 86.820,59 di cui :

LAVORI		**€.63.920,50**
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€.1.439,49
Costo manodopera non soggetta a ribasso		€.13.763,66
Importo dei lavori a b. a. soggetti a ribasso		€.48.717,35
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Iva lavori 10% (iva agevolata per opere a scopi sociali)	€.6.392,05	
Lavori in economia,previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€.6.000,00	
Incentivi art.92 c.5	€.1.278,31	
Fornitura attrezzatura per canile	€.7.401,42	
IVA forniture 22%	€.1.628,31	
Oneri per pareri e versamento AVCP	€.200,00	
accantonamenti	€ 13.179,41	
Sommano		**€.36.079,50**
totale		**€.100.000,00**

DATO ATTO che con Determina del Settore LL.PP. Manutenzioni e Servizi cimiteriali R.G. n°2116 del 31/12/2013 sono state impegnate al capitolo 3822 " completamento canile comunale" c.m. 2.09.06.01 del bilancio 2013 la somma di €.100.000,00 per la copertura finanziaria del progetto di completamento del canile sanitario comunale.

DATO ATTO che con Determina del Settore Tecnico ed Attività Produttive R.G. n° 1365 del 16.09.2014 si aggiudicavano definitivamente i lavori di completamento del canile comunale alla ditta V&V Costruzioni srl per l'importo netto di € 47.316,99 , compreso oneri per la sicurezza e costi del personale non soggetti a ribasso, e si approvava il nuovo quadro economico così distinto :

LAVORI al netto ribasso		**€.32.113.84**
Oneri per la sicurezza		€.1.439,49

Costi del personale		€.13.763,66
Importo contrattuale		**€.47.316,99**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Iva lavori 10% (iva agevolata per opere a scopi sociali)	€.4.731,70	
Lavori in economia,previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€.6.000,00	
Incentivi art.93 c.7 ter	€.1.278,31	
Fornitura attrezzatura per canile	€.7.401,42	
IVA forniture 22%	€.1.628,31	
Oneri per pareri e versamento AVCP	€.200,00	
Ribasso d'asta	€. 16.603,51	
Economie IVA lavori a seguito ribasso	€. 1.660,25	
accantonamenti	€ 13.1789,41	
Sommano		**€.52.683,01**
totale		**€.100.000,00**

DATO ATTO che in data 03.03.2015 con rep.n.7148 , registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n.1T 2726 dell'11/3/2015 , è stato stipulato il contratto di appalto con l'impresa V&V Costruzioni srl per l'importo netto di € 47.316,99 escluso IVA al 10% .

DATO ATTO che in data 04.05.2015 è stato redatto il verbale di consegna lavori .

DATO ATTO che in data 22/04/2016 sono stati ultimati i lavori contrattuali con la ditta V&V Costruzioni srl , con sospensione dal 15/7/2015 al 06/03/2016 per cause di forza maggiore nascenti da atti di vandalismo subiti dalla struttura del canile sanitario in data 14/07/2015.

CONSIDERATO che in data 04/05/2016 la direzione dei lavori la redatto lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 22/04/2016 per l'importo netto di euro 46.627,83

VISTO la relazione finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal direttore dei lavori , geom. Napolitano Benedetto , in data 12/05/2016 con il quale si certifica la regolare esecuzione dei lavori in base al contratto n.7148 del 03/03/2015 ammontanti ad € 46.627,83, e si liquida il credito residuo di € 233,14 all'impresa esecutrice dei lavori V&V Costruzioni srl

RITENUTO necessario rendicontare l'opera in oggetto a conclusione dei lavori come riportato nel seguente quadro finale della spesa :

QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA			
Attività	Spesa iniziale	Spesa finale	Economie
Lavori	€ 63.920,50	46.627,83	17.292,67
Somme in amministrazione			
Iva lavori 10%	€.6.392,05	4.662,78	1.729,27

Lavori in economia,previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€.6.000,00	5.971,90	28,10
Incentivi art.92 c.5	€.1.278,31	1.278,31	0,00
Fornitura attrezzatura per canile	€.7.401,42	0,00	7.401,42
IVA forniture 22%	€.1.628,31	0,00	1.628,31
Oneri per pareri e versamento AVCP	€.200,00	30,00	170,00
accantonamenti	€ 13.179,41	0,00	13.179,41
totali	€ 100.000,00	58.570,82	41.429,18

PROPONE al Responsabile del Settore Tecnico e attività produttive la seguente Determinazione

1. **APPROVARE** la relazione finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di completamento del canile comunale sito in contrada "piano del re" redatto dalla direzione dei lavori in data 12/05/2016 con il quale si certifica che i lavori eseguiti dall'impresa V & V Costruzioni srl , di cui al contratto rep.n.7148 del 3/3/2015 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue :
   per lavori a misura ....euro 46.627,83
   a dedurre acconto certif. Pagamento n.1 ..euro 46.394,69
   resta a credito netto euro 233,14

2. LIQUIDARE il credito residuo netto all'impresa V & V Costruzione srl come da fattura elettronica n.4 del 30/5/2016 dell'importo di € 256,45 (€ 233,14 per rata saldo lavori + € 23,31 per IVA) mediante prelevamento al capitolo 3822 " completamento canile " del bilancio 2013 giusto sub impegno n.3025

3. **APPROVARE** il rendiconto finale della spesa a conclusione dei lavori come riportato nel quadro riepilogativo descritto in premessa ed ammontante ad € 58.570,82 con economie finali pari ad € 41.429,18

QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA			
Attività	Spesa iniziale	Spesa finale	Economie
Lavori	€ 63.920,50	46.627,83	17.292,67
Somme in amministrazione			
Iva lavori 10%	€.6.392,05	4.662,78	1.729,27
Lavori in economia,previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€.6.000,00	5.971,90	28,10
Incentivi art.92 c.5	€.1.278,31	1.278,31	0,00
Fornitura attrezzatura per canile	€.7.401,42	0,00	7.401,42
IVA forniture 22%	€.1.628,31	0,00	1.628,31
Oneri per pareri e versamento AVCP	€.200,00	30,00	170,00
accantonamenti	€ 13.179,41	0,00	13.179,41
totali	€ 100.000,00	58.570,82	41.429,18

4. **PORTARE** , la somma residua di € 41.429,18 in economia, a conclusione dell'investimento in oggetto, come da quadro economico finale approvato al punto precedente ; di cui in particolare che € 40.473,00 sono stati portati in economia a seguito riaccertamento ordinario 2016, mentre la differenza di € 956,18 sono portati in economia con il presente atto.

Partinico, lì 13-06-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Napolitano

IL Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive

Esaminata la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art.107 del D.to L.gs. n. 267 del 18/08/2000 " T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzioni, prenotazioni e impegni di spese nonché le procedure di liquidazione;
- La delibera di Giunta Municipale n°73 del 15/04/2014 che ha apportato modifiche al Regolamento degli Uffici e dei Servizi , modificando l'assetto burocratico dell'Ente;
- la Determina Sindacale del 31/05//2016 con la quale è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. e servizi ambientali Ing. Gallo Giuseppe ;

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta che qui si intende ripetuta e trascritta di oggetto : Approvazione relazione finale e Certificato Regolare Esecuzione , e liquidazione rata saldo all'impresa esecutrice dei "Lavori di completamento canile comunale di contrada "piano del re "

Partinico, lì

Il Resp.le Del Settore LL.PP. e servizi Ambientali
Ing. Gallo Giuseppe

Geom. Napoli

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02343530818**
Progressivo invio: **00009**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **1K9VK4**
Telefono del trasmittente: **092426368**
E-mail del trasmittente: **VEVCOSTRUZIONISRL@LIBERO.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02343530818**
Codice fiscale: **02343530818**
Denominazione: **V & V COSTRUZIONI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FRATELLI SANT'ANNA, 160**
CAP: **91011**
Comune: **ALCAMO**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **092426368**
Fax: **092426368**
E-mail: **VEVCOSTRUZIONISRL@LIBERO.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00601920820**
Denominazione: **Comune di Partinico**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA UMBERTO I N.1**
CAP: **90047**
Comune: **Partinico**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

COMUNE DI PARTINICO
UFFICIO T.A.P.
31 MAG 2016
Prot. N. 3429

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importo: **EUR**
Data documento: **2016-05-30** (30 Maggio 2016)

Numero documento: 4
Importo totale documento: **256.45**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2016-05-11** (11 Maggio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **665037227B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di completamento canile sanitario comunale sito in contrada "pian del re" (con presenza di danni di forza maggiore (art.166 DPR 207/2010) alla struttura esistente a seguito furti ed atti vandalici da parte di ignoti del 14/07/2015 come da verbale di accertamento). CIG 665037227B Contratto rep. n. 7148 stipulato a Partinico in data 03/03/2015 registrato all'Agenzia de Entrate di Palermo al n.2726 serie 1T in data 11/03/2015 RATA DI SALDO**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **233.140000**
Valore totale: **233.140000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **233.14**
Totale imposta: **23.31**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **SPLIT PAYMENT - IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. n.633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **233.14**
Codice IBAN: **IT28Q0894681780000010499554**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

COMUNE DI PARTINICO
(Provincia di Palermo)

Settore tecnico ed attività produttive

OGGETTO : Lavori di completamento canile sanitario comunale sito in contrada "piano del re" (con presenza di danni di forza maggiore –art.166DPR 207/2010- alla strutturta esistente a seguito furti ed atti vandalici da parte di ignoti del 14/7/2015 come da verbale di accertamento) CIG 56503722B

IMPRESA : V&V Costruzioni srl

CONTRATTO : in data 03/03/2015 n.7148 di rep., importo €.47.316,99 al netto del ribasso d'asta del 34,0813 %.

RELAZIONE FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto dipendente comunale , geom. Napolitano Benedetto , direttore dei lavori di completamento del canile sanitario comunale sito in contrada "piano del re" Foglio di mappa n.8 particella 670 , a seguito dell'ultimazione dei lavori relaziona quanto segue :

Finanziamento

Il consiglio comunale con deliberazione n.53 del 20.12.2013 approvava il bilancio comunale anno 2013 , e che tale documento finanziario prevedeva al Titolo II " investimenti " Capitolo 3822 " completamento canile comunale" , cod. mecc. 2.09.06.01 , la copertura finanziaria di € 100.000,00.

Progetto originario

Con deliberazione di G.M. n° 20 del 14/02/2014, l'Amministrazione comunale approvava il progetto esecutivo dei lavori di completamento del canile comunale di contrada "piano del re", dell'importo complessivo di €. 86.820,59 di cui :

LAVORI		**€.63.920,50**
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€.1.439,49
Costo manodopera non soggetta a ribasso		€.13.763,66
Importo dei lavori a b. a. soggetti a ribasso		€.48.717,35
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Iva lavori 10% (iva agevolata per opere a scopi sociali)	€.6.392,05	
Lavori in economia,previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€.6.000,00	
Incentivi art.92 c.5	€.1.278,31	
Fornitura attrezzatura per canile	€.7.401,42	
IVA forniture 22%	€.1.628,31	
Oneri per pareri e versamento AVCP	€.200,00	
accantonamenti	€ 13.179,41	
Sommano		**€.36.079,50**
totale		**€.100.000,00**

Indizione asta pubblica

Dato atto che con Determina del settore ll.pp. e manutenzioni R.G. n. 648 del 29/04/2014 si attivava la procedura negoziale aperta, ai sensi dell'art.55 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'appalto dei lavori di completamento del canile comunale di c.da piano del re

Dato atto che con verbale di gara del 01/07/2014 i lavori venivano aggiudicati provvisoriamente alla ditta V&V Costruzioni srl con il ribasso del 34,0813%.

Impresa appaltatrice e contratto

Dato atto che con Determina del Settore Tecnico ed Attività Produttive R.G. n° 1365 del 16.09.2014 si aggiudicavano definitivamente i lavori di completamento del canile comunale alla ditta V&V Costruzioni srl per l'importo netto di € 47.316,99 , compreso oneri per la sicurezza e costi del personale non soggetti a ribasso, e si approvava il nuovo quadro economico così distinto :

LAVORI al netto ribasso		**€.32.113.84**
Oneri per la sicurezza		€.1.439,49
Costi del personale		€.13.763,66
Importo contrattuale		**€.47.316,99**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Iva lavori 10% (iva agevolata per opere a scopi sociali)	€.4.731,70	
Lavori in economia,previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€.6.000,00	
Incentivi art.93 c.7 ter	€.1.278,31	
Fornitura attrezzatura per canile	€.7.401,42	
IVA forniture 22%	€.1.628,31	
Oneri per pareri e versamento AVCP	€.200,00	
Ribasso d'asta	€. 16.603,51	
Economie IVA lavori a seguito ribasso	€. 1.660,25	
accantonamenti	€ 13.1789,41	
Sommano		**€.52.683,01**
totale		**€.100.000,00**

Dato atto che in data 03.03.2015 con rep.n.7148 , registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n.1T 2726 dell'11/3/2015 , è stato stipulato il contratto di appalto con l'impresa V&V Costruzioni srl per l'importo netto di € 47.316,99 escluso IVA al 10% .

Consegna dei lavori e tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori

I lavori sono stati consegnati all'Impresa in data 04/05/2015 e dal Capitolato Speciale d'Appalto essi dovevano essere compiuti in giorni 90 consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna , cosicchè l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il 01/08/2015.

Sospensione dei lavori

Nel corso dei lavori , fra la notte del 13 luglio e le prime ore del 14 luglio , la struttura del canile sanitario subìva , da parte di ignoti, atti di vandalismo e furti di diversi componenti di finitura , quali : A- nei locali adibiti ad uffici amministrativi e locale veterinari : tutti gli infissi esterni in alluminio, tutte le porte interne, motopompe dell'impianto idrico , quadro elettrico, prese ed interruttori elettrici, cavi elettirci . B – nell'area del canile : mt.75 circa di recinzione box cani costituita da rete metallica in acciaio zincata mm.20x20 H mt.2,00 , tutte le coperture dei box cani .

Di tale evento in data 15 luglio 2015 è stato redatto apposito verbale di accertamento danni di forza maggiore (art. 166 del DPR 207/2010). In data 14 luglio 2015 è stato effettuata denunzia alla Polizia di Stato di Partinico.

Al fine di verificare la possibilità di copertura finanziaria per la redazione di una perizia di variante e suppletiva i lavori sono stati sospesi in data 15 luglio 2015.

Risultati verifica copertura finanziaria per perizia di variante e suppletiva

Per eventuale somme a copertura finanziaria del p.v.s. il servizio Economico e Finanziario dell'Ente ha richiesto i tempi tecnici del riaccertamento dei residui di fine anno e quindi successivamente in fase di approvazione del bilancio 2015. Il bilancio è stato approvato il 28 febbraio 2016 e non è stato possibile reperire ulteriore somme a copertura della p.v.s. .

Accordo transativo, proroga, e ripresa dei lavori

Lo scrivente direttore dei lavori , constatata l'impossibilità di redigere una perizia di variante e suppletiva in data 29 febbraio 2016 sottoscriveva con l'impresa un accordo transativo stante il protrarsi della sospensione di giorni 265 e contestualmente concedeva la proroga di giorni trenta all'impresa per il termine contrattuale dei lavori.
In data 07/03/2016 venivano ripresi i lavori con il nuovo termine assegnato del 23 aprile 2014.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/04/2016 come fu accertato con certificato in pari data e quindi in anticipo sul tempo utile di giorni uno.

Perizia di variante

Durante il corso dell'esecuzione dei lavori non sono state redatte perizie di varianti o suppletive.

Atto di sottomissione

Non sono stati redatti atti di sottomissioni.

Somme autorizzate

L'importo complessivo netto autorizzato per i lavori risulta dalla seguente somma:

a) Contratto principale in data 03/03/2015 €.47.316,99

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati denunziati danni di forza maggiore alle strutture del canile realizzate dal Comune di Partinico nell'anno 2011 , come risulta dal verbale del 14 luglio 2015 ed anzi descritti. Alle opere in corso non vi sono stati danni di forza maggiore.

Andamento e ordine dei lavori

La direzione dei lavori in fase di ripresa dei lavori in data 07 marzo 2016 , causa dei danni di forza maggiore subìti dalla struttura del canile , - furti di mt.75 di recinzione e delle coperture box – e valutato che il canile anche a conclusione degli interventi in oggetto non poteva essere funzionale per le sue finalità , nonchè valutato che la strutture successivamente sarebbe stata incustodita ed alla mercè di altri atti vandalici stante il sito distante dall'abitato ed insediato in una contrada poco frequentata , ha dato disposizione di non collocare materiale di finitura facilmente asportabili quali abbeveratoi per cani e porte
Sono stati realizzati i sottoelencati interventi:

- pavimentazione area canile di superficie mq. 654 con massetto in calcestruzzo , finito con levigatura di mezzo meccanico e completo di rete elettrosaldata annegata di mm. 5
- creazione di due nuove canalette di raccolta acq ue lavaggio box che igienicamente risultano più funzionali di quelle esistenti
- copertura delle canalette di scarico con coperchi in pvc ispezionabili
- formazione di impianto idrico di alimentazione abbeveratoi (esclusi) cani per ogni box
- l'impianto elettrico e corpi illuminanti dell'area canile e di tutti i box cani
- realizzazione di un servizio igienico con piatto doccia per gli operatori del canile
- recinzione del'area canile antistante l'ingresso principale per creare un'area di sicurezza per carico e scarico animali
- formazione di un'area parcheggio visitatori di mq. 140 circa con misto granulometrico
- potenziamento funzionalità smaltimento acque reflue con aggiunta di un altro pozzo perdente
- pulitura dell'area libera di erbacce, canneto e macchie spontanee.

Certificati di pagamento

Per l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento n°1:
certificato n°1 del 28/04/2016 di €. 46.394,60.

Stato finale

Lo stato finale è stato redatto in data 12/05/2016 per complessive €. 46.627,83
Acconto certificato pagamento n°1.....€. 46.394,69
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA €. 233,14

Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva:

Infortuni in corso di lavoro

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato denunziato nessun infortunio.

Assicurazione degli operai

L'Impresa ha provveduto ad assicurare i propri operai con polizza assicurativa continuativa INAIL di Trapani n.14720734

Verifiche certificazioni Istituti previdenziali

E' stato acquisto in data 11/05/2016 il DURC on-line INAIL n.2800355 con scadenza validità 02/07/2016 dal quale risulta che la ditta V&V Costruzione è regolare nei confronti di INPS – INAIL e CNCE .

Avvisi ad opponendum

Gli avvisi ad opponendum non sono stati pubblicati in quanto i lavori sono stati eseguiti su area di proprietà del Comune di Partinico.

Cessione dei crediti

Come risulta dalla certificazione dell'Amministrazione, l'Impresa non ha ceduto i suoi crediti r ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativ ai lavori sopraindicati e che non esistono atti impeditivi di altro genere.

Direzione dei lavori

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto geom.Benedetto Napolitano per tutta la loro durata.

VISITA DI CONTROLLO

Dopo esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 12/05/2016 alle ore 9,30 si è recato nel sito del canile sanitario comunale di contrada "piano del re" foglio di mappa n.8 particella n.670 , ed in presenza del legale rappresentante dell'Impresa , Sig. Paglino Vincenzo , e con la scorta degli atti contabili si ispezionarono i lavori eseguiti e si costatò che essi sono fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti dagli ordini di servizio. Sono state eseguiti rilievi e misurazioni e conteggiati dei corpi illuminanti dell'area canile che sono risultano conformi a quelle contabilizzate nel libretto delle misure.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato :

- che i lavori corrispondono agli ordini impartiti dalla direzione dei lavori e furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità finale senza riserve;
- che in seguito ad ulteriori verifiche effettuate può confermarsi quanto contenuto nella relazione sul conto finale;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa V&V Costruzioni srl in base al contratto n.7148 del 03/03/2015 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

a) per lavori a misura e somministrazioni €. 46.627,83
a dedurre Acconto certificato pagamento n°1… ……..€. 46.394,69
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA €. 233,14

Diconsi euro duecentotrentatre/14 che costituisce il credito netto dell'Impresa e di cui si propone il pagamento alla stessa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui all'oggetto il presente certificato.

Partinico lì 12 maggio 2016

Il legale rappresentante IMPRESA V&V Costruzione srl
Paglino Vincenzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom.Benedetto Napolitano)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: dott. A.Sciacchitano

Responsabile Ufficio e del procedimento:

Istruttore:

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte contabile, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° 819

Diversi Sub.

Rideter. impegno. N._____ cap. 3822 codice_____ bilancio 2013 portati in economia per fine progetto

impegno n._____ cap._____ codice_____ bilancio____

impegno n._____ cap._____ codice_____ bilancio____

Partinico Lì, _____

Visto di regolarità e correttezza del procedimento contabile svolto per i profili di propria competenza e copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. A.Sciacchitano