



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AMBIENTALI

Determinazioni R.G. N° 154 del 09-02-2018

OGGETTO:	Lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re". Autorizzazione variante al contratto di appalto in corso, approvazione perizia di variante, ed impegno di spesa in favore della ditta appaltatrice_CIG: 6933004FE0
Responsabile del Settore: ing. Giuseppe Gallo	
Responsabile del Procedimento: ing. Armando Piscitello	
Ufficio Proponente: Ufficio Gare	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 20-03-2018

Settore n. 06	
Reg. n.° <u>42</u>	del <u>09 FEB. 2018</u>



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art.5 L.R. 10/91 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

PREMESSO:

- con determinazione del Responsabile del Settore n° 06 n. 130 del 23/12/2016, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto l'ing. Armando Piscitello in servizio presso il Settore LL.PP. e Servizi Ambientali;
- che la copertura finanziaria del progetto è prevista al cap. 3150 del bilancio comunale 2016;
- che con deliberazione della G.M. n. 217 del 28/12/2016, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re", per l'importo complessivo di €. 72.500,00 con il seguente quadro economico di spesa:

A) lavorazioni e forniture **€. 53.814,06**

di cui non soggetti a ribasso:

a1) per oneri sicurezza inclusi nei lavori: €. 1.798,10;

totale lavorazioni e forniture non soggette a ribasso €. 52.015,96

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) I.V.A. sui lavori al 10% *€. 5.381,40*

b2) fornitura attrezzatura canile *€. 8.881,70*

b3) I.V.A. su fornitura attrezzatura canile al 22% *€. 1.953,97*

b4) incentivo art. 113 D.lgs 50/16 *€. 1.198,74*

b5) contributo ANAC per gara *€. 30,00*

b6) oneri accesso in discarica *€. 240,13*

b7) allaccio energia elettrica *€. 1.000,00*

SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE **€. 18.685,94**

Importo complessivo del progetto **€. 72.500,00**

DATO ATTO:

- Che con determinazione R.G. n° 1744 del 30/12/2016, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico autorizzava a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "Piano del Re";
- Che con determinazione R.G. n° 556 del 20/04/2017, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico, aggiudicava definitivamente la gara per l'affidamento dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re", all'Impresa Edil Mar s.r.l. società uni personale -(PA) con sede in Via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirello (PA), - P.I. 05974420829, che ha offerto il ribasso del 24,8516% sull'importo posto a base di gara, euro 53.814,06, compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, per l'importo contrattuale di Euro 40.883,25, oltre Euro 4.088,33 per I.V.A. al 10%;



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

- 1) Che con determinazione R.G. n° 556 del 20/04/2017, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico, approvava il seguente quadro economico di spesa post gara, dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re":

A) lavorazioni e forniture (importo contrattuale) **€. 40.883,25**

di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €. 1.798,10

totale lavorazioni e forniture soggette a ribasso: €. 39.085,15

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) I.V.A. sui lavori al 10% **€. 4.088,33**

b2) fornitura attrezzatura canile **€. 8.881,70**

b3) I.V.A. su fornitura attrezzatura canile al 22% **€. 1.953,97**

b4) incentivo art. 113 D.lgs 50/16 **€. 1.198,74**

b5) contributo ANAC per gara **€. 30,00**

b6) oneri accesso in discarica **€. 240,13**

b7) allaccio energia elettrica **€. 1.000,00**

b8) ribasso di gara più I.V.A. **€. 14.223,88**

SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €. 31.616,75

Importo complessivo del progetto €. 72.500,00;

CONSIDERATO che:

- a causa delle infiltrazioni di acque meteoriche riscontrare in corso d'opera, si è ravvisata la necessità di provvedere al ripristino totale della guaina bituminosa della copertura del locale servizi amministrativi;
- per il suddetto motivo si rende necessario realizzare scossaline in lamiera in corrispondenza dei muretti d'attico, e ripristinare il copri ferro di alcune parti della struttura in cls armato che risultano ammalorate, estendendo il rifacimento dell'intonaco ai tre prospetti accessibili dalla proprietà comunale (sud- est- nord);

RAVVISATA la necessità di eseguire le ulteriori predette lavorazioni, il Direttore dei Lavori ha redatto apposita perizia di variante che prevede lavori per un importo di € 47.014,60 al netto del ribasso d'asta del 24,8516% oneri di sicurezza compresi, comunque entro i limiti del finanziamento originario di € 72.500,00, quindi senza alcun onere integrativo rispetto alle somme stanziare dall'Amministrazione Comunale, con il seguente quadro economico di spesa:

A) lavorazioni e forniture (importo contrattuale di perizia) **€. 47.014,60**

di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €. 1.798,10

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) I.V.A. sui lavori al 10% **€. 4.701,46**

b2) fornitura attrezzatura canile **€. 8.881,70**

b3) I.V.A. su fornitura attrezzatura canile al 22% **€. 1.953,97**

b4) incentivo art. 113 D.lgs 50/16 **€. 1.198,74**

b5) contributo ANAC per gara **€. 30,00**

b6) oneri accesso in discarica **€. 240,13**

b7) allaccio energia elettrica **€. 1.000,00**

b8) impegno CPT Palermo per conv. del G.M. n.60 del 30/03/2009 **€. 2.586,16**

b9) ribasso di gara più I.V.A. **€. 4.893,24**

SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €. 25.485,40



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

Importo complessivo della perizia di variante

€. 72.500,00

DATO ATTO:

- che l'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. stabilisce che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;
- che l'art. 106 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che i contratti d'appalto, durante il loro periodo di efficacia possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35;
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
- che per l'appalto in oggetto, ben al disotto della soglia fissata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (euro 5.225.000 innalzata dal 01/01/2018 a €. 5.548.000), risultano verificate entrambe le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/06 e s.m.i., in quanto il quadro economico di variante prevede un incremento dell'importo contrattuale netto di € 6.131,35, inferiore al 15 per cento dell'importo originario (euro 6.132,48), oltre all'adeguamento dell'IVA e la somma per le verifiche sulla sicurezza nei cantieri da parte della CPT di Palermo, peraltro già impegnata a valere sul ribasso di gara con determinazione R.G. n. 556 del 20/04/2017, ed inoltre, la modifica non altera la natura complessiva del contratto;
- Che con la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Municipale, n° 26 del 31/01/2018, ha autorizzato l'utilizzo di parte del ribasso di gara disponibile e della relativa IVA, necessario a far fronte alle maggiori lavorazioni previste dalla perizia di variante redatta dal D.LL. per complessivi €. 6.744,48, che trovano copertura al cap. 3150 "*manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali*", Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2, del bilancio comunale 2017

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 08/2016;

VISTO li D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento dei contratti del comune di Partinico;

Per i motivi espressi in narrativa

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- 1) **Autorizzare** ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. la variante, al contratto di appalto in corso di validità rep. n. 7219 del 02/08/2017, dei lavori di ripristino dei danni di forza maggiore del canile sanitario di Contrada "piano del re" per il nuovo importo contrattuale di €.47.014,60 al netto del ribasso d'asta del 24,8516% oneri di sicurezza compresi, comunque entro i limiti del finanziamento originario di € 72.500,00, quindi senza alcun onere integrativo rispetto alle somme



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

stanziare dall'Amministrazione Comunale, ed approvare la perizia di variante redatta dal D.LL. con il seguente quadro economico di spesa:

A) lavorazioni e forniture (importo contrattuale di perizia) €. **47.014,60**
di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €. 1.798,10

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) I.V.A. sui lavori al 10%	€.	4.701,46
b2) fornitura attrezzatura canile	€.	8.881,70
b3) I.V.A. su fornitura attrezzatura canile al 22%	€.	1.953,97
b4) incentivo art. 113 D.lgs 50/16	€.	1.198,74
b5) contributo ANAC per gara	€.	30,00
b6) oneri accesso in discarica	€.	240,13
b7) allaccio energia elettrica	€.	1.000,00
b8) impegno CPT Palermo per conv. del G.M. n.60 del 30/03/2009	€.	2.586,16
b9) ribasso di gara più I.V.A.	€.	4.893,24

SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €. **25.485,40**

Importo complessivo della perizia di variante €. **72.500,00**

Composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Analisi nuovi prezzi;
- Elenco nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

- 2) **Dare mandato** all'Ufficio Impegni del Settore Economico Finanziario di perfezionare l'impegno di spesa per i maggiori lavori di perizia di variante in favore dell'impresa Edil Mar s.r.l. società uni personale – (PA) con sede in Via Enrico Berlinguer, 15 - San Cipirello (PA), - P.I. 05974420829, per la somma complessiva di €. 6.744,48, di cui €. 6.131,35 per lavorazioni e forniture, ed €. 613,13 per IVA al 10%, al cap. 3150 “manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali”, Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2, del bilancio comunale 2017, al sub. imp. 3259.1 (derivante dal riaccert. ordinario 2017);
- 3) **Dare atto** che con successive determinazioni, si provvederà alla liquidazione in favore della ditta aggiudicataria, a seguito di presentazione di regolare fattura, della eventuale anticipazione prevista dalla normativa vigente e sugli stati di avanzamento dei lavori;
- 4) **Dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per gli effetti de D.Lgs. n. 33/2013 “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Partinico, li 08/02/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Armando Piscitello





COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 (norme sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano sugli atti gestionali per gli impegni di spesa e per le liquidazioni;
- L'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L'art. 19 del vigente regolamento organico del Comune di Partinico avente per oggetto le attribuzioni dei Responsabili del Settore;
- La determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 02 del 26/06/2016, che designa quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali, l'ing. Giuseppe Gallo;

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

Partinico, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SERVIZI AMBIENTALI
Ing. Giuseppe Gallo





COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato;

ATTO N° _____

Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____

Bnt. Sub-imp. 3259.1 / 12 Cap. 3150

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.

Partinico, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(dott. Giuseppe Misuraca)

F.T.O. Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali
ing. Giuseppe Gallo



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. ..

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Antonella Spataro)

Comune di Partinico
Ufficio Segreteria
Dott. Giuseppe Mirabella