RIEPILOGO: Prev. 09/01/2017 - 07/07/2017 = 180 gg. Giorni lavorativi Prev.127 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	GENNAIO/17	FEBBRAIO/17	MARZO/17	APRILE/17	MAGGIO/17	GIUGNO/17	LUGLIO/17
1.- INCANTIERAMENTO	0,00	09/01/2017	09/04/2017	11							
2.- SCAVI- DEMOLIZIONI E DISMISSIONI	71.367,23	16/01/2017	22/04/2017	25							
3.- PAVIMENTAZIONI STRADALI E MARCIAPIEDI	261.076,69	28/01/2017	21/06/2017	118							
4.- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.043,73	27/03/2017	07/07/2017	26							
PARZIALI	------				43.106,33	61.950,40	69.840,27	67.125,97	68.587,94	50.000,00	1.876,74
PROGRESSIVI	------				43.106,33	105.056,73	174.897,00	242.022,97	310.610,91	360.610,91	362.487,65
MESE	------				GENNAIO/17	FEBBRAIO/17	MARZO/17	APRILE/17	MAGGIO/17	GIUGNO/17	LUGLIO/17

CRONOPROGRAMMA

COMUNE DI PARTINICO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA DUOMO DEL COMUNE DI PARTINICO

PROGETTISTA

ARCH. SANTO GIOVANNI AIELLO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PALERMO N. 2376

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola
9

Elaborato:
CRONOPROGRAMMA

Scala

Collaboratori

Data

Aggiornamenti

Classificazione

PIAZZA DUOMO 2016 GANTT.dwg